

2024 йилда Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетидан молиялаштириладиган ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурларининг ижро этилиши тўғрисидаги
МАЪЛУМОТ

T/p	Объект номи	Амалга ошириш муддати	ПҚ-404 қарорга асосан 2024 йилда қўзда тутилган маблағ (млн сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (млн сўм)	Молиялаштириш (млн сўм)	Бажарилган ҚМ ишлар (млн сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши % да
1	2	3	4	5	6	7	8
	Қорақалпоғистон Республикаси				46 803,3	58 682,9	
	Янги қурилиш				23 772,3	24 078,3	
1	Нукус шаҳар "Тахياتош гузари" МФЙдаги "Кураш маҳорати" спорт мактабини қуриш (150 ўринли ётоқхона, 24х42 м. ўлчамдаги спорт зал, стадион, ошхона)	2024 й.	14 250,0		10 897,2	10 750,5	76,5%
2	Нукус шаҳар "Ботаника" МФЙдаги Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (200 ўринли ошхона ва 34х36 ўлчамли спорт зал қуриш ва 200 ўринли ётоқхонани мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	16 150,0		12 875,1	13 327,8	79,7%
	Реконструкция қилиш				18 731,3	30 035,7	
3	Нукус шаҳри "Турон" МФЙдаги "Турон" ўйингоҳини реконструкция қилиш	2024-2025 йй.	19 000,0		18 731,3	30 035,7	98,6%
	Мукаммал таъмирлаш				4 299,7	4 568,8	
4	Нукус шаҳри "Косбулак" МФЙдаги футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш	2023-2024 йй.	2 850,0	1 502,7	4 299,7	4 568,8	98,8%
	Андижон вилояти				56 894,3	60 715,7	
	Янги қурилиш				48 283,7	51 663,9	
5	Андижон шаҳрида универсал спорт мажмуасини қуриш	2017-2024 йй.	40 000,0	10 000,0	48 283,7	51 663,9	96,6%
	Реконструкция қилиш				8 610,6	9 051,8	
6	Андижон шаҳар "Шўрбулоқ" МФЙдаги Андижон футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (120 ўринли ётоқхона ва70х110 метр ўлчамдаги сунъий қопламали стадион қуриш)	2024 й.	9 025,0		8 610,6	9 051,8	95,4%
	Бухоро вилояти				25 960,3	27 332,9	
	Янги қурилиш				25 960,3	27 332,9	
7	Бухоро шаҳри "Истиклол" МФЙдаги Бухоро олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (250 ўринли ошхона қуриш ва мавжуд 100 ўринли ётоқхона)	2024 й.	5 367,5		4 651,9	4 874,2	86,7%
8	Бухоро шаҳри "Истиклол" МФЙдаги Бухоро Олимпия ва паралимпия маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	1 900,0		1 644,8	1 724,0	86,6%
9	Бухоро шаҳар "Олимхўжаев" МФЙда Бухоро минтақавий футбол академиясини қуриш	2024 й.	23 000,0		19 663,6	20 734,7	85,5%
10	Бухоро шаҳар "Олимхўжаев" МФЙда Бухоро минтақавий футбол академиясини қуриш (2-босқич)	2024-2025 йй.		32 000,0	29 790,1	31 082,0	93,1%
	Жиззах вилояти				12 035,1	10 554,3	
	Янги қурилиш				12 035,1	10 554,3	
11	Жиззах вилоятида "Кураш маҳорати" спорт мактабини қуриш (150 ўринли ётоқхона, 24х42 м. ўлчамдаги спорт зал, стадион, ошхона)	2024-2025 йй.	14 250,0		11 082,4	9 088,6	77,8%
12	Жиззах шаҳрида "Қипчоқ" МФЙ Сўғдиёна профессионал футбол клуби тасарруфидаги футбол академиясини қуриш	2021-2024 йй.		1 224,0	952,7	1 465,7	77,8%
	Қашқадарё вилояти				28 692,0	27 917,7	
	Янги қурилиш				28 692,0	27 917,7	
13	Қарши Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш маркази ҳудудида камондан ўқ отиш спорт мажмуасини қуриш ва мавжуд қозонхона биносини мукаммал таъмирлаб спорт зал қилиш	2024 й.	3 325,0		3 114,8	3 153,7	93,7%
14	Қашқадарё вилояти футбол академиясини қуриш (154 ўринли ётоқхона, ошхона, 24х48 м ўлчамдаги спорт зал ва 110х78 м ўлчамдаги сунъий қопламали ўйингоҳ, 110х78 м ўлчамдаги табиий қопламали ўйингоҳ)	2024-2025 йй.	19 000,0		18 955,0	18 691,5	99,8%
15	Қарши шаҳри "Дарвоза тутак" МФЙда жойлашган бўш турган собиқ Спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетика бўйича ихтисослаштирилган спорт мактабининг маъмурий биносини реконструкция қилиш ва кураш маҳорати мактабини ташкил этиш (24х42м. Ўлчамдаги спорт зал, стадион қуриш ва мавжуд бинони мукаммал таъмирлаш)	2024-2025 йй.	14 250,0		6 622,2	6 072,5	46,5%
	Навоний вилояти				19 162,1	20 134,0	
	Янги қурилиш				11 530,7	12 117,7	

2							
T/p	Объект номи	Амалга ошириш муддати	ПҚ-404 қарорга асосан 2024 йилда қўзда тутилган маблағ (млн сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (млн сўм)	Молиялаштириш (млн сўм)	Бажарилган ҚМ ишлар (млн сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши % да
16	Навоий шаҳар "Меъморлар" МФЙдаги Навоий Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	1 900,0		1 701,8	1 786,8	89,6%
17	Навоий Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 18х42 м ўлчамли спорт зал ва 11х25 ўлчамли ёпиқ сузиш ҳавзаси қуриш	2024 й.	11 400,0		9 828,9	10 331,0	86,2%
	Реконструкция қилиш				7 631,4	8 016,3	
18	Навоий вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (70х100 м ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, ётоқхона ва ўқув биносини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	3 800,0		3 438,6	3 614,7	90,5%
19	Навоий шаҳридаги Спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетикага ихтисослаштирилган спорт мактабининг бино ва иншоотларини реконструкция қилиш	2024 й.	4 629,2		4 192,8	4 401,6	90,6%
	Наманган вилояти				21 704,2	22 399,5	
	Янги қурилиш				12 118,4	12 765,3	
20	Наманган футбол академиясини қуриш (154 ўринли ётоқхона, ошхона ва ҳудудни ободонлаштириш), 2-босқич	2024 й.	11 400,0		12 118,4	12 765,3	106,3%
	Реконструкция қилиш				9 585,8	9 634,2	
21	Наманган Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (24х48 ўлчамли сендвич панелдан спорт зал қуриш ва ўқув биносини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	10 450,0		9 444,4	9 631,2	90,4%
22	Учқўрғон тумани миллий ва олимпия спорт турларига ихтисослаштирилган давлат мактаб-интернатининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш ҳамда 200 ўринли ётоқхона биносини қуриш ишларини якунлаш (мебель, компьютер техникаси, спорт инвентерларидан ташқари)	2024-2025 йй.		5 421,4	106,6		2,0%
23	Наманган шаҳридаги спорт ўйинлари ва енгил атлетикага ихтисослаштирилган спорт мактабини (ёпиқ спорт зали) реконструкция қилиш	2024-2025 йй.		3 800,0	34,8	3,0	0,9%
	Самарқанд вилояти				25 549,8	27 015,1	
	Янги қурилиш				25 549,8	27 015,1	
24	Тойлоқ Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 250 ўринли ётоқхона, 250 ўринли ошхона ва 34х36 ўлчамли спорт зал қуриш	2024 й.	17 100,0		15 521,7	16 293,2	90,8%
25	Самарқанд вилояти футбол академиясига енгил конструкцияли сендвич панелдан 24х48 м ўлчамдаги спорт зали қуриш	2024 й.	6 175,0		5 638,8	6 106,2	91,3%
26	Иштихон тумани спорт мактабига "Қорақўйли" МФЙ ҳудудида енгил конструкцияли сендвич панелдан 24х48 м ўлчамдаги спорт зал қуриш	2024 й.	4 750,0		4 389,3	4 615,7	92,4%
	Сурхондарё вилояти				24 048,8	25 534,5	
	Янги қурилиш				11 359,2	11 826,8	
27	Термиз шаҳридаги авария ҳолатидаги "Алпомиш кураш" мажмуаси ўрнида замонавий спорт мажмуасини қуриш	2023-2024 йй.	9 150,0	2 212,3	11 359,2	11 826,8	100,0%
	Реконструкция қилиш				12 689,6	13 707,7	
28	Сурхондарё вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (90 ўринли ётоқхона, 70х100 м ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, ошхона, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	2024-2025 йй.	9 500,0	4 544,2	12 689,6	13 707,7	90,4%
	Сирдарё вилояти				8 951,7	9 490,5	
	Янги қурилиш				4 233,0	4 529,9	
29	Сардоба тумани спорт мактаби ҳудудида 18х42 ўлчамли енгил конструкцияли сендвич панелли ўлчамдаги спорт зал қуриш	2024 й.	5 225,0		4 233,0	4 529,9	81,0%
	Реконструкция қилиш				4 718,7	4 960,6	
30	Сирдарё вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (40х60 м ўлчамдаги сунъий қопламали ўйингоҳ қуриш, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	5 225,0		4 718,7	4 960,6	90,3%
	Тошкент вилояти				38 235,4	39 625,2	
	Янги қурилиш				20 884,2	21 454,1	
31	Чирчиқ Олимпия ва паралимпия маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	1 900,0		1 866,6	1 960,8	98,2%
32	Чирчиқ шаҳри Аранча қўрғонида бутунжаҳон "Kukkiwon" таэквондо академияси намунаси бўйича спорт зал қуриш	2024 й.	19 000,0		15 132,8	15 347,4	79,6%

3							
T/p	Объект номи	Амалга ошириш муддати	ПҚ-404 қарорга асосан 2024 йилда қўзда тутилган маблағ (млн сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (млн сўм)	Молиялаштириш (млн сўм)	Бажарилган ҚМ ишлар (млн сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши % да
33	Тошкент вилояти, Бўстонлик тумани, "Нурчилар" МФЙ ҳудудида замонавий регби спорт комплексини барпо этиш (2-босқич)	2024 й.	4 750,0		2 765,4	2 871,4	58,2%
34	Бўстонлик тумани ҳудудида велоспортнинг шоссе (Road) тури бўйича республика ва халқаро мусобақаларни ўтказишга мўлжалланган велошоссе спорт мажмуасини қуриш (50 ўринли ётоқхона, 50 ўринли ошхона, тренажёр зали, тиббий пункт, велосипед таъмирлаш, сақлаш хонаси, кийиниш ва ювиниш хоналари)	2021-2024 йй.		861,0	372,2	1 105,8	43,2%
35	Қуйичирчиқ тумани "Гул" МФЙда жойлашган собиқ маданият дам олиш маскани ўрнида 9x18 ўлчамли спорт зал қурилиши (95 фоиз кредитор қарздорлик)	2021-2024 йй.		1 790,0	747,2	168,7	41,7%
	Реконструкция қилиш				17 351,2	18 171,0	
36	Тошкент вилояти футбол академиясини реконструкция қилиш, мавжуд бино ва иншоотларини мукамал таъмирлаш (24x48 м ўлчамдаги спорт залини қуриш, ўқув биноси, ётоқхона ва ошхона биноларини мукамал таъмирлаш)	2024 й.	15 200,0		16 278,9	16 722,6	107,1%
37	Тошкент вилояти Бўстонлик туманидаги болалар ва ўсмирлар спорт мактаби биносини реконструкция қилиш	2023-2024 йй.	1 230,0		1 072,2	1 448,4	87,2%
	Фарғона вилояти				13 328,1	14 075,9	
	Янги қурилиш				8 056,5	8 500,6	
38	Ёзёвон тумани спорт мактабига 18x42 метр ўлчамли енгил конструкция спорт зали қуриш	2024 й.	4 925,0		4 510,5	4 736,3	91,6%
39	Қўштепа тумани "Шаҳартепа" МФЙ ҳудудида спортнинг чим устида ҳоккей турига қизиқувчи ёшлар учун спорт мактабини барпо этиш	2024 й.	3 800,0		3 546,0	3 764,3	93,3%
	Реконструкция қилиш				5 271,7	5 575,2	
40	Фарғона вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (60x88 м ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, мавжуд бино ва иншоотларини мукамал таъмирлаш)	2024 й.	5 700,0		5 271,7	5 575,2	92,5%
	Хоразм вилояти				9 744,6	10 215,9	
	Янги қурилиш				1 899,7	1 981,6	
41	Урганч Олимпия ва паралимпия маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	1 900,0		1 899,7	1 981,6	100,0%
	Реконструкция қилиш				7 844,9	8 234,3	
42	Хоразм вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (24x48 м ўлчамли сендвич панелли спорт зали қуриш)	2024 й.	7 845,0		7 844,9	8 234,3	100,0%
	Тошкент шаҳар				36 235,3	38 053,6	
	Янги қурилиш				12 359,3	13 717,9	
43	Республика олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 300 ўринли ётоқхона қуриш	2024 й.	14 250,0		12 019,6	13 694,4	84,3%
44	Тошкент шаҳридаги Олимпия шаҳарчаси ҳудудида Спорт тиббиёти ва илмий амалий маркази учун зарур бино қуриш	2024-2025 йй.	20 000,0		339,7	23,5	1,7%
	Реконструкция қилиш				21 130,5	21 447,6	
45	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Корхожи ота қўчаси, 2а-уй манзилида жойлашган Гимнастика бўйича ихтисослаштирилган республика болалар-ўсмирлар олимпия захираси спорт мактаби бино ва иншоотларини халқаро талабларга мувофиқ реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш, шунингдек, ушбу объектнинг тегишли бўш ер майдонида 36x30 ўлчамли спорт гимнастикаси залини қуриш ҳамда уни жиҳозлаш	2023-2024 йй.	14 866,1		7 678,6	7 423,2	51,7%
46	Мирзо Улуғбек тумани Яланғоч мавзесидаги Спорт ўйинлари бўйича Республика олий спорт маҳорати мактаби спортнинг "Умид" спорт мажмуасини реконструкция қилиш	2024 й.	14 250,0		11 092,5	11 665,0	77,8%
47	Республика олимпия захиралари теннис мактабини реконструкция қилиш	2024-2025 йй.	14 250,0		2 359,4	2 359,4	16,6%
	Мукамал таъмирлаш				2 745,5	2 888,1	
48	Футбол бўйича Республика олий спорт маҳорат мактабининг спорт базасини ҳамда маъмурий биносини мукамал таъмирлаш	2024 й.	2 850,0		2 745,5	2 888,1	96,3%