

Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT

Dehqonobod tumani

01.07.2025 yil xolatida

№	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1	Yil (chorak) boshiga qoldiq.	846 671,8
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'</i>	0,0
2	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	11 637 306,7
3	Fuqarolar tashabbusli jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan	11 610 331,2
3.1.	Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'	3 196 466,0
3.2.	Hisob varaqlardagi qoldiq	11 803 534,0
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga qoldiq mablag'lar	873 647,3

№	Bajarilgan ishlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			O'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1	Xududiy ichki yo'llar	10	km	29	3 196 466
2	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	0	0	0	0
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	0	0	0
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	0	0	0
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	0	0	0
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	0	0	0
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	0	0	0	0
8	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish	0	0	0	0
9	Boshqa tadbirlar	0	0	0	0
	Jami	10,0	0,0	29,2	3 196 466

Dehqonobod tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

F.Nurmatov

"Ochiq budjet" jarayoni uchun biriktirilgan ma'sul xodim

B.Safarov



Two handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names F.Nurmatov and B.Safarov.

**Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish yuzasidan
MA'LUMOT**

01.07.2025 yil xolatida
ming so'nda

Dehqonobod tumani

№	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratilgan mablag'lar	3 344 530,0	6 705 478,0	0,0	0,0	10 050 008,0	0,0	
2	Tuman budgetining qo'shimcha mablag'larining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	876 000,0	26 000,0	0,0	0,0	902 000,0	0,0	
2.1.	Erkin qoldiq mablag'lari	876 000,0	26 000,0			902 000,0	0,0	
2.2.	Daromadlarning hisobot chorak yakunlari bo'yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi					0,0	0,0	
2.3.	Shu jumladan Davlat daromadiga o'tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar					0,0	0,0	
2.4.	Elektron savdo maydonchasida er uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag'lar					0,0	0,0	
2.5.	budjidan ajratilgan mablag'lar kamaytirilishi natijasida bo'shab qolgan mablag'lar					0,0	0,0	
3	Tuman budgetining tasdiqlangan Mening yo'lim hisobidan ajratilgan mablag'lar					0,0	0,0	
4	2024-yil 1-va 2-mavsumlardagi 10 ta takliflarni moliyalashtirishdan qoldiq summalarning qaytarilishidan	79 312,7	605 986,0	0,0	0,0	685 298,7	0,0	
	Jami ajratilgan mablag'lar	4 299 842,7	7 337 464,0	0,0	0,0	11 637 306,7	0,0	0,0



F.Nurmatov

B.Safarov

Dehqonobod tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

"Ochiq budget" jarayoni uchun birlashtirilgan ma'sul xodim

Dehqonobod tumani bo'yicha Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida
MA'LUMOT

Dehqonobod tumani

01.07.2025 yil xohatida

ming so'mda

№	Loyihaing xos raqami(ID)	Loyihaing qisqacha mazmuni (sahasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)					Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
			Moliyalashtirish uchun ochildigan hisobraqam	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaing dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Qoldiq mablag'		
2025-yil 1-mavsum g'ulblar jami									
1	050362751005	Faravon MFY da Katta qishloq va Langar ota yo'llarini asfaltlashtirish.	401722860102127045204118024	1 500 000	1 433 985	1 500 000	448 224	1 051 776	
2	050376836005	Oqtosh MFY Oqtosh qishlog'idan o'tuvchi asosiy yo'lni asfaltlashtirish.	401722860102127045204118025	1 500 000	1 433 985	1 500 000	417 215	1 082 785	
3	050372710005	Oqirtma qishlog'i ichki avtomobil yo'lini 3190 metr bo'lgan qismini mukammal asfalt qilish.	401722860102127045204118026	1 500 000	1 433 985	1 500 000	456 603	1 043 307	
4	050377629005	Zafarobod MFYdagi Ingichka, Etimtog' hamda Ko'kbuloq qishloqlarini bog'lovchi yo'llarni asfaltlashtirish.	401722860102127045204118027	1 500 000	1 433 985	1 500 000	42 878	1 457 122	
5	050366298005	"Nuri kelajak" MFY Galabuloq qishlog'idan Boyqo'rg'on MFY Boyqo'rg'on qishlog'ini bog'lab turuvchi 2586 M tuproq yo'lini asfaltlashtirish.	401722860102127045204118028	1 500 000	1 433 985	1 500 000	449 938	1 050 062	
6	050363500005	Belibovli MFY hududidan o'tgan yo'lga asfalt qoplamasini yo'tqizish 2586m	401722860102127045204118029	1 500 000	1 433 985	1 500 000	427 549	1 072 451	
7	050374164005	Oqrobot MFY asosiy ko'chalarining 3191 metriga asfalt yo'tqizish	401722860102127045204118030	1 500 000	1 433 985	1 500 000	245 632	1 254 368	
8	050363687005	Sochtepa qishlog'idan Omborsoy yo'nalishi bo'ylab Dusha Qishlog'igacha bo'lgan yo'lining 2,8 km qismini asfalt qilish	401722860102127045204118031	1 500 000	1 433 985	1 500 000	43 078	1 456 922	
9	050363568005	Faravon MFY Ko'lgamish, Nayman va Langar ota yo'llarini asfalt qilish.	401722860102127045204118032	1 500 000	1 433 985	1 500 000	248 909	1 251 091	
10	050366993005	Chambil MFY dan o'tuvchi asosiy yo'lni asfaltlashtirish.	401722860102127045204118033	15 000 000	14 339 850	15 000 000	3 196 466	11 803 534	
JAMAI:			15 000 000	14 339 850	15 000 000	3 196 466	11 803 534		

Dehqonobod tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

F.Nurmatov



"Ochiq budget" jarayoni uchun birlashtirilgan ma'sul xodim

B.Safarov