

Bulung'ur tumani tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha

MA'LUMOT
2026-yil 1-iyul holatiga

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	3 747 378
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	18 288 754
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	17 696 394
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar (kassa)	18 022 565
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar (shartnoma qilingan summadan qolgan qoldiq)	537 770
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	4 013 567

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	14	umumiy uzunligi	39.2	20 897 000
2.	Umum ta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	7	soni	7	10 296 000
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	3 000 000
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 500 000
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish (transformator, simyog'och o'rnatish)		chiroqlar soni		
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar		soni		

Izoh: *Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

**Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.
(2026-yilda mablag' ajratilgan)

Bulung'ur tuman hokimining 1-o'rinbosari
Iqtisodiyot va me'liya bo'limi boshlig'i
Sh.Ibragimov



Bulung'ur tumani tashabbusli budgetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT
2026-yil 1-iyul holatiga

/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1.	Tuman budgetining parametrlarida ajratiladigan mablag'lar	4 783 693	7 517 232			12 300 925		
2.	Tuman budgetining qo'shimcha manbalarining 30 foizi mablag'lari	3 703 700	1 488 457			5 987 829		
2.1.	Shu jumladan	2024-2025-yillardan iqtisod qilingan mablag'	795 672	0		795 672		
2.2.		erkin qoldiq mablag'lari	3 703 700	0		3 703 700		
2.3.		Daromadlar rejasining oshirib bajarilgan qismi hisobidan	0	559 847		559 847		
2.4.		Yer uchaskalaridan bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag'lari	0	57 240		57 240		

	Yer uchaskasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etish uchun bir martalik to'lov summasidan	0	871 370			871 370		
2.5.	QQSning 15 foizdan 12 foizga pasaytirilishi	0	0			0		
3.	Jami ajratilgan mablag'lar	9 283 065	9 005 689	0	0	18 288 754	0	x

Bulung'ur tumani hokimining 1-o'rinbosari
Iqtisodiyot va mehnat bo'limi boshlig'i

Sh. Ibragimov

Bulung'ur tumani "Fugarolar tashabbusi jang'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2025-yil 1-may) da shartli g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

2026-yil 1-iyul holatiga

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plan- gan ovozlar soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (so'm)					
			onlayn ovozlar	SMS organi		Tadbirni moliyalash-tirish uchun ochilgan hisobvara-q	Tadbirning fugaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar (kassa)	Qoldiq mablag'lar
1	050362812008	5497		5497	Bulung'ur tumani 54-sonli umumta'lim maktabi moddiy texnik bazasini rivojlantirish	4017228601820670 92100072033	1 497 850	1 497 850	1 497 850	1 355 665	142 185
2	050364076008	5491		5491	Kaplarxona MFY Mang'it qishlog'idan Chambilepa qishlog'iga kirish va Chambilepa qishlog'i ichki ko'chalarini asfalt qilish	4017228601820670 45204118032	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 306 181	193 669
3	50379324008	5462		5462	Xo'jabachcha MFY da joylashgan Bo'stonsaroy ko'chasi, asfalt qilish	4017228601820670 45204118031	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 302 928	196 922

4	50372292008	5427	5427	Bulung'ur tumandidagi 11-Ummun ta'lim maktabiga Qo'shimcha bino qurish	4017228601820670 92100072029	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 370 528	129 472
5	50365357008	5382	5382	Bulung'ur tumandidagi 39-umum o'rta ta'lim maktabiga qo'shimcha bino qurish	4017228601820670 92100072031	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 301 477	198 523
6	50364151008	5356	5356	Qo'ng'irot MFY'da joylashgan Ichki ko'chalariga Asfalt yotqizish	4017228601820670 45204118029	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 491 966	7 884
7	50379252008	5311	5311	Suluvoqo'rg'on MFY'da ichki yo'llarni asfalt qilish	4017228601820670 45204118030	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 489 906	9 944
8	50377732008	5276	5276	Isori O'roqi mahallasining ichki ko'chalarini asfalt qilish	4017228601820670 45204118033	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 490 577	9 273
9	50384452008	5272	5272	Qo'ng'irot MFY'da joylashgan Mang'it Ichki ko'chalariga Asfalt yotqizish	4017228601820670 45204118028	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 490 448	9 402
10	50383914008	5269	5269	Erganakli mahallasi asosiy yo'lining 3 km qismiga piyodalar yo'lakchasi qurish	4017228601820670 45204118027	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 499 850	0
11	050381034008	5229	5229	Bulung'ur tumandidagi 2-umumiy o'rta ta'lim maktabiga zamonaviy sport zal qurish	4017228601820670 92100072030	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 498 412	1 588
12	050367860008	5188	5188	Bulung'ur tuman tibbiyot birlashmasida tuman tez tibbiy yordam bo'limiga yangi bino qurish.	4017228601820670 73101054002	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 295 680	204 320
JAMI:						17 996 800	17 996 800	17 996 800	16 893 618	1 103 182

Bulung'ur tuman hokimining 1-o'rinbosari
Iqtisodiyot va motiya bo'limi boshlig'i

Sh.Ibragimov



Bulung'ur tumani "Fugarolar tashabbusi jamg'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2025-yil 2-maysunda shartli g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

2026-yil 1-iyul holatiga

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plan-gan ovozlari soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (so'm)					
			onlayn ovozlari	SMS orqali		Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar (kassa)	Qoldiq mablag'lar	
1	52398750008	3532		3532	Sayiltepa mahallasi ichki yo'llariga asfalt qoplash	4017228601820670 45204118034	1 499 917	1 499 917	1 499 917	1 496 692	3 225
2	52411816008	3393		3393	Bulung'ur tumani 13-sonli umumta'lim maktabi moddiy texnik bazasini rivojlantirish	4017228601820670 92100072035	1 499 900	1 499 900	1 499 900	1 498 900	1 000
3	52400807008	3336		3336	Bulung'ur tumani 1-politexnikumiga avto mashiq, zamonaviy (Avtodrom) maydonini qurish va ta'mirlash..	4017228601820670 92100072036	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 404 876	95 124
4	52396354008	3309		3309	Kaptarxona MFY Chahiltepa qishlog'i ichki yo'llarini Asfalt qilish	4017228601820670 45204118035	1 499 332	1 499 332	1 499 332	1 495 288	4 044
5	52409183008	3181		3181	Bulung'ur tumaniidagi 65-umum o'rta ta'lim maktabiga qo'shimcha bino qurish	4017228601820670 92100072037	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 367 260	132 740
6	52411687008	3067		3067	Qo'ng'irrot MFYda joylashgan Qorago'ng'irrot qishlog'i Ichki ko'chalariga Asfalt yotqizish	4017228601820670 45204118036	1 499 332	1 499 332	1 499 332	1 486 093	13 239

7	52391488008	2964		2964	Qo'ng'irrot MFY'da joylashgan Ichki ko'chalariga Asfalt yotqizish	4017228601820670 45204118037	1 499 332	1 499 332	1 499 332	1 487 825	11 507
8	52396836008	2778		2778	Qo'ng'irrot MFY'da joylashgan Kattago'yonchi qishlog'i Ichki ko'chalariga Asfalt yotqizish	4017228601820670 45204118038	1 499 332	1 499 332	1 499 332	1 488 152	11 180
9	52408398008	2700		2700	Bulung'ur tumani 5-umumiy o'rta ta'lim maktab filiali o'quv binosining tashqi va ichki qismini ta'mirlash, o'quv xonalarini pol qilish, istish tizimini yangilash, binogacha bo'lgan 100 metr yo'lni asfaltlash, bino atrofni devor bilan yopish va mini sun'iy qoplamali stadion qurish	4017228601820670 92100072038	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 141 950	58 050
10	52412231008	2517		2517	Dehqonobod mahallasida joylashgan Beshariq oilaviy poliklinikasini mukammal ta'mirlash	4017228601820670 92100072039	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 060 001	439 999
11	52393486008	1996		1996	Elobod MFY'da joylashgan ichki ko'chalariga asfalt yotqizish	4017228601820670 45204118040	1 499 332	1 499 332	1 499 332	1 495 574	3 758
12	52393300008	1436		1436	O'roqli mahallasi ichki ko'chalarini asfalt qilish	4017228601820670 45204118039	1 499 917	1 499 917	1 499 917	1 409 842	90 075
JAMI:							17 696 394	17 696 394	17 696 394	16 832 453	863 941