



"TASDIQLAYMAN"

Jomboy tuman hokimining birinchi o'rinbosari
iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i

Sh. Xasanov

Tashabbusli budjetlashirish natijalari bo'yicha HISOBOT

Jomboy tumani

		I-jadval
T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq (01.01.2026)	4,760,986.934
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	17,049,756.202
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	31,132,244.8
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	12,784,160.1
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan iqtisod qilingan mablag'lar	2,717,654.7
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar (01.07.2026)	2,183,868.1

		2-jadval			
T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori (metr)	sarflangan mablag'lar
1.	Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar	10	umumiy uzunligi km	26,562.0	6,413,217.4
2.	Umumiyta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	9	soni	9	6,102,289.4
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	15,436.8
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish		chiroqlar soni		
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9	Boshqa tadbirlar	2	soni	2	253,216.5
Jami:		24	X	X	12,784,160.1

Izoh:

* Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining Jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

** Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

Iqtisodiyot va moliya bo'limi o'rinbosari



D.Samatov

Jomboy tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2026-yil I-mavsumida g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

Jomboy tumani

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirishi (ming so'm)					
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
			2026-yil I-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:		19,624,077.5	19,626,875.0	19,626,875.0	1,847,526.6	17,779,348.4
1	052394532008	4925	Sarichashma maxallasining 3 ta ichki ko'chalariga agar mablag' yetisa 3150 m yoki eng yuqori limitda asfalt qoplamasi yotqizish ! loyixa g'olib bulsa ichki ko'chalarning tashabbusiga qarab tanlanadi!	401722860182097045204118030	1,499,917.5	1,647,720.0	1,647,720.0	253,166.4	1,394,553.6
2	052403440008	4887	Jomboy tuman Tibbiyot birlashmasida joylashgan reabilitatsiya bo'limiga qo'shimcha bino qurish.	401722860182097073101054009	1,648,000.0	1,648,000.0	1,648,000.0	7,718.4	1,640,281.6
3	052406865008	4776	To'qqizboy MFY To'qqizboy qishlog'i ichki ko'chalariga asfalt qoplama yotqizish	401722860182097045204118032	1,647,720.0	1,647,720.0	1,647,720.0	4,469.6	1,643,250.4
4	053471931008	3800	Sarichashma MFY ichki kuchalariga asfalt qoplamasi yotqizish yani maxalla infrastrukturasi yaxshilash maqsadida barcha ichki kuchalarni bosqichma bosqich asfalt qilish.	401722860182097045204118031	1,647,720.0	1,499,715.0	1,499,715.0	1,293,190.5	206,524.5
5	053460413008	3525	Jomboy tuman Dehqonobod MFYda joylashgan 18-umumta'lim maktabiga qushimcha bino qurish.	401722860182097092100072028	1,648,000.0	1,648,000.0	1,648,000.0	7,718.4	1,640,281.6
6	053458256008	3406	Jomboy tuman Tut MFY xududidagi Tut, Zarmak, Pardi, Chuqurqishloq, Chuvulloq qishloqlar ichki ko'chalariga asfalt qoplamasi yotqizish.	401722860182097045204118029	1,647,720.0	1,647,720.0	1,647,720.0	243,836.0	1,403,884.0
7	053472079008	3114	Jomboy tuman Qo'lbosti MFyda joylashgan 38-Umumta'lim maktabiga qo'shimcha o'quv binosi qurish	401722860182097092100072026	1,648,000.0	1,648,000.0	1,648,000.0	5,871.0	1,642,129.0
8	053455897008	3073	Sarchashma MFYda joylashgan 8-sonli Oilaviy paliklinikani rekanstruksiya qilish.	401722860182097073101054010	1,648,000.0	1,648,000.0	1,648,000.0	7,718.4	1,640,281.6
9	053464641008	2526	Jomboy tuman 53-umumta'lim maktabiga yangi senvech paneldan 12*24 sport zal qurish kiyinish yuvinish xonalari bilan.	401722860182097092100072027	1,648,000.0	1,648,000.0	1,648,000.0	7,718.4	1,640,281.6
10	053468258008	1762	Jomboy tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi "Yoshlar istirohat bog'i"ni kapital ta'mirlash.	401722860182097065200084001	1,648,000.0	1,648,000.0	1,648,000.0	5,401.3	1,642,598.7
11	053463994008	1514	Maktabning eski korpusini ititish tizimini yangilash-300 Pa m, yangli konstruksiyadan 20x40 o'lchamda tomi yopiq mini stadion qurish, sinf xonalarga yangi MDF eshiklar o'rnatish-(0.95x120) 48 ta, maktabga Qorovulxona qurish 2.5 m x 3.0 m (Akfa vitraj bilan) sinf xonalarini pol qismini yangilash-250 kv.m	401722860182097092100072029	1,645,000.0	1,648,000.0	1,648,000.0	10,718.1	1,637,281.9
12	053474451008	600	Nayman MFY Qora ariq qishlog'ida joylashgan 20-sonli Qorovul poliklinikani rekanstruksiya qilish.	401722860182097073101054011	1,648,000.0	1,648,000.0	1,648,000.0	-	1,648,000.0

Iqtisodiyot va moliya bo'limi o'rinbosari



D.Samatov

Jomboy tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2025-yil 2-mavsumida g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

Jomboy tumani

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirishi (ming so'm)					
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvara	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
			2025-yil 2-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:		17,998,920.0	17,998,920.0	13,153,369.8	10,936,633.5	2,216,736.4
1	052401369008	5364	Jomboy tuman Katta qishloq MFY da joylashgan 3-umumiy o'rta ta'lim maktabiga qo'shimcha bino qurish	401722860182097092100072020	1,500,000.0	1,500,000.0	1,440,837.4	1,337,818.1	103,019.3
2	052400322008	5322	Katta qishloq mahallasi uzunovul qishlog'ida Usti yopiq metal konstruksiya va profnastil bilan yopilgan mini futbol maydonchasi qurish yonidan kiyinish yuvinish xonasi hamda xojatxona qurilishi. Yon tomonidan workout maydonchasi barpo etish	401722860182097085700236001	1,500,000.0	1,500,000.0	1,481,866.4	247,815.2	1,234,051.2
3	052398890008	5485	Katta kishlok MFY, Shayman kishlogi ichki yullariga asfalt koplama yotkizish	401722860182097045204118023	1,499,917.5	1,499,917.5	954,843.7	951,618.9	3,224.8
4	052407014008	5220	20-Maktab xududidan zamonaviy usti epik , yuvinish , kiyinish xonalari bulgan mini stadion kurish yengil konstruksiyali	401722860182097092100072021	1,500,000.0	1,500,000.0	1,440,860.4	1,251,726.0	189,134.4
5	052407364008	5896	Baqalchoq qshlog'ining ichki ko'chalariga asfalt qoplama bilan qoplash	401722860182097045204118024	1,499,917.5	1,499,917.5	926,766.0	913,392.4	13,373.6
6	052411417008	4812	Jomboy tumani "No'sh" MFY, No'sh-3 va No'sh-4 ichki yo'llariga asfalt qoplamasini yotqizish	401722860182097045204118025	1,499,917.5	1,499,917.5	1,120,891.3	1,117,666.5	3,224.8
7	052411413008	4836	Jomboy tumani "No'sh" MFY, No'sh-1 va No'sh-2 ichki yo'llariga asfalt qoplamasini yotqizish	401722860182097045204118026	1,499,917.5	1,499,917.5	937,110.7	922,563.1	14,547.6
8	052409728008	5955	Sarqipchoq mahallasi 10-umumta'lim maktabiga qo'shimcha bino qurish	401722860182097092100072022	1,500,000.0	1,500,000.0	1,230,258.1	965,849.0	264,409.1
9	052403440008	6453	Jomboy tuman Qo'ng'iro't MFY ichki kuchlariga yangi asfalt qoplamasi yotqizish	401722860182097045204118028	1,499,917.5	1,499,917.5	51,088.7	38,957.2	12,131.6
10	052394532008	6672	Jomboy tuman Maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 9-umumta'lim maktabiga qo'shimcha bino qurish	401722860182097092100072024	1,500,000.0	1,500,000.0	1,440,831.3	1,255,982.3	184,849.0
11	052395977008	4999	Shirinkent MFY Qaldirg'och Ko'chasini asfalt bilan qoplash. Bizning ko'chamiz juda tamir talab ahvolga kelib qolgan va ushbu ko'chada xarakat ortib bormoqda. biznime maqsad ushbu	401722860182097045204118027	1,499,332.5	1,499,332.5	687,154.6	674,356.9	12,797.6
12	052406865008	6044	Jomboy tumani "Qurg'onsolomon" MFY xududida joylashgan 27-son umumta'lim maktabiga qushimcha uquv xonalari qurish va ta'mirlash	401722860182097092100072023	1,500,000.0	1,500,000.0	1,440,861.3	1,258,888.0	181,973.3

Iqtisodiyot va moliya bo'limi o'rinbosari



D.Samatov

“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan
MA'LUMOT

2026-yil iyun
(ming so'm)

Jomboy tumani

T/R	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirish manbalari	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga yo‘natirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar (ming so'm)				“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar	3,707,362	7,473,855			11,181,217	0,0	
2	O‘zbekiston Respublikasi Respublika budgetidan ajratilgan mablag‘lar (Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-fevraldagi 49-son qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2026-yil 12-martdagi KQ-325-V-sonli qaroriga asosan)					0	0,0	
3	Budgetining qo‘shimcha manbalarining 30 (50) foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar	4,109,000	1,065,000			5,174,000	0,0	
3.1	erkin qoldiq mablag‘lari	4,109,000				4,109,000		
3.2	daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi	1,065,000				1,065,000	0,0	
3.3	Shu jumladan davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar					0		
3.4	elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar					0	0,0	
3.5	budgetdan ajratiladigan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar					0		
4	Jami ajratiladigan mablag‘lar	5,174,000	0	0	0	16,355,217	0,0	

Iqtisodiyot va moliya bo‘limi o‘rinbosari

D.Samatov



**Jomboy tumanida 2026-yilning II choragida "Ochiq byudjet"
axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan
tadbirlarni "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari
hisobidan amalga oshirish holati to'g'risida**

HISOBOT

Hammamizga ma'lumki, 2026-yil 1-yanvardan boshlab respublikaning barcha tuman (shahar) larida tegishli mahalliy budjetlarning tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foizi hamda tuman (shahar) budjetlari qo'shimcha mablag'larining kamida 30 foizi jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilishi belgilangan.

Mazkur tartibga muvofiq, "Tashabbusli budjet" jarayonining 2026-yil 1-mavsumi doirasida Jomboy tumanida jami 19626.8 mln so'm mablag ajratilib, 12 ta loyiha g'olib deb topildi.

Hozirgi kunda barcha g'olib loyihalar uchun shaxsiy g'azna hisob varaqlari (x/r) ochilib, mablag'lar o'tkazildi. Ayni paytda buyurtmachi tashkilotlar tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ishlari amalga oshirilmoqda.

Jumladan, quyidagi yo'nalishlar bo'yicha mablag'lar ajratilgan:

1. Jomboy tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi "Yoshlar istirohat bog'i"ni kapital ta'mirlash loyihasi uchun 1 648 mln so'm.
2. Jomboy tuman Tibbiyot birlashmasida joylashgan reabilitatsiya bo'limiga qo'shimcha bino qurish. loyihasi uchun 1648 mln so'm
3. Maktabning eski korpusini isitish tizimini yangilash-300 Pa m, yangi konstruksiyadan 20x40 o'lchamda tomi yopiq mini stadion qurish, sinf xonalarga yangi MDF eshiklar o'rnatish-(0.95x120) 48 ta, maktabga Qarovulxona qurish 2.5 m x 3.0 m (Akfa vitraj bilan), sinf xonalarini pol qismini yangilash-250 kv.m, loyihasi uchun 1648 mln so'm.
4. Sarchashma MFYda joylashgan 8-sonli Oilaviy paliklinikani rekonstruksiya qilish. loyihasi uchun 1 648 mln so'm.
5. Sarichashma MFY ichki kuchalariga asfalt qoplamasi yotqizish yani maxalla infrastrukturasini yaxshilash maqsadida barcha ichki kuchalarni bosqichma bosqich asfalt qilish. loyihasi uchun 1 499.2 mln so'm.
6. Sarichashma maxallasining 3 ta ichki ko'chalariga agar mablag' yetsa 3150 m yoki eng yuqori limitda asfalt qoplamasi yotqizish ! loyiha g'olib bulsa ichki ko'chalarning tashabbusiga qarab tanlanadi!
7. Maqsadimiz yangi O'zbekistonda farzandlarimiz yangi asfalt ko'chalarda maktabga borishsin! loyihasi uchun 1 499.2 mln so'm.
8. To'qqizboy MFY To'qqizboy qishlog'i ichki ko'chalariga asfalt qoplama yotqizish loyiha uchun 1 499.2 mln so'm.

9. Jomboy tuman Tut MFY xududidagi Tut, Zarmak, Pardi, Chuqurqishloq, Chuvulloq qishloqlar ichki ko'chalariga asfalt qoplamasi yotqizish. loyiha uchun 1 499.2 mln so'm.
10. Jomboy tuman Qo'lbosti Mfyda joylashgan 38-Umumta'lim maktabiga qo'shimcha o'quv binosi qurish. loyiha uchun 1 648 mln so'm.
11. Jomboy tuman 53-umumta'lim maktabiga yangi senvech paneldan 12*24 sport zal qurish kiyinish yuvinish xonalari bilan. loyiha uchun 1 648 mln so'm.
12. Jomboy tuman Dehqonobot MFYda joylashgan 18-umumta'lim maktabiga qushimcha bino qurish. loyiha uchun 1 648 mln so'm.

Yuqoridagi loyihalarni belgilangan muddatlarda sifatli amalga oshirish yuzasidan tegishli buyurtmachi tashkilotlar tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash hamda keyingi bosqichlarda pudrat tashkilotlarini aniqlash va qurilish-ta'mirlash ishlarini boshlash bo'yicha zarur choralar ko'rilmogda.

Jomboy tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi
boshlig'i o'rinbosari



D.Samatov