



"TASDIQLAYMAN"

Jomboy tuman hokimining birinchi o'rinbosari
iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i

Sh.Xasanov

**Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
HISOBOT**

01.10.2026 yil

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq (01.01.2026)	4 760 986,934
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	32 697 899,000
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	34 815 907,5
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	9 607 157,6
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan iqtisod qilingan mablag'lar	23 090 741,4
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar (01.10.2026)	1,515

2-jadval

T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori (metr)	sariflangan mablag'lar
1.	Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar	13	umumiy uzunligi km	33 000,0	18 483 907,5
2.	Umumiyta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	5	soni	5	8 240 000,0
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	4 944 000,0
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish		chiroqlar soni		
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9	Boshqa tadbirlar	2	soni	2	3 148 000,0
Jami:		23	X	X	34 815 907,5

Izoh:

* Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining Jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

** Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari



E. Atabayev

**Jomboy tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2026-yil 1-mavsumida g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan
MA'LUMOT**

Jomboy tumani

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlari soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirishi (ming so'm)					
				Tadbirni moliyalashtirish uchun o'chilgan hisobvaraqlar	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2026-yil 1-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:					19 624 077,5	19 626 875,0	19 626 875,0	9 121 142,7	10 505 732,3
1	052394532008	4925	Sarichashma maxallasining 3 ta ichki ko'chalariga agar mablag' yetsa 3150 m yoki eng yuqori limitda asfalt qoplamasi yotqizish ! loyixa g'olib bulsa ichki ko'chalarning tashabbusiga qarab tanlanadi!	401722860182097045204118030	1 499 917,5	1 647 720,0	1 647 720,0	1 598 188,3	49 531,7
2	052403440008	4887	Jomboy tuman Tibbiyot birlashmasida joylashgan reabilitatsiya bo'limiga qo'shimcha bino qurish.	401722860182097073101054009	1 648 000,0	1 648 000,0	1 648 000,0	290 957,6	1 357 042,4
3	052406865008	4776	To'qqizboy MFY To'qqizboy qishlog'i ichki ko'chalariga asfalt qoplama yotqizish	401722860182097045204118032	1 647 720,0	1 647 720,0	1 647 720,0	1 453 855,8	193 864,2
4	053471931008	3800	Sarichashma MFY ichki kuchalariga asfalt qoplamasi yotqizish yani maxalla infrastrukturasi yaxshilash maqsadida barcha ichki kuchalarni bosqichma bosqich asfalt qilish.	401722860182097045204118031	1 647 720,0	1 499 715,0	1 499 715,0	1 403 686,8	96 028,2
5	053460413008	3525	Jomboy tuman Dehqonobod MFYda joylashgan 18-umumta'lim maktabiga qushimcha bino qurish.	401722860182097092100072028	1 648 000,0	1 648 000,0	1 648 000,0	596 682,8	1 051 317,2
6	053458256008	3406	Jomboy tuman Tut MFY xududidagi Tut, Zarmak, Pardi, Chuqurqishloq, Chuvulloq qishloqlar ichki ko'chalariga asfalt qoplamasi yotqizish.	401722860182097045204118029	1 647 720,0	1 647 720,0	1 647 720,0	1 180 527,5	467 192,5
7	053472079008	3114	Jomboy tuman Qo'lbosti MFYda joylashgan 38-Umumta'lim maktabiga qo'shimcha o'quv binosi qurish	401722860182097092100072026	1 648 000,0	1 648 000,0	1 648 000,0	625 859,7	1 022 140,3
8	053455897008	3073	Sarchashma MFYda joylashgan 8-sonli Oilaviy paliklinikani rekonstruksiya qilish.	401722860182097073101054010	1 648 000,0	1 648 000,0	1 648 000,0	27 664,4	1 620 335,6
9	053464641008	2526	Jomboy tuman 53-umumta'lim maktabiga yangi senevch paneldan 12*24 sport zal qurish kiyinish yuvinish xonalari bilan.	401722860182097092100072027	1 648 000,0	1 648 000,0	1 648 000,0	1 109 579,3	538 420,7
10	053468258008	1762	Jomboy tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi "Yoshlar istirohat bog'i" ni kapital ta'mirlash.	401722860182097065200084001	1 648 000,0	1 648 000,0	1 648 000,0	511 667,9	1 136 332,1
11	053463994008	1514	Maktabning eski korpusini isitish tizimini yangilash-300 Pa m, yangli konstruksiyadan 20x40 o'lchamda tomi yopiq mini stadion qurish, sinf xonalarga yangi MDF eshiklar o'rnatish-(0.95x120) 48 ta, maktabga Qorovulxona qurish 2.5 m x 3.0 m (Akfa vitraj bilan) sinf xonalarini pol qismini yangilash-250 kv.m	401722860182097092100072029	1 645 000,0	1 648 000,0	1 648 000,0	291 880,0	1 356 120,0
12	053474451008	600	Nayman MFY Qora ariq qishlog'ida joylashgan 20-sonli Oilaviy poliklinikani rekonstruksiya qilish.	401722860182097073101054011	1 648 000,0	1 648 000,0	1 648 000,0	30 592,6	1 617 407,4

Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari



E.Atabayev


Jomboy tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2026-yil 2-mavsumida g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

Jomboy tumani

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirishi (ming so'm)					
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochildigan hisobvaraqlar	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2026-yil 2-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:					13 743 032,5	13 689 032,5	11 571 024,0	24 480,6	11 546 543,4
1	055533829008	12898	Jomboy tuman Tut MFY ichki yo'llariga asfalt qoplamasi yotqizish.	401722860182097045204118033	1 647 720,0	1 647 720,0	1 647 720,0	4 709,2	1 643 010,8
2	055522910008	12100	Jomboy tumani Tut MFY Chuqur qishlog'ining yo'liga asfalt qoplamasi yotqizish	401722860182097045204118034	1 647 562,5	1 647 562,5	1 378 509,0	13,2	1 378 495,8
3	055510150008	12725	Juriyat MFY - "Eski kishlok" qishlog'idagi "Bogdod" kucha, "Azim tepa tor", "Azim tepa 1-berk" kucha, "Azim tepa 2-berk" kucha, "Bogdod 1-berk", "Bogdod 2-berk", - "Urta kishlok" qishlog'idagi "Sayxun tor" kucha, "Davlatshox Samarkandiy tor" kucha, "Davlatshox Samarkandiy 2-berk" kucha, "Tillakori" kucha, "Zulfiya" tor kucha ichki ko'chalarini asfaltlash orqali yo'l infratuzilmasini yaxshilash.	401722860182097045204118035	1 647 720,0	1 647 720,0	1 277 929,0	4 709,2	1 273 219,8
4	055497633008	11946	Juriyat MFY Rovot qishlog'i ichki ko'chalarini asfaltlash orqali aholi uchun xavfsiz va qulay harakatlanish sharoitini yaratish, chang va loy muammosini bartaraf etish. 1) Tillakori tor ko'chasi 2) Tillakori ko'chasi 3) Tibbiyotchilar ko'chasi 4) Chinor berk ko'chasi	401722860182097045204118036	1 647 720,0	1 647 720,0	1 277 929,0	4 709,2	1 273 219,8
5	055535453008	11951	Ko'kgumbaz mahallasi Chimqo'rg'on va Boybog'ish qishloqlari ichki yo'llarini tamirlash.	401722860182097045204118037	1 647 720,0	1 647 720,0	1 277 929,0	4 709,2	1 273 219,8
6	055532777008	11276	Ko'kgumbaz MFYdagi Ko'kgumbaz va Pirdan qishloqlari kirish yo'llarini va ichki ko'chalarini asfalt qoplamasi yotqizish.	401722860182097045204118041	1 647 720,0	1 647 720,0	1 277 929,0	-	1 277 929,0
7	055498393008	11932	Bino va inshootlarni mukammal ta'mirlash issiqlik tizimini fankoil (chiller) qilish.	401722860182097092100072030	1 648 000,0	1 648 000,0	1 648 000	-	1 648 000,0
8	055501840008	12169	Jomboy tuman Taldirazzoq MFYda joylashgan 40 qishloq ichki ko'chalariga asfalt qoplamasi yotqizish.	401722860182097045204118038	1 647 720,0	1 647 720,0	1 277 929,0	4 709,2	1 273 219,8
9	055506947008	58	Jomboy tuman Polvonariq MFY xududida zamonaviy piyodalar yo'li qurish.	401722860182097045204118039	300 150,0	300 150,0	300 150,0	913,6	299 236,4
10	055506871008	52	Jomboy tuman Saroy MFY da Maktabga borish uchun o'quvchilar va piyodalar uchun zamonaviy piyodalar yo'lakchasi barpo etish	401722860182097045204118040	261 000,0	207 000,0	207 000,0	7,8	206 992,2

Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari



E.Atabayev

Jomboy tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2025-yil 2-mavsumida g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'natilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

Jomboy tumani

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirishi (ming so'm)					
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2025-yil 2-mavsumida g'olib deb topilganlar jami:				1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	461 534,3	1 038 465,7	
1	052400322008	5322	Katta qishloq mahallasi uzunovul qishlog'ida Usti yopiq metal konstruksiya va profnastil bilan yopilgan mini futbol maydonchasi qurish yonidan kiyinish yuvinish xonasi hamda xojatxona qurilishi. Yon tomonidan workout maydonchasi barpo etish	401722860182097085700236001	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	461 534,3	1 038 465,7

Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari



E. Atabayev

Jomboy tuman ishchi guruhining 2026-yil 3-chorakda jamoatchilik fikri asosida shakillangan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida

HISOBOTI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-son O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi "Tashabbusli byudjet jarayonlarini o'tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi KQ-666-IV-sonli qarorlariga asosan, 2026-yil 1-va 2-mavsumda mahalliy budjetdan **18 493,2 mln so'm mablag'lar o'tkazilishi ta'minlandi.**

Jomboy tumanida 2026-yil 1-mavsum yakunlariga ko'ra, "Ochiq budjet" axborot portal orqali fuqarolar tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar asosida jami 12 ta loyiha g'olib deb topildi.

Jumladan:

1-o'rin 4925 ta ovoz bilan Jomboy tuman Sarichashma mahallasining 3 ta ichki ko'chalariga agar mablag' yetsa 3150 m yoki eng yuqori limitda asfaltlashtirish tashabbusi bugungi kunda pudratchi **"JONIBEK BARAKA "** tomonidan. Hozirgi kunda jami ajratilgan 1 647,7 mln.so'm mablag'ning 1598,1 mln.so'm qismi kassa kassa qilingan qurilish ishlari yakunlangan;

2-o'rin 4887 ta ovoz bilan Jomboy tuman Tibbiyot birlashmasida joylashgan reabilitatsiya bo'limiga qo'shimcha bino qurish tashabbusi bugungi kunda pudratchi **"DUNYO CITY AS" MCHJ** tomonidan. Hozirgi kunda jami ajratilgan 1648,0 mln.so'm mablag'ning 290,9 mln.so'm qismi kassa qilingan qurilish ishlari davom etmoqda;

3-o'rin 4776 ta ovoz bilan Jomboy tumani To'qqizboy MFY To'qqizboy qishlog'i ichki ko'chalarini asfaltlashtirish tashabbusi bugungi kunda pudratchi **"TEMURBEK TEX XIZMAT" XK** tomonidan. Hozirgi kunda jami ajratilgan 1 647,7 mln.so'm mablag'ning 1453,8 mln.so'm qismi kassa kassa qilingan qurilish ishlari yakunlangan;

4-o'rin 3800 ta ovoz bilan Jomboy tuman Sarichashma MFY ichki kuchalariga asfalt qoplamasi yotqizish yani maxalla infrastrukturasi yaxshilash maqsadida barcha ichki ko'chalarni bosqichma bosqich asfaltlashtirish tashabbusi bugungi kunda pudratchi **"UXUVVAT TEX" MCHJ** tomonidan. Hozirgi kunda jami ajratilgan 1 499,7 mln.so'm mablag'ning 1403,6 mln.so'm qismi kassa kassa qilingan qurilish ishlari yakunlangan;

5-o'rin 3525 ta ovoz bilan Jomboy tuman Dehqonobot MFYda joylashgan 18-umumta'lim maktabiga qushimcha bino qurish tashabbusi bugungi kunda

pudratchi **"FARXOD" XK** tomonidan. Hozirgi kunda jami ajratilgan 1648,0 mln.so'm mablag'ning 596,6 mln.so'm qismi kassa qilingan qurilish ishlari davom etmoqda;

6-o'rin 3406 ta ovoz bilan Jomboy tuman Tut MFY xududidagi Tut, Zarmak, Pardi, Chuqurqishloq, Chuvulloq qishloqlar ichki ko'chalarini asfaltlashtirish tashabbusi bugungi kunda pudratchi **"LEADER-ALYANS" MCHJ** tomonidan. Hozirgi kunda jami ajratilgan 1 647,7 mln.so'm mablag'ning 1439,1 mln.so'm qismi kassa qilingan qurilish ishlari davom etmoqda;

7-o'rin 3114 ta ovoz bilan Jomboy tuman Qo'lbosti Mfyda joylashgan 38-Uzumta'lim maktabiga qo'shimcha o'quv binosi qurish tashabbusi bugungi kunda pudratchi **"FARXOD" XK** tomonidan. Hozirgi kunda jami ajratilgan 1648,0 mln.so'm mablag'ning 625,8 mln.so'm qismi kassa qilingan qurilish ishlari davom etmoqda;

8-o'rin 3073 ta ovoz bilan Jomboy tuman Sarchashma MFYda joylashgan 8-sonli Oilaviy paliklinikani rekonstruksiya qilish tashabbusi bugungi kunda loyihachi **"INDIVIDUAL COMFORT" MCHJ** tomonidan pudratchi tashkiloti aniqlash jarayonida. Hozirgi kunda jami ajratilgan 1648,0 mln.so'm mablag'ning 27,6 mln.so'm qismi kassa qilingan;

9-o'rin 2526 ta ovoz bilan Jomboy tuman 53-umumta'lim maktabiga yangi senvech paneldan 12*24 sport zal qurish kiyinish yuvinish xonalari bilan tashabbusi bugungi kunda pudratchi **"STS LIDER" MCHJ** tomonidan. Hozirgi kunda jami ajratilgan 1648,0 mln.so'm mablag'ning 1109,5 mln.so'm qismi kassa qilingan qurilish ishlari davom etmoqda;

10-o'rin 1762 ta ovoz bilan Jomboy tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi "Yoshlar istirohat bog'i"ni kapital ta'mirlash tashabbusi bugungi kunda pudratchi **"SHAMS CITY" MCHJ** tomonidan. Hozirgi kunda jami ajratilgan 1648,0 mln.so'm mablag'ning 511,6 mln.so'm qismi kassa qilingan qurilish ishlari davom etmoqda;

11-o'rin 1514 ta ovoz bilan Jomboy tuman 40-umumta'lim maktabning eski korpusini isitish tizimini yangilash-300 Pa m, yangli konstruksiyadan 20x40 o'lchamda tomi yopiq mini stadion qurish, sinf xonalarga yangi MDF eshiklar o'rnatish (0.95x120) 48 ta, maktabga Qorovulxona qurish 2.5 m x 3.0 m (Akfa vitraj bilan) sinf xonalarini pol qismini yangilash-250 kv.m tashabbusi bugungi kunda pudratchi **"BINOKAR" MCHJ** tomonidan. Hozirgi kunda jami ajratilgan 1648,0 mln.so'm mablag'ning 518,9 mln.so'm qismi kassa qilingan qurilish ishlari davom etmoqda;

12-o'rin 600 ta ovoz bilan **Deputat tanlovi** orqali g'olib deb topilgan Jomboy tuman Nayman MFY Qora ariq qishlog'ida joylashgan 20-sonli Oilaviy poliklinikani rekonstruksiya qilish tashabbusi bugungi kunda loyihachi **"MEZANA PROEKT"**

MCHJ tomonidan pudratchi tashkiloti aniqlash jarayonida. Hozirgi kunda jami ajratilgan 1648,0 mln.so'm mablag'ning 30,5 mln.so'm qismi kassa qilingan;

Jomboy tumanida 2026-yil 2-mavsum yakunlariga ko'ra, "Ochiq budjet" axborot portal orqali fuqarolar tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar asosida jami 10 ta loyiha g'olib deb topildi.

Jumladan:

1-o'rin 12898 ta ovoz bilan Jomboy tuman Tut MFY ichki yo'llarini asfaltlashtirish tashabbusi;

2-o'rin 12898 ta ovoz bilan Jomboy tuman Tut MFY Chuqur qishlog'i yo'llarini asfaltlashtirish tashabbusi;

3-o'rin 12725 ta ovoz bilan Jomboy tuman Juriyat MFY - "Eski kishlok" qishlog'idagi "Bogdod" ko'cha,"Azim tepa tor","Azim tepa 1-berk" ko'cha,"Azim tepa 2-berk" ko'cha,"Bogdod 1-berk" ,"Bogdod 2-berk", - "Urta kishlok" qishlog'idagi "Sayxun tor" ko'cha, "Davlatshox Samarkandiy tor" ko'cha ,"Davlatshox Samarkandiy 2-berk" ko'cha,"Tillakori" ko'cha, "Zulfiya" tor ichki ko'chalarni asfaltlashtirish tashabbusi;

4-o'rin 12169 ta ovoz bilan Jomboy tuman Taldirazzoq MFYda joylashgan 40 qishloq ichki ko'chalarini asfaltlashtirish tashabbusi;

5-o'rin 11951 ta ovoz bilan Jomboy tuman Ko'kgumbaz mahallasi Chimqo'rg'on va Boybog'ish qishloqlari ichki ko'chalarni asfaltlashtirish tashabbusi;

6-o'rin 11946 ta ovoz bilan Jomboy tuman Juriyat MFY Rovot qishlog'i ichki ko'chalarini asfaltlash orqali aholi uchun xavfsiz va qulay harakatlanish sharoitini yaratish, chang va loy muammosini bartaraf etish va 1) Tillakori tor ko'chasi 2) Tillakori ko'chasi 3) Tibbiyotchilar ko'chasi 4) Chinor berk ko'chalarni asfaltlashtirish tashabbusi;

7-o'rin 11932 ta ovoz bilan Jomboy tuman 14-umumta'lim maktabi bino va inshootlarni mukammal ta'mirlash issiqlik tizimini fankoil (chiller) qilish tashabbusi;

8-o'rin 11276 ta ovoz bilan Jomboy tuman Ko'kgumbaz MFYdagi Ko'kgumbaz va Pirdan qishloqlari kirish yo'llarini va ichki ko'chalarini asfaltlashtirish tashabbusi;

9-o'rin 58 ta ovoz bilan **Deputat tanlovi** orqali g'olib deb topilgan Jomboy tuman Polvonariq MFY xududida zamonaviy piyodalar yo'lagi qurish tashabbusi;


10-o'rin 52 ta ovoz bilan **Deputat tanlovi** orqali g'olib deb topilgan Jomboy tuman Saroy MFY da Maktabga borish uchun o'quvchilar va piyodalar uchun zamonaviy piyodalar yo'lakchasi barpo etish tashabbusi;

Ushbu loyihalarning "Manzilli ro'yhati" Xalq deputatlari Jomboy tuman kengashi tomonidan tasdiqlanib, buyurtmachi tashkilotlarga qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirishi uchun yuborilgan.

Tashabbusli budjetlashtirish jarayonining 2026-yil 2-mavsumida mahalliy budjetdan **13 689,0 mln so'm** mablag'lar rejalashtirilgan.

Iqtisodiyot va moliya bo'limi
boshlig'i o'rinbosari

Iqtisodiyot va moliya bo'limi
bosh mutaxassisi



E. Atabayev

N. Muxsinov