

Paxtachi tuman Iqtisodiyot va moliya
bo'limi boshlig'i o'rinbosari
J.Eshonkulov

Paxtachi tumanida 2025-yil Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT

Paxtachi tumani

01.01.2026-yil holatiga

		1-jadval
T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq (01.01.2025)	1 060 397,6
	Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'	
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar	287 182,0
3.1.	Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'	
3.2.	Hisobvaraqlardagi qoldiq mablag'	
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar (01.01.2026)	1 759 968,1

		2-jadval			
T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori (metr)	sarflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	7	umumiy uzunligi	21,7	10 497 285,0
2.	Umumiyta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	5	soni	5	7 500 000,0
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	0,0
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	5	soni	5	7 500 000,0
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	2 909 030,0
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	umumiy uzunligi	0	0,00
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	1	chiroqlar soni	3,7	1500000,00
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish	0	tadbirlar soni	0	0,00
9.	Boshqa tadbirlar	1	soni	1	1 500 000,0
Jami:		21	X	X	31 406 315,0

Paxtachi tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari:
Ijrochi R.Ramazonov

J.Eshonkulov



**Paxtachi tuman 2025-yil 1-2-mavsumda Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan
MA'LUMOT**

Paxtachi tumani

(ming so'mda)


T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari		Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
			1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1.	Tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		4 215 390,0	9 837 170,0	9 837 170,0	4 215 930,0	28 105 660,0	0,0	
2.	Tuman byudjetining qo'shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		1 050 000,0				1 050 000,0	0,0	
2.1.	Shu jumladan	erkin qoldiq mablag'lari	1 050 000,0				1 050 000,0	0,0	
3.	Mening yo'lim loyihasi uchun ajratilgan mablag'lar								
4.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar		1 060 397,6				1 060 397,6		
5.	Jami ajratilgan mablag'lar						31 266 057,6	0,0	X

Paxtachi tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari:

Ijrochi R.Ramazonov




J.Eshonkulov



Paxtachi tumani bo'yicha "Fuqarolar tashabbusi jamg'arma"si hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida

MA'LUMOT

Paxtachi tumani

01.01.2026-yil holatiga

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Mavsum	Tadbirning moliyalashtirishi (ming so'm)					
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
1	050366365008	Paxtachi tumani Xunarmand maxallasi binosini qurish va to'liq tamirlash	1	401722860182307019911236002	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 368 212,3	131 787,7
2	50372606008	Paxtachi tuman Dung MFY 33-maktabni moddiy texnika bazasini rivojlantirish	1	401722860182307092100072027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 494 363,0	5 637,0
3	050370077008	Paxtachi tumani 32-umumta'lim maktabi stadioni hozirgi kunda xarob ahvolda bo'lib, ushbu stadionni maktab o'quvchilari hamda aholi uchun qulay va zamonaviy shart-sharoitlarga ega shaklda qayta ta'mirlash lozim. Tomoshabinlar uchun yetarli sharoitlar yaratiladi. Stadion hududidagi bo'sh maydonga 20*40 o'lchamdagi mini stadion, basketbol, voleybol maydonlari, rezinali yugurish yo'laklari, o'quvchilar uchun jismoniy tarbiya darslarida zarur bo'lgan sog'lomlashtirish burchagi quriladi. Stadion atrofi himoya panjaralari bilan o'rallab, tungi yoritish tizimi ta'mirlanadi.	1	401722860182307092100072026	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 311 998,3	188 001,7
4	50384909008	Paxtachi tuman 2-son kasb-xunar maktabi jixozlash	1	401722860182307092902350002	1 409 030,00	1 409 030,00	1 409 030,00	1 252 039,1	156 990,9
5	50375838008	Paxtachi tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli markaziy shifoxona jixozlash	1	401722860182307073101054005	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 450 000,0	50 000,0
6	50373380008	Paxtachi tuman Bo'ston MFY 20-maktabni moddiy texnika bazasini rivojlantirish	1	401722860182307092100072028	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 492 729,0	7 271,0
7	050370463008	Paxtachi tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli markaziy shifoxona klinik diagnostika bo'limini kapital ta'mirlash hamda laboratoriya bo'limini rekonstruksiya qilish va qo'shimcha bino qurish.	1	401722860182307073101054004	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 332 931,3	167 068,7
8	050362862008	Paxtachi tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Tumanlararo qo'shma shikastlanish va o'tkir qon-tomir kasalliklari markazi binosi va operatsion blokni kapital ta'mirlash.	1	401722860182307073102054002	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 420 816,3	79 183,7
9	050386949008	Paxtachi tumani Mirkan Orom kuchalarini asfaltlashtirish	1	401722860182307045204118015	1 499 850,00	1 499 850,00	1 499 850,00	1 304 479,4	195 370,6
10	050368119008	Tadbirkor MFY dagi Ziyokor va Bog'ieram ko'chalarga asfalt qoplamasi yotqizish	1	401722860182307045204118016	1 499 850,00	1 499 850,00	1 499 850,00	1 317 730,8	182 119,2
11	050386122008	Paxtachi tuman Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumini kapital tamirlash.	1	401722860182307092902350001	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 217 841,9	282 158,1
1	052395789008	Jona mahallasidagi Mehnatobod va Shoxnigor ko'chariga 2 transformator, 40 ta beton opora, 20000 metr sep kabel, 40 ta ko'cha yortiqich chirogi o'rnatish.	2	401722860182307049803098010.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 478,3	1 498 521,7
2	052394843008	Пахтачи тумани Жона махалласи ҳудудидаги Шохнигор ва Меҳнатобод ички кўчаларини асфалт қилиш.	2	401722860182307045203118004.	1 499 917,5	1 499 917,5	1 499 917,5	213 522,0	1 286 395,5
3	052401762008	Do'ng MFY hududida joylashgan 33-maktab stadionining atrofini to'siq bilan o'rab chiqish, tomoshabinlar uchun o'rindiqlar va soyabonlar o'rnatish, yugurish yo'lakchalarini ta'mirlash, workout (sport mashqlari) maydonchasi barpo etish hamda stadion hududiga yoritgichlar o'rnatish	2	401722860182307092100072035.	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	4 242,4	1 495 757,6
4	052396526008	Ukrash mahallasi Bektub 1 ko'chasining 1.8 km qismiga asfalt qoplama yotqizish	2	401722860182307045203118005.	1 498 500,0	1 498 500,0	1 498 500,0	206 502,0	1 291 998,0
5	052391793008	Пахтачи туман Укращ маҳалласидаги Укращ ОШП ни реконструкция қилиш	2	401722860182307072130054003.	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	13 759,0	1 486 241,0
6	052412807008	Ургуч мфй Фидойилар кўчаси, Маданият кўчаси, Полвончи кўчаси, Ўзбекистон кўчаси, Қ.Суюнов кўчаларини асфалтлаштириш	2	401722860182307045203118006.	1 499 917,5	1 499 917,5	1 499 917,5	227 196,0	1 272 721,5
7	052391459008	Пахтачи туман Фаровон Йўлдошобод маҳалласидаги Болтали ОШП ни реконструкция қилиш	2	401722860182307072120054002.	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	13 759,0	1 486 241,0
8	052403474008	Мустақиллик ва Тинчлик кўчаларини асфалтлаштириш керак	2	401722860182307045203118007.	1 499 917,5	1 499 917,5	1 499 917,5	200 224,0	1 299 693,5
9	052403250008	27-мактаб ҳудудида 2 та атрофи симтўр билан ўралган ҳамда тунги ёритиш чироқлари бўлган зamonaviy спорт майдончаси қуриш. Бири 20X40 метр ўлчамдаги сунъий чим қопланган(газон) мини футбол майдончаси ва бири 20X40 метр ўлчамдаги ости резина билан қопланган (баскетбол,вoleyбол, гандбол) майдончаси қуриш ҳамда иккала майдонча қурилишидан ортган маблаг ҳисобига мактаб спортзалини жорий таъмирлаш.	2	401722860182307092100072036.	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	10 875,0	1 489 125,0
10	052393039008	Пахтачи тумани Фай МФЙ ҳудудидаги Ҳидоят, Богзор, Шукурона кўчаларига асфалт қопламаси ётқизил.	2	401722860182307045203118008.	1 499 332,5	1 499 332,5	1 499 332,5	210 095,0	1 289 237,5
Jami hammasi:					31 406 315,0	31 406 315,0	31 406 315,0	16 064 794,0	15 341 521,0

Paxtachi tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinsbosari:

Ibrochi R.Ramazonov

J.Eshonkulov

Tashabbusli budget jarayonlarini o'tkazish hamda
moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi Nizomga 8-ILovA

Tashabbusli budget jarayoni doirasida xarid qilingan transport vositalari
holati to'g'risida ma'lumot

T/r	Loyiha mavsumi	Loyihaning (ID) raqami	Tashkilot	Avto rusumi	Davlat raqami	Holati	Bosib o'tgan jami masofa	
							Hisobot davri boshiga	Hisobot davri yakuniga
1	2021-2025 yillar davomida avto xarid qilinmagan							

/ Paxtachi tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi
boshlig'i o'rinbosari

J.Eshonkulov

Mahallalarning moliyaviy ta'minotini ta'minlash
va fuqarolar tashabbusli budget jarayonlarini
muvofiglashtiri bo'yicha bosh mutaxassisi

R.Ramazonov



Paxtachi tumanida 2025 yilning 4-choragida "Ochiq byudjet" axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlar uchun "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" orqali amalga oshirilgan ishlar to'g'risida xisobot.

Hammamizga ma'lumki 2025-yil 1-yanvardan e'tiboran respublikaning barcha tuman (shahar)larida tegishli byudjetlarning tasdiqlangan umumiy xarajatlarining **5 foizini**, tuman (shahar) budjetlari qo'shimcha mablag'larining kamida 30 foizi; **jamoatchilik fikri asosida** shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilishi belgilangan. Shunga asosan "Tashabbusli byudjet" jarayonining 2025-yil 1-mavsumida jami mablag'lar 16 mlrd 430 mln so'mni tashkil etib 11 ta loyihalar g'olib deb topildi va hozirda barcha g'olib loyixalarning 9 tasi foydalanishga topshirilgan 2 tasining qurilish ishlari yakunlanib yakuniy dalolatnomalar rasmiylashtirilmoqda:

Jumladan:

1 Mahalla guzari (mahallada umumfoydalanishda bo'lgan boshqa obyektlar) ni ta'mirlash-tiklash bilan bog'liq tadbirlari uchun 1 ta loyihalarga **1 mlrd 500 mln** so'm mablag'lar moliyalashtirildi qurilish ishlari 100% ga bajarilib yakuniy dalolatnomalar rasmiylashtirilmoqda:

2 Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari uchun 3 ta loyihaga **4 mlrd 500 mln** so'm mablag'lar moliyalashtirildi hozirda 2 ta qurilish bilan bog'liq loyixalarning qurilish ishlari 100% ga bajarilib foydalanishga topshirilgan 1 ta xarid bilan bog'liq loyixa 100% jixozlar keltirildi va foydalanishga topshirildi;

3 Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar 2 ta loyihaga **2 mlrd 999 mln 700 ming** so'm mablag'lar moliyalashtirildi 2 ta qurilish va tamirlash loyixasida ishlar yakunlanib foydalanishga topshirildi yakuniy dalolatnomalar rasmiylashtirilib portalga yuklandi;

4 Boshqa ta'lim muassasalarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari uchun 2 ta loyihaga **2 mlrd 909 mln 030 ming** so'm mablag'lar moliyalashtirildi hozirda qurilish bilan bog'liq loyixalarning qurilish ishlari 100% ga bajarilib qurilish ishlari yakunlanib foydalaniga topshirildi va 1 ta xarid bilan bog'liq loyixa 100% jixozlar keltirildi va foydalanishga topshirildi;

5 Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari uchun 3 ta loyihaga **4 mlrd 500 mln** so'm mablag'lar moliyalashtirildi hozirda qurilish bilan bog'liq 1 ta loyixaning qurilish ishlari 100% ga bajarilib foydalanishga topshirildi xarid bilan bog'liq 2 ta loyixalar 100% jixozlar keltirildi va ushbu 2 ta xarid loyixalari foydalanish uchun topshirildi:

"Tashabbusli byudjet" jarayonining 2025-yil 2-mavsumida jami mablag'lar 15 mlrd 558 mln so'mni tashkil etib 10 ta loyihalar g'olib deb topildi va hozirda 5 ta loyixaning qurivchisi aniqlanib qurilish jarayonida va 5 ta loyixaning loyixa smeta xujjatlari ishlanmoqda barcha g'olib loyixalarga X/R ochilib mablag'lar to'liq buyurtmachi korxonalarga moliyalashtirilgan:

Jumladan:

1 Ko'cha chiroqlarini o'rnatish yoki ta'mirlash (transformator, simyog'och o'rnatish) tadbirlari uchun 1 ta loyihalarga **1 mlrd 500 mln** so'm mablag'lar moliyaiashtirilgan

xozirda loyixa smeta xujjatlari ishlanmoqda;

2 Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari uchun 2 ta loyihaga **3 mlrd** so'm mablaglar moliyaiashtirilgan xozirda loyixa smeta xujjatlari ishlanmoqda;

3 Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar 5 ta loyihaga **7 mlrd 497 mln 585 ming** so'm mablag'lar moliyalashtirilgan xozirda qurilish jarayonida;

4 Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari uchun 2 ta loyihaga **3 mlrd** so'm mablaglar moliyaiashtirilgan xozirda loyixa smeta xujjatlari ishlanmoqda;

/ **Paxtachi tuman Iqtisodiyot
va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari:**

Ijrochisi R.Ramazonov



J.Eshonkulov