

## “TASDIQLATMAN”

Qo‘shrabot tuman hokimining moliya-  
iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish  
masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari  
tuman Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig‘i

” Q.Xoliqulov

“ 07 ” 07 2026 yil

Qo‘shrabot tuman bo‘yicha “Tashabbusli budjetlashtirish” jarayonlarida  
2025-yil 2 va 2026-yil 1-mavsumda g‘olib bo‘lgan loyihalar bo‘yicha amalga  
oshirilayotgan ishlar yuzasidan Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig‘i  
o‘rinbosari Musirmanov Xurshid Iliyozovichning 2026-yil 2-chorak holatiga  
**HISOBOTI**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “**Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida**” PQ-5072-son qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi “**Tashabbusli budjet jarayonlarini o‘tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash to‘g‘risida**”gi KQ-666-IV-son qaroriga asosan tumanimizda “Fuqarolar tashabbusi” 2025-yil 2-mavsum uchun jami 17 101,0 mln.so‘m rejalashtirilgan bo‘lib, jami g‘olib loyihalar umumiy qiymati 16 102,3 mln.so‘m bo‘lgan 11 ta loyihalardan 9 tasi bo‘yicha ishlar yakunlangan, 1 ta loyiha bo‘yicha ishlar yakuniy bosqichda va 1 loyiha bo‘yicha (**Chorloq MFYdagi 1 500,0 mln so‘mlik Chorloq MFY Chorloq qishlog‘ yoshlarning bo‘sh vaqtda sport bilan shug‘ullanishi uchun barcha qulayliklarga ega qish fasliga mo‘ljallangan usti yopiq (suniy gazon)futbol maydoni va (ortgan mablag‘ga sport maydonchasi) qurishi**) shlar davom etmoqda.

*Bular quyidagilar;*

1. **Chorloq MFYdagi 1 500,0 mln so‘mlik Chorloq MFY Chorloq qishlog‘ yoshlarning bo‘sh vaqtda sport bilan shug‘ullanishi uchun barcha qulayliklarga ega qish fasliga mo‘ljallangan usti yopiq (suniy gazon)futbol maydoni va (ortgan mablag‘ga sport maydonchasi) qurish-** loyihasi yuzasidan beton ishlari yakunlangan, temir payvandlash ishlari ketmoqda.
2. **Oqchopsoy MFYdagi 1 500,0 mln so‘mlik 58-sonli umumiy o‘rta ta‘lim maktabi yoniga bolalarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil qilish uchun usti yopiq bo‘lgan zamonaviy sun‘iy qoplamali mini futbol maydonchasini ikki dona kiyim almashtirish (o‘g‘il bolalar va qiz bolalar uchun alohida) va yuvinish xonalari bilan birgalikda qurish-loyihasi yuzasidan qurilish ishlari yakunlangan, hozirda obodonlashtirish ishlari va yakuniy dalolatnoma imzolash ishlari ketmoqda**
3. **Ozod MFYdagi umumiy qiymati 1 499,3 mln so‘mlik Ozod mahallasi Boypo‘rishli qishlog‘i bilan To‘xmon qishloqlarini bog‘lovchi yo‘lni asfaltlashtirish-loyihasi yuzasidan ishlar yakunlangan.**

4. **Pichot MFY**dagi umumiy qiymati 1 1499,9 mln so‘mlik Qo‘shrabot tuman Pichot MFY ichki yo‘llariga asfalt qoplamasi yotqizish to‘g‘risida loyihasi-yuzasidan ishlar to‘liq yakunlangan.
5. **Quvkalla MFY**dagi umumiy qiymati 1 499,9 mln so‘mlik Zarkent markazidan Quvkallaga olib boruvchi yo‘lni asfalt qoplamasi bilan ta‘mirlash ishlarini amalga oshirish-loyihasi yuzasidan ishlar yakunlangan.
6. **Jonbuloq MFY**dagi 1 499,9 mln so‘mlik Qo‘shrabot tuman Jonbuloq MFY Jonbuloq qishlog‘idan Qorabog‘ qishlog‘i oralig‘idagi yo‘lni asfalt qilish-loyihasi yuzasidan ishlar yakunlangan.
7. **Chinoq (Qo‘shnamg‘ali) MFY**dagi jami qiymati 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Qo‘shrabot tumanida joylashgan 4-son umumta‘lim maktabiga 12x24 o‘lchamda engil konstruksiyali (sendvich panelli) sport zal qurish-loyihasi ishlari yakunlangan.
8. **Jush-ota MFY**dagi jami qiymati 1 103,5 mln.so‘mlik Qo‘shrabot tuman 1-son politexnikumi (xarid) -loyihasi bo‘yicha ishlar yakunlangan.

**2026-yil 1-mavsum** uchun jami **14 300,5** mln.so‘m rejalashtirilgan bo‘lib jami g‘olib loyihalar umumiy qiymati **13 182,6** mln.so‘m bo‘lgan **8 ta** loyihalar g‘olib deb topilgan bo‘lib, KQ-666-IV sonli qarori nizomning 40-bandiga ko‘ra, Xalq deputatlari Qo‘shrabot tuman Kengashining qaroriga asosan ID:053471102008 raqamli Qo‘shrabot tuman ko‘p tarmoqli markaziy poliklinikasiga qarashli **“Reabilitatsiya bo‘limi uchun yangi bino qurish”** loyihasi qo‘shimcha g‘olib va ushbu qarorga asosan ID: 053463638008 raqamli **“Qo‘shrabot tumani Yangiqishloq MFY Soriovol va Korachakiya qishloqlarini bog‘lovchi yo‘lni asfalt qilish”** loyihadi deputat tanlovi asosida g‘olib deb topilgan. Hozirda ushbu 10 ta loyihalar yuzasidan quydagi ishlari ketmoqda;

1. **Xonnazar MFY**dagi 1 647,7 mln so‘mlik Qo‘shrabot tuman Xonnazar MFYdagi qabriston yo‘li, yangiqishloq yo‘li, Xonnazar yo‘li, Katta xavli yo‘llarini asfalt qilish-loyihasi yuzasidan qurilish ta‘mirlash ishlari boshlanish arafasida.
2. **Ozod MFY**dagi 1 647,7 mln so‘mlik Qo‘shrabot tuman Ozod MFY Ayribuloq qishlog‘iga boruvchi yo‘lni asfalt qilish-loyihasi yuzasidan asfalt bitum ishlari yakunlangan, hozirda yakuniy dalolatnomani imzolash ishlari ketmoqda.
3. **Quvkalla MFY**dagi 1 647,7 mln so‘mlik Mahalla binosi va 87-maktabga olib boruvchi yo‘l qatnovchilarga noqulaylik keltirib chiqarmoqda. Shu sababli asfalt qoplamasini yotqizish zarur-loyihasi yuzasidan qurilish ta‘mirlash ishlari boshlanish arafasida.
4. **Yuqori-saroy MFY**dagi 1 648,0 mln so‘mlik Yuqori saroy MFY Tojigovul qishlog‘idagi bo‘sh turgan joyga qishloq yoshlari sport bilan shug‘ullanishi uchun usti yopiq (barcha qulayliklarga ega bo‘lgan) sun‘iy sport maydoni qurish-loyihasi yuzasidan loyiha ishlari yakunlanib ekspirtiza jarayoniga o‘tkazilgan.

5. **Jonbuloq MFY**dagi 1 647,7 mln so‘mlik o‘shrabot tuman Jonbuloq MFY Ko‘kqovg‘a qishlog‘idan Mijg‘onqishlog‘iga olib keluvchi yo‘lni asfalt qilish-loyihasi yuzasidan pudratchini aniqlash yuzsidan e‘longa berilgan.
6. **Qovunchi MFY**dagi 1 648,0 mln so‘mlik Qo‘shrabot tumani 42-umumta‘lim maktabiga barcha qulaylikga ega sport zal qurish-loyihasi yuzasidan loyiha ishlari yakunlanib ekspirtiza jarayoniga o‘tkazilgan.
7. **Yuqori-saroy MFY**dagi 1 647,7 mln so‘mlik Qo‘shrabot tuman Yuqori-saroy mahallasi Jobutoy qishlog‘i ichki yo‘llarini asfalt qilish-loyihasi yuzasidan qurilish ta‘mirlash ishlari yakunlangan.
8. **Oqchopsoy MFY**dagi 1 648,0 mln so‘mlik Qo‘shrabot tumanidagi 58-ixtisoslashgan umumiy o‘rta ta‘lim maktabi o‘quvchilarni dars mashg‘ulotlarini yaxshilash, jismoniy yetuk yoshlarni tayyorlash maqsadida 58-ixtisoslashgan umumiy o‘rta ta‘lim maktabi binosiga ulangan holda qo‘shimcha 12x24 o‘lchamda servich paneldan suport zal qurish. O‘g‘il bolalar va qiz bolalarga kiyinish-yechinish va yuvini xonalari hamda o‘qituvchi va shifokor xonasi bilan qo‘shib-loyihasi yuzasidan loyiha ishlari yakunlanib ekspirtiza jarayoniga o‘tkazilgan.
9. **Buloqboshi MFY**dagi 1 648,0 mln so‘mlik Reabilitatsiya bo‘limi uchun yangi bino qurish-loyihasi yuzasidan loyiha ishlari yakunlanib ekspirtiza jarayoniga o‘tkazilgan.
10. **Yangiqishloq MFY**dagi 1 647,7 mln so‘mlik o‘shrabot tuman Qo‘shrabot tumani Yangiqishloq MFY Sorioyul va Korachakiya qishloqlarini bog‘lovchi yo‘lni asfalt qilish-loyihasi yuzasidan pudratchini aniqlash yuzsidan e‘longa berilgan.

**Qo‘shrabot tuman Iqtisodiyot va  
moliya bo‘limi boshlig‘i o‘rinbosari**



**X.Musirmanov**

**Qo‘shrabot tuman Iqtisodiyot va  
moliya bo‘limi bosh mutaxassisi**

**A.Maxmudov**

**“TASDIQLATMAN”**

**Qo‘shrabot tuman hokimining moliya-  
iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish  
masalalari bo‘yichi birinchi o‘rinbosari tuman  
Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig‘i**  
**Q.Xoliqulov**  
“ 01 ” “ 02 ” 2026 yil



*1-ilova*

**Qo‘shrabot tuman tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo‘yicha  
MA’LUMOT  
2026 yil iyun**

<b>T/r</b>	<b>Ko‘rsatkich nomi</b>	<b>Summa (ming so‘m)</b>
<b>1.</b>	Yil (chorak) boshiga qoldiq	<b>9 637 087,3</b>
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g‘olib bo‘lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo‘lgan, qayta taqsimlanmagan mablag‘.</i>	<b>0,0</b>
<b>2.</b>	Hisobot davrida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga o‘tkazilgan mablag‘lar	<b>12 656 713,0</b>
<b>3.</b>	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan	<b>16 478 320,0</b>
<b>3.1.</b>	<i>Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag‘</i>	<b>7 583 750,2</b>
<b>3.2.</b>	<i>Hisobvaraqlardagi qoldiq</i>	<b>17 011 203,4</b>
<b>4.</b>	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”da qoldiq mablag‘	<b>5 818 332,8</b>

## Tashabbusli budjetlashtirish bo'yicha MA'LUMOT

Qo'shrabot tumani

2026-yil iyun

T/R	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar (ming.so'm)
1	Hududiy ichki yo'llar	10	umumiy uzunligi (km)	31,5 km	9 886 324,5
2	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	4 796 000,0
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	0,0
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 648 000,0
5	Boshqa ijtimoiy muassasalarni ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	3 603 000 ,5
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	umumiy uzunligi (km)	0	0,0
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	0	chiroqlar soni	0	0,0
8	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish	0	tadbirlar soni	0	0,0
9	Boshqa tadbirlar	1	soni	1	1 648 000,0
<b>Jami</b>		<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21 581 325,0</b>

**“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan  
MA’LUMOT**

Qo‘shrabot tumani

2026-yil iyun  
(ming so‘m)

T/ R	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirish manbalari	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar (ming so‘m)				“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” ga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar	Farqi	Izoh	
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak	X	X	X	
1	Tuman budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarning 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar	3 468 178,0	5 449 993,0			8 918 171,0	0,0		
2	O‘zbekiston Respublikasi Respublika budgetidan ajratilgan mablag‘lar (Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-fevraldagi 49-son qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi KQ-666-IV-sonli qaroriga asosan)		1 647 720,0			1 647 720,0	0,0		
3	<b>Budgetining qo‘shimcha manbalarining 30 (50) foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar</b>	<b>2 376 000,0</b>	<b>5 559 000,0</b>			<b>7 935 000,0</b>	<b>0,0</b>		
3.1	Shu jumladan	erkin qoldiq mablag‘lari	2 376 000,0	526 000,0		2 902 000			
3.2		daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi		4 788 386,0			4 788 386,0	0,0	
3.3		davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar							
3.4		elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar		244 614,0			244 614,0	0,0	
3.5		budgetdan ajratiladigan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar							
4	<b>Jami ajratiladigan mablag‘lar</b>	<b>5 844 178,0</b>	<b>12 656 713,0</b>			<b>18 500 891,0</b>	<b>0,0</b>		

**Qo'shrabot tumani bo'yicha "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun  
yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida**

**MA'LUMOT**

T/ r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi					(ming so'm)	
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'	
<b>Jami</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>56 297 157,5</b>	<b>-</b>	<b>56 297 157,5</b>	<b>38 120 162,4</b>	<b>17 011 203,4</b>	
1.	0014504008	Shova MFYda sun'iy qoplamali mini futbol maydonchasini qurish	401722860182167049996225001	500 000,0		500 000,0	475 500,0	23 501,7	
2.	00114214008	Qo'shrabot tumanda sport mashg'ulotlarini sifatini oshirish, yoshlarni sportga keng jalb qilish, sport musobaqalarining sifatli o'tkazish uchun sport maktabi sport zalini ta'mirlash	401722860182167083610205001	1 200 000,0		1 200 000,0	1 174 240,0	1 012,1	
3.	0010554008	Qo'shrabot tumani 6-umumiy o'rta ta'lim maktabiga qo'shimcha bino va sport zal qurish	401722860182167092100072003	1 200 000,0		1 200 000,0	1 140 100,0	956,3	
4.	032298181008	Qo'shrabot tuman 23-umumiy o'rta ta'lim maktabiga sport zal qurish	401722860182167092100072004	1 360 000,0		1 360 000,0	1 147 872,7	73 537,5	
5.	032299118008	3-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilar uchun sport o'yingohlari bo'lmaganligi sababli sport zal qurilishi.	401722860182167092100072005	1 360 000,0		1 360 000,0	1 230 880,2	21 399,8	

6.	032298292008	Qo'shrabot tuman Sport maktabiga yakkakurash sport turlari uchun aloxida engil konstruksiyali (sendvich panel) 12x24 metr o'lchamda sport zal qurish.	401722860182167083610205002	1 360 000,0		1 360 000,0	1 299 588,0	60 412
7.	048335588008	Sorigul MFY Bogojot va Sorigul qishlog'ida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida bitta usti ochiq va bitta usti yopiq 22.5m ga 45 m bo'lgan suniy qoplamali mini futbol maydonchasini qurish	401722860182167019911236001	1 360 000,0		1 360 000,0	1 297 432,8	62 567,2
8.	048338025008	Toz-2 qishlog'i 2500 metr uzunlikdagi ichki ko'chalariga asfalt qoplamasini yotqizish	401722860182167045203118012	1 360 000,0		1 360 000,0	1 289 792,9	3 000,0
9.	048357437008	Qo'shrabot tuman Shovana MFY Shamolli qishlog'idagi qabristonga olib boruvchi yo'llarga 3.5 metr enlikda asfalt qoplamasi yotqizish	401722860182167045203118010	1 360 000,0		1 360 000,0	1 309 663,4	3 000,0
10.	048335705008	Pichot mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli ichki yo'llarga asfalt qoplamasi yotqizish to'g'risida.	401722860182167045203118013	1 360 000,0		1 360 000,0	1 315 932,0	3 000,0
11.	048334372008	Qo'rolos MFY da joylashgan Bo'bak Ota qabristonini obodonlashtirish, kirish joyidan ayvon qurish va omborxonani yangilash,	401722860182167065400084001	1 300 000,0		1 300 000,0	1 229 211,2	70 788,8

		chegara devorlarini yangilash.						
12.	048358016008	Qo'shtabot tumani O'rtasoy mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 7-sonli maktabda o'quvchilarni bo'sh vaqtini sport bilan shug'illanishi uchun mini futbol maydoncha qurish.	401722860182167092100072007	600 000,0		600 000,0	522 291,7	77 708,3
13.	050370902008	Qo'shrabot tumani Do'stlik MFY Boqichag'atoy qishlogidagi 2-umumta'lim maktabi 180 o'rinli. Lekin hozirgi kunda 237 nafar bola 2 smenada ta'lim olib kelmoqda. Bolalarga sifatli ta'lim tarbiya berishda maktabga qo'shimcha o'quv binolari zarur.	401722860182167092100072009	1 500 000,0		1 500 000,0	1 498 193,5	1 806,5
14.	050368498008	Navkat MFY Mo'lla olim qishlog'iga olib boruvchi 3030 metr yo'lni asfaltlash	401722860182167045203118018	1 500 000,0		1 500 000,0	1 317 823,9	9 318,0
15.	050365304008	Urganji mahallasi Yangihayot qishlog'i va O'rtasoy mfy qarashli Tumshuq qishlog'i o'rtasidagi yo'lga asfalt qoplamasi yotqizish lozim aholini bu muammo qiynab kelmoqda yozda chang qishda loy	401722860182167045203118016	1 500 000,0		1 500 000,0	1 324 103,3	9 198,8
16.	050368466008	Sarigul MFY Sarigul qishlog'i ichki yo'llariga Ismoil Ochilov, Bektosh	401722860182167045203118015	1 500 000,0		1 500 000,0	1 323 992,2	9 627,0

		Jabborov, Mamadiyor Quralov, Berdiyot Qurolov, Orif Arziyev, Maruf Qurbonov, HusanXo'jaqulov, Zarif Ergashev, Sunnat Xayrullayev, Erkin Rahmonov, Qodir Ergashev, Bobomurod Qarshiyev, Yusuf Ermatov, Husan Shodiyev va Izzat Tursunovlar ko'chalariga asfalt qoplamasi yotqizish.						
17.	050373848008	Qo'shrabot tuman Chorloq qishlog'idagi 30-maktab binosiga qo'shimcha bino qurish va o'quvchilarni bir smenaga o'tkazish	401722860182167092100072011	1 500 000,0		1 500 000,0	1 428 154,0	71 846,4
18.	050362364008	Qoshrabot tumani MMTBga qarashli 31-umumtalim maktabiga qoshimcha bino qurish	401722860182167092100072008	1 500 000,0		1 500 000,0	1 499 290,0	710,0
19.	050384071008	Shovana MFY Shamolli qishlog'i va Beksariq qishloqg'ini tutashtiruvchi tuproq yo'lni davomiy 3,5 metr enlilikda asfalt qoplamasi yotqizish	401722860182167045203118014	1 500 000,0		1 500 000,0	1 316 711,4	10 037,8
20.	052402623008	Ozod mahallasi Boypo'rishli qishlog'i bilan To'xmon qishloqlarini bog'lovchi yo'lni asfaltlashtirish	401722860182167045203118019	1 499 332,5		1 499 332,5	1 470 911,5	28 421,1

21.	052399881008	Navkat MFY Mo'lla olim qishlog'iga olib boruvchi yo'lining qolgan qismini asfaltlashtirish	401722860182167045203118020	1 499 917,5		1 499 917,5	1 483 031,0	16 886,5
22.	052394650008	Qo'shrabot tuman Pichot MFY ichki yo'llariga asfalt qoplamasi yotqizish to'g'risida.	401722860182167045203118021	1 499 917,5		1 499 917,5	1 496 692,7	3 224,8
23.	052406832008	Mayintepa Maxallasi Tumanovul qishlog'ini ichki Quduqcha chegarasi bilan tutashuvchi yo'llariga asfalt qoplamasini yotqizish va ortgan mablag'ga qum shag'al qoplamasini ishlarini olib borish.	401722860182167045203118022	1 499 917,5		1 499 917,5	1 496 692,7	3 224,8
24.	052405095008	Zarkent markazidan Kuvkallaga olib boruvchi yulni asfalt koplama bilan ta'mirlash ishlarini amalga oshirish	401722860182167045203118023	1 499 917,5		1 499 917,5	1 284 611,7	215 305,8
25.	052406092008	58-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi yoniga bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashqil qilish uchun usti yopiq bo'lgan zamonaviy su'niy qoplamali mini futbol maydonchasini ikki dona kiyim almashtirish (o'g'il	401722860182167092100072015	1 500 000,0		1 500 000,0	1 185 753,0	314 246,9

		bolalar va qiz bolalar uchun aloxida) va yuvinish xonalari bilan birgalikda qurish						
26.	052395197008	Yangiqishloq MFY hududdagi Tumshuq qishlog'idan Sumbul qishlog'ini va Tumshuq qishlog'idan Yangihayot qishlog'ini tutashtiruvchi asosiy yo'llarga asfalt qoplamasi yotqizish.	401722860182167045203118024	1 499 917,5		1 499 917,5	1 496 692,7	3 224,8
27.	052391308008	Chorloq MFY Chorloq qishlog' yoshlarning bo'sh vaqtda sport bilan shug'urlanishi uchun barcha qulayliklarga ega qish fasliga mo'ljalangan usti yopiq (suniy gazon) futbol maydoni va (ortgan mablag'ga sport maydonchasi) qurish	401722860182167019911236002	1 500 000,0		1 500 000,0	515 398,9	984 601,1
28.	052404524008	Qo'shrabot tuman Jonbuloq MFY Jonbuloq qishlog'idan Qorabog' qishlog'i oralog'idagi yo'lni asfalt qilish	401722860182167045203118025	1 499 917,5		1 499 917,5	1 249 679,3	250 238,2
29.	052404524008	Qo'shrabot tumanida joylashgan 4 umumta'lim maktabiga 12x24 o'lchamda engil konstutsiyali (sendvich	401722860182167092100072016	1 500 000,0		1 500 000,0	1 407 638,8	92 361,2

		panelli) sport zal qurish						
30.	053454526008	Qo'shrabot tuman Xonazar MFYdagi qabriston yo'li, yangiqishloq yo'li, Xonnazar yo'li, Katta xavli yo'llarini asfalt qilish.	401722860182167045203118026	1 647 720,0		1 647 720,0	24 427,6	1 623 292,4
31.	053465975008	Qo'shrabot tuman Ozod MFY Ayribuloq qishlog'iga boruvchi yo'lni asfalt qilish	401722860182167045203118027	1 647 720,0		1 647 720,0	1 328 446,9	319 273,0
32.	053458170008	Mahalla binosi va 87-maktabga olib boruvchi yo'l qatnovchilarga noqulaylik keltirib chiqarmoqda. Shu sababli asfat qoplamasini yotqizish zarur.	401722860182167045203118031	1 647 720,0		1 647 720,0	240 455,9	1 407 264,1
33.	053474480008	Yuqori saroy MFY Tojigovul qishlog'idagi bo'sh turgan joyga qishloq yoshlari sport bilan shug'ullanishi uchun usti yopiq (barcha qulayliklarga ega bo'lgan) sun'iy sport maydoni qurish	401722860182167019911236003	1 648 000,0		1 648 000,0	8 000,	1 639 972,6
34.	053462705008	Qo'shrabot tuman Jonbuloq MFY Ko'kqovg'a qishlog'idan Mijg'onqishlog'iga	401722860182167045203118028	1 647 720,0		1 647 720,0	4 500,0	1 643 262,8

		olib keluvchi yo'lni asfalt qilish						
35.	053468982008	Qo'shrabot tumani 42-umumta'lim maktabiga barcha qulaylikga ega sport zal qurish	401722860182167092100072017	1 648 000,0		1 648 000,0	10 800,0	1 637 191,6
36.	053455041008	Qo'shrabot tuman Yuqori-saroy mahallasi Jobutoy qishlog'i ichki yo'llarini asfalt qilish	401722860182167045203118029	1 647 720,0		1 647 720,0	255 762,5	1 391 957,5
37.	053454391008	Qo'shrabot tumanidagi 58-ixtisoslashgan umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarni dars mashg'ulotlarini yaxshilash, jismoniy yetuk yoshlarni tayyorlash maqsadida 58-ixtisoslashgan umumiy o'rta ta'lim maktabi binosiga ulangan holda qo'shimcha 12x24 o'lchamda servich paneldan suport zal qurish. O'g'il bolalar va qiz bolalarga kiyinish-yechinish va yuvini xonalari hamda o'qituvchi va shifokor xonasi bilan qo'shib .	401722860182167092100072018	1 648 000,0		1 648 000,0	7 718,4	1 640 281,6
38.	053471102008	Reabilitatsiya bo'limi uchun yangi bino qurish.	401722860182167073101054005	1 648 000,0		1 648 000,0	7 718,4	1 640 281,6

39.	053463638008	Qo'shrabot tumani Yangiqishloq MFY Soriovul va Korachakiya qishloqlarini bog'lovchi yo'lni asfalt qilish	401722860182167045203118030	1 647 720,0		1 647 720,0	4 457,2	1 643 262,8
-----	--------------	--	-----------------------------	-------------	--	-------------	---------	-------------

\* loyiha-smeta hujjatlari va ekspertiza xulosasiga asosan pudratchi korxonalar tomonidan taklif etilgan qiymat.

**Qo'shrabot tuman Iqtisodiyot va  
moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari**



**Qo'shrabot tuman Iqtisodiyot va  
moliya bo'limi bosh mutaxassisi**

**X.Musirmanov**

**A.Maxmudov**