

2025 йилда Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетидан молиялаштириладиган ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурларининг ижро этилиши тўғрисидаги
МАЪЛУМОТ

T/p	Объект номи	Амалга ошириш муддати	ПҚ-454 қарорга асосан 2025 йилда қўзда тутилган маблағ (млн сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (млн сўм)	Молиялаштириш (млн сўм)	Бажарилган ҚМ ишлар (млн сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши % да
1	2	3	4	5	6	7	8
	Қорақалпоғистон Республикаси		15 000,0	25 401,7	40 392,0	26 992,4	
	Реконструкция қилиш		15 000,0	25 401,7	40 392,0	26 992,4	
1	Нукус шаҳри "Турон" МФЙдаги "Турон" ўйингоҳини реконструкция қилиш	2024-2025 йй.	15 000,0	22 000,0	36 992,4	26 992,4	100,0%
2	Кегейли тумани Халкабад шараҳчасидаги "Баътлы" МФЙда жойлашган спорт комплексини реконструкция қилиш	2025 й.		3 401,7	3 399,7	3 578,0	99,9%
	Бухоро вилояти		12 725,8	11 386,8	24 027,3	25 200,2	
	Янги қурилиш		12 725,8	11 386,8	24 027,3	25 200,2	
3	Бухоро шаҳар "Олимхўжаев" МФЙда Бухоро минтақавий футбол академиясини қуриш (2-босқич)	2024-2025 йй.	12 725,8	11 386,8	24 027,3	25 200,2	99,6%
	Жиззах вилояти		3 150,0	4 172,5	6 904,4	7 905,5	
	Янги қурилиш		3 150,0		3 150,0	7 905,5	
4	Жиззах вилоятида "Кураш маҳорати" спорт мактабини қуриш (150 ўринли ётоқхона, 24х42 м. ўлчамдаги спорт зал, стадион, ошхона)	2024-2025 йй.	3 150,0		3 150,0	7 905,5	100,0%
	Мукаммал таъмирлаш			4 172,5	3 754,4	4 172,5	
5	Жиззах олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш маркази бино-иншоотларини мукаммал таъмирлаш	2025 й.		4 172,5	3 754,4	4 172,5	90,0%
	Қашқадарё вилояти		17 125,0		17 093,6	18 473,9	
	Янги қурилиш		17 125,0		17 093,6	18 473,9	
6	Қашқадарё вилояти футбол академиясини қуриш (154 ўринли ётоқхона, ошхона, 24х48 м ўлчамдаги спорт зал ва 110х78 м ўлчамдаги сунъий қопламали ўйингоҳ, 110х78 м ўлчамдаги табиий қопламали ўйингоҳ)	2024-2025 йй.	11 124,2		11 115,0	11 866,9	99,9%
7	Қарши шаҳри "Дарвоза тутак" МФЙда жойлашган бўш турган собиқ Спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетика бўйича ихтисослаштирилган спорт мактабининг маъмурий биносини реконструкция қилиш ва кураш маҳорати мактабини ташкил этиш (24х42м. Ўлчамдаги спорт зал, стадион қуриш ва мавжуд бинони мукаммал таъмирлаш)	2024-2025 йй.	6 000,8		5 978,7	6 607,0	99,6%
	Наманган вилояти		6 120,0		6 108,8	8 778,9	
	Реконструкция қилиш		6 120,0		6 108,8	8 778,9	
8	Учқўрғон тумани миллий ва олимпия спорт турларига ихтисослаштирилган давлат мактаб-интернатининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш ҳамда 200 ўринли ётоқхона биносини қуриш ишларини якунлаш (мебель, компьютер техникаси, спорт инвентерларидан ташқари)	2024-2025 йй.	3 540,0		3 529,6	5 195,8	99,7%
9	Наманган шаҳридаги спорт ўйинлари ва енгил атлетикага ихтисослаштирилган спорт мактабини (ёпиқ спорт зали) реконструкция қилиш	2024-2025 йй.	2 580,0		2 579,2	3 583,1	100,0%
	Сурхондарё вилояти		2 000,0	7 100,0	9 072,1	10 298,1	
	Реконструкция қилиш		2 000,0	7 100,0	9 072,1	10 298,1	
10	Сурхондарё вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (90 ўринли ётоқхона, 70х100 м ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, ошхона, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	2024-2025 йй.	2 000,0	7 100,0	9 072,1	10 298,1	99,7%
	Фарғона вилояти			11 571,2	11 224,7	11 873,4	
	Янги қурилиш			11 571,2	11 224,7	11 873,4	
11	Бувайда тумани "Янгиқўрғон" МФЙ, Хилол кўчаси, 206-уйда жойлашган спорт мактабининг бўш ер майдонига (18х30 ўлчамда) спорт зали қуриш ҳамда мавжуд бино-иншоотларини мукаммал таъмирлаш	2025 й.		5 324,1	5 298,8	5 525,2	99,5%
12	Риштон тумани спорт мактабига спортзали (18х42 улчамда) қуриш ҳамда мавжуд бино иншоотларини мукаммал таъмирлаш	2025 й.		6 247,1	5 925,9	6 348,3	94,9%
	Тошкент шаҳар		43 500,0	23 417,2	49 783,8	56 906,3	
	Янги қурилиш		43 500,0	23 417,2	49 783,8	56 906,3	
13	Тошкент шаҳридаги Олимпия шаҳарчаси худудида Спорт тиббиёти ва илмий амалий маркази учун зарур бино қуриш	2024-2025 йй.	25 000,0		8 666,9	13 730,8	34,7%

T/p	Объект номи	Амалга ошириш муддати	ПҚ-454 қарорга асосан 2025 йилда қўзда тутилган маблағ (млн сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (млн сўм)	Молиялаштириш (млн сўм)	Бажарилган ҚМ ишлар (млн сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши % да
14	Олимпия шаҳарчаси ҳудудида параолимпия терма жамоалари куриш	2024-2025 йй.	18 500,0	23 417,2	41 116,9	43 175,5	98,1%
	Реконструкция қилиш		19 823,7	37 931,0	57 718,6	74 044,9	
15	Гимнастика бўйича ихтисослаштирилган республика болалар-ўсмирлар олимпия захираси спорт мактабининг спорт манежини халқаро талабларга мувофиқ реконструкция қилиш ва ётоқхона биносини капитал таъмирлаш	2025 й.	10 450,0	3 973,9	14 423,9	15 153,2	100,0%
16	Республика олимпия захиралари теннис мактабини реконструкция қилиш	2024-2025 йй.	9 373,7	33 957,1	43 294,7	58 891,8	99,9%