

2026 йилда Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетидан молиялаштириладиган ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурларининг ижро этилиши тўғрисидаги
МАЪЛУМОТ

млн сўм

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш мuddати	Лойиҳа қуввати, жами		ПҚ-454 қарорга асосан 2025 йилда кўзда тутилган маблағ (млн сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (млн сўм)	Молиялаштириш (млн сўм)	Бажарилган ҚМ ишлар (млн сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши % да
			Ўлчов бирлиги	миқдори					
	Қорақалпоғистон Республикаси		объект	1	29 000,0		29 000,0	37 135,7	100,0%
	Реконструкция қилиш		объект	1	29 000,0		29 000,0	37 135,7	100,0%
1	Нукус шаҳри "Турон" МФЙдаги Турон ўйингоҳини реконструкция қилиш	2024-2026 йиллар	объект	1	29 000,0		29 000,0	37 135,7	100,0%
	Андижон вилояти		объект	1	2 400,0	-328,10	2 018,4	2 116,0	97,4%
	Янги қурилиш		объект	1	2 400,0	-328,10	2 018,4	2 116,0	97,4%
2	Андижон Олимпия ва паралимпия маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2026 йил	объект	1	2 400,0	-328,10	2 018,4	2 116,0	97,4%
	Навоий вилояти		объект	1	5 700,0	-384,90	4 767,1	4 872,9	89,7%
	Реконструкция қилиш		объект	1	5 700,0	-384,90	4 767,1	4 872,9	89,7%
3	Навоий шаҳри 2-сонли спорт мактабини реконструкция қилиш (18х30 ўлчамдаги сендвич панелдан спорт залини қуриш, мавжуд бино-иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	2026 йил	объект	1	5 700,0	-384,90	4 767,1	4 872,9	89,7%
	Наманган вилояти		объект	1	2 400,0		2 338,9	2 500,3	97,5%
	Янги қурилиш		объект	1	2 400,0		2 338,9	2 500,3	97,5%
4	Наманган Олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2026 йил	объект	1	2 400,0		2 338,9	2 500,3	97,5%
	Самарқанд вилояти		объект	2	7 700,0	-480,30	6 764,8	7 032,6	93,7%
	Янги қурилиш		объект	1	2 400,0	-96,00	2 037,6	2 102,2	88,4%
5	Самарқанд шаҳар 2-сон спорт мактабига қарашли ҳудудда камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2026 йил	объект	1	2 400,0	-96,00	2 037,6	2 102,2	88,4%
	Реконструкция қилиш		объект	1	5 300,0	-384,30	4 727,2	4 930,4	96,2%
6	Спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетика бўйича ихтисослаштирилган спорт мактабининг теннис корти мажмуасини реконструкция қилиш	2026 йил	объект	1	5 300,0	-384,30	4 727,2	4 930,4	96,2%

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш мuddати	Лойиҳа қуввати, жами		ПҚ-454 қарорга асосан 2025 йилда кўзда тутилган маблағ (млн сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (млн сўм)	Молиялаштириш (млн сўм)	Бажарилган ҚМ ишлар (млн сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши % да
			Ўлчов бирлиги	миқдори					
	Сурхондарё вилояти		объект	2	13 000,0	-4494,10	8 106,6	8 617,5	95,3%
	Янги қурилиш		объект	1	13 000,0	-4494,10	8 106,6	8 617,5	95,3%
7	Термиз Олимпия ва паралимпия марказига енгил конструкцияли 24x42 ўлчамли спорт зал ва камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони) қуриш	2026 йил	объект	1	13 000,0	-4494,10	8 106,6	8 617,5	95,3%
	Сирдарё вилояти		объект	1	2 400,0	-488,80	1 740,9	1 826,5	91,1%
	Янги қурилиш		объект	1	2 400,0	-488,80	1 740,9	1 826,5	91,1%
8	Гулистон Олимпия ва паралимпия маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (Махсус ўқ отиш майдони)	2026 йил	объект	1	2 400,0	-488,80	1 740,9	1 826,5	91,1%
	Тошкент вилояти		объект	1	108 550,0	-40823,70	68 457,3	92 747,5	101,1%
	Янги қурилиш		объект	1	100 000,0	-40000,00	63 667,7	86 518,2	106,1%
9	Оҳангарон туманидаги "Овжассой" МФЙдан "Орзу" дам олиш оромгоҳи негизида спорт турлари бўйича миллий терма жамоалар учун халқаро стандартларга давоб берадиган Олимпия тайёрлаш марказини барпо этиш	2025-2026 йиллар	объект	1	100 000,0	-40000,00	63 667,7	86 518,2	106,1%
	Реконструкция қилиш		объект	1	8 550,0	-823,70	4 789,6	6 229,3	62,0%
10	Бекобод тумани "Қўштамғали" МФЙ ҳудудида жойлашган байдарка ва каноэда эштак эшиш спорт базасининг бино-иншоотларини реконструкция қилиш	2026 йил	объект	1	8 550,0	-823,70	4 789,6	6 229,3	62,0%
	Хоразм вилояти		объект	1	6 000,0	-736,40	5 232,4	5 354,2	99,4%
	Реконструкция қилиш		объект	1	6 000,0	-736,40	5 232,4	5 354,2	99,4%
11	Урганч туманидаги қаровсиз аҳволдаги "Ғалаба" спорт соғломлаштириш марказини реконструкция қилиш	2026 йил	объект	1	6 000,0	-736,40	5 232,4	5 354,2	99,4%
	Тошкент шаҳар		объект	3	42 510,0	11909,80	52 131,1	52 067,2	95,8%
	Янги қурилиш		объект	1		19000,00	18 463,0	19 565,9	97,2%
12	Олимпия шаҳарчаси ҳудудида Мувофиқлаштирилган назорат марказини ўз ичига олган паралимпия терма жамоалар биносини қуриш	2024-2026 йиллар	объект	1		19000,00	18 463,0	19 565,9	97,2%

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш муддати	Лойиҳа қуввати, жами		ПҚ-454 қарорга асосан 2025 йилда кўзда тутилган маблағ (млн сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (млн сўм)	Молиялаштириш (млн сўм)	Бажарилган ҚМ ишлар (млн сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши % да
			Ўлчов бирлиги	миқдори					
	Реконструкция қилиш		объект	2	42 510,0	-7090,20	33 668,1	32 501,3	95,1%
13	Яккасарой туман 2-сон спорт мактаби биносини реконструкция қилиш	2026 йил	объект	1	14 210,0	-12,30	12 832,5	12 841,3	90,4%
14	Республика олимпия захиралари теннис мактабини реконструкция қилиш	2024-2026 йиллар	объект	1	28 300,0	-7077,90	20 835,6	19 660,0	98,2%