

**Uzun tumanida 2026-yil III-chorak yakunlari bo'yicha tashabbusli budjetlashtirish natijalari yuzasidan
MA'LUMOT**

01.10.2026 yil holatiga

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1	Yil boshiga qoldiq	998 817
	Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'.	
2	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	31 748 236
3	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'qaltirilgan	32 747 053
3.1.	Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'	12 982 751
3.2.	Hisobvaraqlardagi qoldiq	19 764 302
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasida qoldiq mablag'	0

T/r	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori (metr, kurilish obekti va xk)	sarflangan mablag'lar
1	Hududiy ichki yo'llar	4	km	12	6 005,5
2	Umumiy ta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	10	dona	10	13 645,4
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash				
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	dona	1	618,0
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	dona	1	802,7
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash				
7	Elektr tarmog'i tortish va ko'cha chiroqlarini o'rnatish tadbirlari	2	km/dona	12/152	3 235,0
8	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)	7	km	10,6	10 600,0
9	Boshqa tadbirlar soni				
Jami		25	X		34 906,6

Uzun tuman hokimining birinchi o'rinbosari-Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

S. Djamaev

Uzun tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari:

I. Xudayarov

**Uzun tumanida 2026-yil III-chorak yakunlari bo'yicha Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida
MA'LUMOT**

(01.10.2026 yil xolatida)

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					Qoldiq mablag'
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	
1	053473180009	Uzun tuman Obod yurt mahallasining Ma'daniyat qishlog'idan o'tuvchi katta yo'lning ikki tarafiga piyodalar yo'lakchasi va biton ariq o'rnatish ishlarini amalga oshirish.	401722860222217065200084012	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	871 258 000	128 742 000
2	053454572009	Uzun tumani Chaqar mfy ko'chalarini obodonlashtirish. Piyodalar yo'laki qurish, lotoklar, ko'cha yoritish chiroqlari va skamenkalar o'rnatish.	401722860222217065200084011	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 403 395 000	196 605 000
3	053474371009	Beshkapa mahallasining asosiy o'tuvchi ko'chalarini piyodalar yo'lakchasi, beton ariq, yoritish chiroqlari bilan ta'minlash.	401722860222217065200084010	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 381 045 000	118 955 000
4	053457146009	Yangi yo'l va undan yuqorida yashovchi oila farzandlarining yomg'irli va qorli kunlarda maktabga qatnash noqulayliklarini oldini olish uchun asfalt qoplamasi yotqizish	401722860222217045203118018	1 312 500 000	1 312 500 000	1 312 500 000	1 271 500 000	41 000 000
5	053473866009	Uzun tumandagi "Istiqlol" M.F.Y. da joylashgan 17-maktabning stadiyonida qurilgan minni sport maydonchasiga suniy qoplama yotqizish.	401722860222217092100072101	650 000 000	650 000 000	650 000 000	562 924 000	87 076 000
6	053466211009	Uzun Tumani 18-umumiy o'rta ta'lim maktabida zamonaviy barcha sharoitga ega 40x20 suniy futbol maydonchasi qurish va piyodalar yo'lakchalarini bitonlash.	401722860222217092100072100	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 051 324 000	548 676 000
7	053456213009	Guliston MFY xududidagi ko'chalarni obodonlashtirish. Piyodalar yo'laki qurish, lotoklar va o'rindiqlar o'rnatish.	401722860222217065200084013	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000	1 315 323 000	324 677 000

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
8	053473115009	Uzun tumani Oqmachit mahallasi Shahrisabz, Sh. Rashidov, A. Navoiy, N. G'ulomov, Ibn Sino, A.Qodiriy, Beruniy, Masjit, Al. Termiziy, Amir Temur va O'zbekiston kuchalariga sifatli elektr energiyani ta'minlash maqsadida 12 km elektr tarmog' tortish	401722860222217064200084007	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 108 912 000	491 088 000
9	053469553009	Dustlik, A. Temur kuchalariga 2 km 200 m Chinor kuchariga 939 m asfalt qoplamalarini yotqizish maktabga o'quvchilarning kelib ketishga qulaylik yaratish	401722860222217045203118017	1 647 975 000	1 647 975 000	1 647 975 000	1 580 421 000	67 554 000
10	053455960009	Uzun tumani Baxoriston mahallasining Nosir Ramazonov ko'chasini obodonlashtirish, piyodalar yo'lagi qurish, lotoklar, o'rindiqlar va quyosh panelli yoritish chiroqlari o'rnatish.	401722860222217065200084014	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000	1 321 208 000	318 792 000
11	053456247009	Uzun tumani Guliston MFY xududidagi ko'chalarga elektr tarmog'i tortish va quyosh panelli yoritish chiroqlari o'rnatish	401722860222217064200084008	1 635 000 000	1 635 000 000	1 635 000 000	1 115 441 000	519 559 000
1-MAVCUM JAMI:				15 825 475 000	15 825 475 000	15 825 475 000	12 982 751 000	2 842 724 000
1	055523259009	56-SONLI UMUMIY O'RTA TALIM MAKTABIGA SPORT ZAL QURISH	401722860222217092100072104	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
2	055496464009	Дехкон МФЙ хуудидидаги Дехкон кўчасини ободонлаштириш, пиёдалар йўлаги қуриш, лотоклар, ўриндиклар ва кўёш панелли чироклар ўрнатиш.	401722860222217045208084001	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
3	055499190009	Узун тумани 60-мактабга спорт зал қуриш. (Ажратилган лимит доирасида ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асасида қуриш.)	401722860222217092100072105	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					Qoldiq mablag'
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraқ	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyiha ning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	
4	055496029009	Uzun tumandagi 61-УУТ мактабига қўшимча 100 ўринли ўқув биноси қуриш.	401722860222217092100072106	1 620 000 000	1 620 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000
5	055498557009	Surxondaryo viloyati Uzun tumani Do'stlik MFY hududida joylashgan 15-umumiy o'rta ta'lim maktabida 24x12 o'lehamidagi senvich paneldan sportzal qurish.	401722860222217092100072107	1 620 000 000	1 620 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000
6	055537180009	28-SONLI UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABIning modдий-техника базасини ривожлантириш тadbirlari	401722860222217092100072102	675 400 000	675 400 000	675 400 000		675 400 000
7	055523024009	Qarashliq mahallasi Mustaqillik va Amir Termur ko'chalarining 3000 metr qismiga asfalt qoplamasini yotqazish.	401722860222217045203118019	1 575 000 000	1 575 000 000	1 575 000 000		1 575 000 000
8	055498575009	Qo'shimcha 120 o'rinli maktab binosini qurish	401722860222217092100072108	1 620 000 000	1 620 000 000	900 000 000		900 000 000
9	055494981009	Navruz mahallasida joylashgan 2- umumiy o'rta ta'lim maktabida mini futbol maydonchasini qurish	401722860222217092100072109	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000
10	055534722009	Gulzor Nurobod charxpalak xatib kochasini boshlanishidan vodiy kochasini tugashigacha yollarni asfalt qilish	401722860222217045203118020	1 470 000 000	1 470 000 000	1 470 000 000		1 470 000 000
11	055504530009	"Uzun tumani 23-maktab filiali o'quv binosiga qo'shimcha 120 o'rinli yangi o'quv binosini qurish"	401722860222217092100072110	1 620 000 000	1 620 000 000	1 420 438 000		1 420 438 000
12	055535003009	Uzun tumani Тиббиёт бirlashmasining modдий-техника базасини ривожлантириш тadbirlari	401722860222217073101054007	618 040 000	618 040 000	618 040 000		618 040 000


T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					Qoldiq mablag'
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	
13	055496330009	Янгирузгор МФЙ хулидаги Жума Пирназаров кучасини ободонлаштириш, пидеалар йўлагини куриш, лотоклар, ўриндиклар ва куёш панелли чироклар ўрнатиш.	401722860222217045208084002	1 620 000 000	1 620 000 000	1 620 000 000		1 620 000 000
14	055516671009	UZUN TUMANI MADANIYAT BO'LIMINING moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	401722860222217082310056001	802 700 000	802 700 000	802 700 000		802 700 000
2-MAVCUM JAMI:				19 081 140 000	19 081 140 000	16 921 578 000	0	16 921 578 000
2026-ЙИЛ III-ЧОРАК ЖАМИ:				34 906 615 000	34 906 615 000	32 747 053 000	12 982 751 000	19 764 302 000

Uzun tuman hokimining birinchi o'rinbosari-Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

S. Djumaev

Uzun tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari:

I. Xudayarov



Uzun tumanida 2026-yil III-chorak yakunlari bo'yicha tashabbusli budjet jarayoni doirasida xarid qilingan transport vositalari holati
to'g'risida
MA'LUMOT

(01.10.2026 yil xolatida)

T/r	Loyiha mavsumi	Loyihaning (ID) raqami	Tashkilot nomi	Avto rusumi	Davlat raqami	Holati	Bosib o'tgan jami masofa	
							Hisobot davri boshiga	Hisobot davri yakuniga
1			"2021-2026 yillarda transport vositalari xarid qilinmagan"	0	0	0	0	0

Uzun tuman hokimining birinchi o'rinbosari-Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

S. Djumaev

Uzun tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari:

I. Xudayarov