

Tashabbusli budget jarayonlarini o'tkazish
hamda moliyalashtirish tartibi
to'g'risidagi nizomga
6-ilova

**Qiziriq tumani bo'yicha Tashabbusli budgetlashtirish natijalari yuzasidan
MA'LUMOT**

2026 yil oktabr (oy)


T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil (Chorak) boshiga qoldiq	1 381 505,5
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'.</i>	
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	17 810 662,3
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan	19 192 167,5
3.1	Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'	9 224 158,6
3.2	Hisobvaraqlardagi qoldiq	9 968 008,9
4.	Fuqarolar tashabbus jamg'armasida qoldiq mablag'	0,3

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1	Hududiy ichki yo'llar	9	umumiy uzunligi	18 886	8 245 919,2
2	Umumiy ta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	4	soni	4	1 936,0
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	4	soni	4	976 303,4
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish tadbirlari		soni		
8	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)	1	umumiy uzunligi	1	
9	Boshqa tadbirlar soni		soni		

Qiziriq tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi
boshligining birinchi o'rinbosari :

Qiziriq tuman Iqtisodiyot va moliya
bo'limi bosh mutaxassisi




G'.Saidov


B.Xolmurotov

Tashabbusli budjet jarayonlarini o'tkazish
hamda moliyalashtirish tartibi
to'g'risidagi nizomga
7-ilova

**Qiziriq tumani bo'yicha Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida
MA'LUMOT**

01.10.2026 y

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dast labki qiymati	Loyihaning amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
1	05347166009	Gulobod maxallasini asfalt kilish	401722860222157045204084028	1 647 600,0	1 647 600,0	1 647 640,0	1 647 640,0	0
2	053455243009	Navruz maxallasini asfalt kilish)	401722860222157045204084029	1 647 600,0	1 647 600,0	1 647 600,0	1 647 600,0	0
3	053464518009	Bogibonlar yurti maxallasi A.Navoiy, Olmozor, K.Kuzumur odov kuchalarini asfalt kilish	401722860222157045204084030	1 647 600,0	1 647 600,0	1 647 600,0	1 647 600,0	0
4	053464508009	Bogibonlar yurti maxallasi Bodonzor, Nurlu kelajak, Tabbasum, Yangi kishlok kuchalarini afalt kilish	401722860222157045204084031	1 647 600,0	1 647 600,0	1 647 600,0	1 647 600,0	0
5	053459089009	Okjar maxallasini asfalt kilish	401722860222157045204084032	1 647 000,0	1 647 000,0	1 647 000,0	1 647 000,0	0
6	053466191009	Yangi xact maxallasidagi 40-OP rekonstruktsiya kilish	401722860222157072120054001	1 648 000,0	1 648 000,0	1 648 000,0	976 303,4	671 696,6
7	055501854009	Kizirik tumani Korasuv maxallasidagi 18- umumta'lim maktabi hududida zamonaviy mini sport maydoni kurish	401722860222157092100072011	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 936,0	998 064,0
8	055500372009	Yakkaterak maxallasidagi Shirnobod (550 m), Oxunboboev (450 m), Olibek (380 m), Bobur (380 m), Ibbi Sino (380 m), Hamda (133 m), Hamid Olimjon (200 m), Al-	401722860222157045208084001	1 647 415,0	1 647 415,0	1 647 415,0	3 253,3	1 644 161,7

		Бухорий (200 м) ва Ат-Термий (50 м) кўчаларини асфальтлаш лойиҳаси.								
9	055488781009	Якка терак маҳалласи Ободон кўчаси 1360 метр ва Бирдамлик кўчасининг 1370 метр масофасини замонвий метр асфальт ётқизиш.	401722860222157045208084002	1 647 415,0	1 647 415,0	1 647 415,0	4 238,9	1 643 176,1		
10	055506849009	Қизирик тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли 41 онлавий поликлиниканинг Зартепа маҳалласида жойлашган Зартепа филиал биносини тузук таъмирлаш ва реконструкция қилиш.	401722860222157072120054002	1 630 000,0	1 630 000,0	1 121 430,0	0	1 121 430,0		
11	055513785009	Зартепа маҳалласидаги САД ИБН АБУ ВАҚҚОС САҲОБА қабристонига олиб борувчи кўчани сифатли асфальт қилиш.	401722860222157045208084003	1 499 855,5	1 499 855,5	1 499 855,5	0,987	1 498 868,4		
12	055529723009	Қизирик тумани Қишлоқзор маҳалласида жойлашган 21-умумтаълим мактаби ҳудудида енгил конструкцияли спорт зал қуриш.	401722860222157092100072012	1 648 000,0	1 648 000,0	1 072 887,0	0	1 072 887,0		
13	055505050009	Қизирик тумани Янгиобод маҳалласида жойлашган Янгиобод ОШП биносининг иситиш тизимини таъмирлаш.	401722860222157072130054001	180 000,0	180 000,0	180 000,0	0	180 000,0		
14	055499531009	Истиклол маҳалласида жойлашган Қизирик ОШП биносининг иситиш тизимини таъмирлаш.	401722860222157072130054002	180 000,0	180 000,0	180 000,0	0	180 000,0		
15	055503869009	Тинчлик маҳалласидаги 23-Мактабда иситиш тизимини янгилаш.	401722860222157092100072013	200 000,0	200 000,0	200 000,0	0	200 000,0		
16	055501970009	Ғиламбоб маҳалласида жойлашган 4-умумтаълим мактабининг тамирталаб иситиш тизимини таъмирлаш.	401722860222157092100072014	200 000,0	200 000,0	200 000,0	0	200 000,0		

17	055531077009	Зарбдор маҳалласидаги Зарбдор кучасининг 550 метр қисмини асфальтлаш.	401722860222157045208084004	329 725,0	329 725,0	329 725,0	0	329 725,0
18	055506329009	Янги турмуш маҳалласи хулуқидagi кўчаларга лоток ва тунги чироклар уриштиш	401722860222157065200084002	228 000,0	228 000,0	228 000,0	0	228 000,0

Qiziriq tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi
boshlig'ining birinchi o'rinbosari :


G. Saidov

Qiziriq tuman Iqtisodiyot va moliya
bo'limi bosh moliya xizmatkari



B. Xolmuratov

Tashabbusli budjet jarayoni doirasida xarid qilingan transport vositalari holati to'g'risida ma'lumot

01.10.2026 yil holatiga							
T/r	Loyiha mavsumi	Loyihaning (ID) raqami	Tashkilot	Avto rusumi	Davlat raqami	Bosib o'tgan jami masofasi	
						Hisobot davri boshiga (km)	Hisobot davri yakuniga (km)

“2021–2026 yillarda avto xarid qilinmagan”

“2021–2026 yillarda avto xarid qilinmagan”

Qiziriq tuman Iqtisodiyot va moliya
bo'limi boshligining birinchi
o'rinbosari

G. Saidov



Qiziriq tuman Iqtisodiyot va moliya
bo'limi bosh muhassisi

B.Xolmuratov