

**Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT**

Mirishkor tumani		Ko'rsatkich nomi	01.04.2025 yil holatida
№			Summa (ming so'm)
1	Yil (chorak) boshiga qoldiq.		2 105 833,9
2	Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'		0,0
3	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'		13 728 166,1
3.1.	Fuqarolar tashabbusli jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan		0,0
3.2.	Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'		0,0
4	Hisob varaqlardagi qoldiq		15 834 000,0
	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga qoldiq mablag'lar		15 834 000,0

№	Bajarilgan ishlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar	Ko'rsatkichlar	
			O'lchov birligi	sarflangan mablag'lar
1	Xududiy ichki yo'llar	0	km	0
2	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	0	0	0
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	0	0
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	obe'kt	0
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	0	0
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	0	0
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	0	dona	0
8	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish	0	0,0	0
9	Boshqa tadbirlar	0	0	0
	Jami	0,0	x	0,0

Mirishkor tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi o'rinbosari:

Bosh mutaxassis:

A.Ismoilov

A.Raxmonov



Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish yuzasidan
MA'LUMOT

Mirishkor tumani

01.04.2025 yil holatida
ming so'mda

№	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarning 5 foiz qismi miqdorida ajratilgan mablag'lar	12 426 000,0	0,0			12 426 000,0	0,0	
2	Tuman budgetining qo'shimcha manbaalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	924 500,0				924 500,0	0,0	
2.1.	Erkin qoldiq mablag'lar	924 500,0	0,0			924 500,0	0,0	
2.2.	Mening yo'lim hisobidan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3.	Shu jumladan							
	Davlat daromadiga o'tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar					0,0	0,0	
2.4.	Elektron savdo maydonchasida er uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag'lar					0,0	0,0	
2.5.	budgetdan ajratilgan mablag'lar kamaytirilishi natijasida bo'shab qolgan mablag'lar					0,0	0,0	
3	Республика бюджеті маблағи ҳисобидан қушимча толибни молиялаштириш учун			0,0		0,0		
4	2024 yil 2-mavsum mohiyatlashirishdan qoldiq summalarining qaytarilishidan	377 666,1				377 666,1	0,0	
5	2024.01.01 holatiga qoldiq mablag'	2 105 833,9				2 105 833,9	0,0	
	Jami ajratilgan mablag'lar	15 834 000,0	0,0	0,0	0,0	15 834 000,0	0,0	0,0

Mirishkor tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi o'rinbosari:

Bosh mutaxassis:

A. Ismoilov

A. Raxmonov



Mirishkor tumani bo'yicha Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'natirilgan mablag'lar to'g'risida
MA'LUMOT

Mirishkor tumani		Tadbiurning moliyalashtirilishi (ming so'm)					ming so'mda	
No	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobraqam	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
2025- yilda 1-mavsumda g'olib takliflarning amalga oshirilgan ishlari to'g'risida								
1	050362852005	Sport maktabi Yangi Mirishkor MFY dagi asosiy ba'zani xohli devor temis kort. kirish darvoza va stayanka va boshqalar	401722860102337083610205003	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	0,0
2	050386838005	MIROBOD MFY ning Obod ko'chasi 475 m, Oq oltin ko'chasi 200 m, Paxtakor ko'chasi 340 m, Hushmandlar ko'chasi 165 m, Yoshlik ko'chasi 1200 m	401722860102337045204118020	1 499 400,0	1 499 400,0	1 499 400,0	0,0	0,0
3	050385392005	Huraifon МФЙ Саид Ахмад, Насар, Шаркона, Г'улом, Логазор ва Дустилик кўчаларини 3360 метр асфалт ётказиш	401722860102337045204118021	1 499 600,0	1 499 600,0	1 499 600,0	0,0	0,0
4	050379909005	Ёшлик . Бунёдкор ва Алишер навойи Кўчаларини асфалтлаштириш	401722860102337045204118023	1 499 600,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	0,0
5	050375244005	Ободон маҳалла фуқаролар йиғинининг ички йўллари асфалтлаштириш	401722860102337045204118022	1 499 600,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	0,0
6	050370733005	31-Мақtabга oshxona,Ko'tmir xona bolalar o'yinchoxi.	401722860102337092100072007	1 500 000,0	1 100 000,0	1 100 000,0	0,0	0,0
7	050374208005	MIRISHKOR TUMANI SHAMANZOR QISHLOQI ABDULLA QAHNOR KOCHASINI ASFALT QILISH HAMDA BOSHQA TURIK KOCHALARNI ASFALT QILISH	401722860102337045204118024	1 499 600,0	1 499 600,0	1 499 600,0	0,0	0,0
8	050373986005	Миришкор туман Курама маҳалласидagi Мустиқлик ва Қўрқиншлок кўчасига 3 км асфалт қопламаси ётказиш	401722860102337045204118025	1 380 000,0	1 380 000,0	1 380 000,0	0,0	0,0
9	050373123005	Янгигарик мфйдаги йўللар 2950м, Гунча кўчасидан 1000 м(тошли), Тароват кўчасидан 700 м(тупрокети), Тохир Малик 420 м(Тошли), Яккатут кўчаси 190м (тупрокети), Тугтор 325 м (тошли) Афсона 150 м	401722860102337045204118026	1 499 600,0	1 499 600,0	1 499 600,0	0,0	0,0
10	050387293005	20-sonli maktabda yaroqsiz holatga kelib qolgan itirish tizimini yangilash, elektr ta'minot tizimini yangilash, ichki yo'llarni va devorlarni ta'mirlash, sport maydonchalarini ta'mirlash, 60x100 O'lchamdagi futbol maydonchasini sumy qoplamasi bilan qoplash,yong'in xavfsizli bovuvi qurish	401722860102337092100072008	1 500 000,0	1 400 000,0	1 400 000,0	0,0	0,0
11	050378582005	Миришкор туман Жейнов кишлоғидagi 9-мақtab худудида замонавий усти ёрик 22x44 улчамдаги сунъий қопламали футбол майдончаси борю этиш ва ички йўллари асфалтлаштириш	401722860102337092100072009	1 500 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	0,0	0,0
Jami				16 377 400,0	15 578 200,0	15 578 200,0	0,0	0,0

Mirishkor tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi o'rimbosari:

Bosh mutaxassis:

A. Ismoilov

A. Raxmonov

