

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 25-dekabrdagi PQ-455-sonli qarorining 7-ilovasiga asosan rivojlantirish dasturlari va Budjet xarajatlarini maqsadli indikatorlarining 2025-yil 6 oylik ijrosi to‘g‘risida



HISOBOT

№	Rivojlantirish dasturi va maqsadli indikatorlar nomi	O'lchov birligi	2025-yil jami	2025-yil aniqlangan reja	shundan: 2-chorak			Izoh:
					ijro	farqi (-kam,+ko'p)	foizda	
7.	Suv xo'jaligi vazirligi	mlrd so'my	10409,7	10409,7	5189,84	-5219,86	50	
	Strategik maqsad: sohaga ajratiladigan Budjet mablag'lardan samarali foydalanib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va xalqimiz turmush farovonligini yana-da yaxshilash		0	0	0	0	0	
	shundan: Rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag'	mlrd so'm	8652,7	8652,7	4375,25	-4277,45	51	
7.1.	Dastur nomi: Paxta xomashyosini yetishtiruvchilar tomonidan tomchilatib va diskret sug'orish tizimini joriy etish xarajatlarining bir qismini qoplash uchun xarajatlar (PQ-5005-son, 24.02.2021 y)	mlrd so'm	290	290	89,99	-200,01	31,03	Paxta ekish mavsumi endi boshlanayotganligi tomchilatib sug'orish texnologiyasi paxta ekish yakunlanganligidan keyin subsidiya olish maqsadida "Agrosubsidiya" YAT orqali arizalar iyul-avgust oylaridan boshlanadi.
	Dastur maqsadi: paxta maydonlarini sug'orishda tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilish va suv sarfini kamaytirish		0	0	0	0	0	
	Yakuniy natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Tomchilatib va diskret sug'orish tizimi joriy etish hisobiga iqtisod qilinishi kutilayotgan suv miqdori	mln.m3	156,3	156,3	88,6	-67,7	56,7	
	Bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Tomchilatib sug'orish tizimi joriy etiladigan paxta maydonlari	ming gektar	60,1	60,1	34,1	-26	56,7	
	Paxta maydonlariga tomchilatib sug'orish tizimini joriy etadigan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar soni	dona	2441	2441	923	-1518	37,8	
7.2.	Dastur nomi: Paxta maydonlarini sug'orish uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini hamda ko'chma generatorlar kabi uskunalarni sotib olish xarajatlarining bir qismini qoplab berish uchun subsidiyalar	mlrd so'm	10	10	0	-10	0,00	O'z.Res. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi 315-sonli qaroriga asosan Suv xo'jaligi vazirligi — paxta maydonlarini sug'orish uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalari hamda ko'chma generatorlar kabi uskunalarni sotib olish xarajatlarining bir qismini qoplash belgilangan bo'lib joriy yilning 6-oyligi davomida "Agrosubsidiya" YAT orqali arizalar kelib tushmagan.
	Dastur maqsadi: paxta va boshqqli don ekin maydonlarini sug'orish uchun nasos stansiyalari va sug'orish quduqlarini elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida quyosh, suv, shamol yordamida hamda ko'chma generatorlar orqali talab etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlash		0	0	0	0	0	
	Yakuniy natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Qayta tiklanuvchi energiya manbalari hamda ko'chma generatorlar orqali nasos stansiyalari va sug'orish quduqlarini elektr energiyasi bilan ta'minlash yo'li bilan sug'oriladigan yer maydonlarini kafolatli suv bilan ta'minlash	ming gektar	2,1	2,1	0,53	-1,57	25,1	
	Bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Qayta tiklanuvchi energiya manbalari uskunalarini sotib olish	komp	70	70	18	-52	26,4	
7.3.	Dastur nomi: Suv xo'jaligi tizimidagi tik sug'orish quduqlariga suv o'lchash uskunalarini o'rnatish tadbirlari uchun mablag'lar (PQ-439-son, 07.12.2022 y.)	mlrd so'm	20	20	6,12	-13,88	30,60	Xarid qilinadigan hisoblagichning texnik topshiriqnomasi
	Dastur maqsadi: yerosti suvlaridan foydalanishning aniq hisobini yuritish		0	0	0	0	0	
	Yakuniy natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Yerosti suvlaridan foydalanish orqali sug'oriladigan yer maydoni	ming gektar	117,7	117,7	117,7	0	100,0	
	Bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Tik sug'orish quduqlariga o'rnatiladigan suv o'lchash uskunalar soni	dona	1700	1700	588	0	34,6	
7.4.	Dastur nomi: Amudaryoning Surxondaryo va Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududidan oqib o'tgan qismida faoliyat yuritayotgan «Suv yo'llari texnik uchastkasi» davlat muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash dasturi	mlrd so'm	46,4	46,4	29,66	-16,74	63,92	

№	Rivojlantirish dasturi va maqsadli indikatorlar nomi	O'lchov birligi	2025-yil jami	2025-yil aniqlangan reja	shundan: 2-chorak			Izoh:
					ijro	farqi (-kam,+ko'p)	foizda	
	Dastur maqsadi: Amudaryo o'zanini rostdlash, suv oqimlarini yo'naltirish va qirg'oq bo'yini mustahkamlash ishlarini bajarish hamda qo'shni davlatlar bilan suv sohasidagi munosabatlarni yaxshilash, shuningdek, qishloq xo'jaligi ekin yerlari, sanoat zonalari va aholi tomorqa yerlari uchun belgilangan limitlar asosida kafolatli suv bilan ta'minlash		0	0	0	0	0	
	Yakuniy natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Chegaraoldi hamda respublika hududida daryo qirg'oqbo'yi muvozanatini ta'minlash hamda qishloq xo'jaligi ekin yerlari, sanoat zonalari va aholi tomorqa yerlari uchun belgilangan limitlar asosida yetkazib beriladigan suv miqdori	mln.m3	1200	1200	0	0	0	
	Bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	«Suv yo'llari texnik uchastkasi» davlat muassasalari uchun texnik flot kemalari, yordamchi kemalar va mexanizmlarni xarid qilish va jihozlash	dona	6	6	0	0	0	
	Qo'shni davlatlar hamda O'zbekiston davlati talablari asosida daryo o'zanini doimiy qazish, rostdlash va himoyalash	km	15	15	0	0	0	
7.5.	Dastur nomi: Nasos stansiyalarida energiya tejamkor uskunalarini o'rnatish tadbirlari uchun xarajatlar (PF-6024-son, 10.07.2020 y.)	mlrd so'm	71,4	71,4	62	-9,4	86,83	
	Dastur maqsadi: suv xo'jaligi ob'ektlarining ishonchli va xavfsiz ishlashini hamda energiya resurslaridan samarali foydalanish, zamonaviy energiya tejamkor texnologiyalarni joriy qilish va iqtisod qilish		0	0	0	0	0	
	Yakuniy natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Energiya tejamkor uskunalarini o'rnatish hisobiga elektr energiyasi xarajatlarning iqtisod qilinishi	mln so'm	18400	18400	4545	-13855	24,7	
	Bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Nasos stansiyalardagi agregatlarni energiya tejamkor nasoslarga almashtirish	dona	97	97	67	-30	69,1	
	Nasos stansiyalarining eskirgan elektr dvigatellarini yangisiga almashtirish	dona	109	109	72	-37	66,1	
	Kondensator qurilma sotib olish va o'rnatish	dona	117	117	105	-12	89,7	
	Chastota o'lchovli qurilma sotib olish va o'rnatish	dona	104	104	97	-7	93,3	
	Quyosh panellar sotib olish va o'rnatish	kVt	450	450	480	30	106,7	
	Quyosh suv isitish qurilmasi sotib olish va o'rnatish	dona	27	27	23	-4	85,2	
	Yuqori kuchlanishli kabel sotib olish va o'rnatish	km	18	18	17,5	-0,5	97,2	
7.6.	Dastur nomi: Suv xo'jaligi tizimidagi nasos stansiyalarining elektr energiyasi xarajatlarni qoplash uchun xarajatlar (PF-6024-son, 10.07.2020 y.)	mlrd so'm	6440,6	6440,6	3185,2	-3255,4	49,46	
	Dastur maqsadi: nasos stansiyalarini elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash hamda nasos stansiyalari orqali sug'oriladigan yer maydonlarini kafolatli suv bilan ta'minlash		0	0	0	0	0	
	Yakuniy natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Nasos stansiyalari orqali sug'oriladigan yer maydonlarini kafolatli suv bilan ta'minlash		0	0	0	0	0	
	Bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Nasos stansiyalari tomonidan chiqarib beriladigan suv miqdori	mln.m3	53000	53000	24114,2	-28885,8	45,5	
	Yangi o'rnatiladigan energotejamkor qurilmalar hisobiga iqtisod qilinadigan elektr energiya	ming kVt	18400	18400	4545	-13855	24,7	
7.7.	Dastur nomi: Davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida amalga oshiriladigan loyihalar doirasida davlat sherigining xarajatlari	mlrd so'm	451,3	451,3	188,24	-263,06	41,71	
	Dastur maqsadi: suv xo'jaligi ob'ektini ekspluatatsiya qilish, moliyalashtirish, modernizatsiyalashish va loyiha muddati yakunida davlat sherigiga sifatli saqlagan holda topshirish		0	0	0	0	0	
	Yakuniy natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Modernizatsiya qilish natijasida elektr energiya sarfini kamaytirish va yer maydonlarining suv ta'minoti yaxshilanishi hisobiga iqtisod qilinadigan mablag'lar	mlrd so'm	45,1	45,1	0	0	0	
	Bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Davlat-xususiy sheriklik ob'ektlaridan erkin foydalanishi uchun to'lovlar, shuningdek, joriy ta'mirlash va xizmat ko'rsatish xarajatlari	mlrd so'm	91,9	91,9	34,55	-57	37,6	

№	Rivojlantirish dasturi va maqsadli indikatorlar nomi	O'lchov birligi	2025-yil jami	2025-yil aniqlangan reja	shundan: 2-chorak			Izoh:
					ijro	farqi (-kam,+ko'p)	foizda	
	Nasos stansiyalarining elektr energiyasi xarajatlari uchun to'lov miqdori	mlrd so'm	359,4	359,4	153,69	-205,7	42,8	
	Nasos stansiyalari tomonidan sarf qilinadigan elektr energiyasi	ming kVt	399,3	399,3	170,8	-228,5	42,8	
	Dastur nomi: Suv fondi yerlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun xarajatlar (PQ-73-son, 30.12.2021 y.)		0	0	0	0		
7.8.	Dastur nomi: Suv fondi yerlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun xarajatlar (PQ-73-son, 30.12.2021 y.)	mlrd so'm	100	100	0	-100	0,00	
	Dastur maqsadi: Suv xo'jaligi ob'ektlari foydalanishidagi suv fondi yer maydonlarini xatlovdan o'tkazish, elektron xaritalarni yaratish va vakolatli organlarga suv xo'jaligi tashkilotlaridan doimiy foydalanish huquq berish to'g'risida qarori qabul qilish, kadastr pasportini tayyorlash, yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish		0	0	0	0	0	
	Yakuniy natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Suv xo'jaligi ob'ektlariga bo'lgan egalik huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish	dona	13593	13593	961	-12632	7,1	Budjetdan ajratilgan mablag' 2025-yil 2-yarim yilligida rejalashtirilgan.
	Bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Suv xo'jaligi ob'ektlari foydalanishidagi suv fondi yer maydonlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish	ming gektar	90,3	90,3	18,7	-71,6	20,7	Budjetdan ajratilgan mablag' 2025-yil 2-yarim yilligida rejalashtirilgan.
	Kadastr pasportlarini tayyorlash	dona	13593	13593	961	-12632	7,1	Budjetdan ajratilgan mablag' 2025-yil 2-yarim yilligida rejalashtirilgan.
7.9.	Dastur nomi: Ob'ektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qo'yilmalar	mlrd so'm	1223	1223	814,04	-408,96	66,56	
	Dastur maqsadi: irrigatsiya tizimi va sug'orish tarmoqlarida suvning yo'qotilishini kamaytirish, suv inshootlarining texnik holatini yaxshilash hamda sug'oriladigan yer maydonlarini kafolatli suv bilan ta'minlash		0	0	0	0	0	
	Yakuniy natija ko'rsatkichi		0	0				
	Suv bilan ta'minlash darajasi past bo'lgan sug'oriladigan yerning suv ta'minotini oshirish	ming gektar	34,1	34,1	0	0	0,0	Ushbu ko'rsatkichga yil yakuni bilan bajarilgan ishlarning samaradorlik ko'rsatkichlari hisobiga aniqlik kiritiladi
	Bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) natija ko'rsatkichi		0	0	0	0	0	
	Yangi quriladigan irrigatsiya tarmoqlari	km	40,0	40,0	27,6	-12,4	69,0	
	Modernizatsiya qilinadigan irrigatsiya tarmoqlari	km	586,0	586,0	409,7	-176,3	69,9	
	Kanallarni betonlashtirish	km	470,0	470,0	406,7	-63,3	86,5	