

**2024 йилда Ўзбекистон Республикаси бюджет тизимининг бюджет маблағлари ҳисобидан  
жисмоний тарбия ва спорт объектларини қуриш, реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш бўйича лойиҳаларнинг дастлабки  
МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ**

млн сўм

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш мuddати	Лойиҳа қуввати		2024 йил маблағларини ўзлаштириш прогнози (лимит)	Объектнинг шартнома қиймати	Аниқлаштирилган лимит	01.07.2024				Асос
			Ўлчов бирлиги	миқдори				Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		
								Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	
42	Жами		объект	40	460 000,0	430 330,0	436 791,7	164 260,9	37,6%	172 856,8	39,6%	
			ётоқ ўрин	1818								
	<i>шундан:</i>											
26	Янги қурилиш		объект	24	289 117,5	266 300,5	278 402,8	101 668,3	36,5%	114 123,6	41,0%	
			ётоқ ўрин	1608								
14	Реконструкция қилиш		объект	14	134 970,3	126 637,5	122 476,6	59 932,8	48,9%	55 209,3	45,1%	
			ётоқ ўрин	210								
2	Мукамал таъмирлаш		объект	2	5 700,0	7 179,8	5 700,0	2 659,8	46,7%	3 523,8	61,8%	
	Кредитор қарздорликни қоплаш				16 212,3	16 212,3	16 212,3					
	Келгуси йиллар учун лойиҳа қидирув ишлари				14 000,0	14 000,0	14 000,0					
6	Йилдан-йилга ўтувчи объектлар *		объект	6	87 096,1	110 170,8	80 155,4	59 907,5	74,7%	58 238,9	72,7%	
36	Янгидан бошланувчи объектлар		объект	34	342 691,7	289 946,9	326 424,0	104 353,4	32,0%	114 617,9	35,1%	
			ётоқ ўрин	1818								
	шу жумладан:											
4	Қорақалпоғистон Республикаси		объект	4	53 250,0	31 833,6	50 491,9	8 005,7	15,9%	12 331,9	24,4%	
			ётоқ ўрин	350								
2	Янги қурилиш		объект	2	30 400,0	26 447,7	27 539,1	7 895,0	28,7%	11 357,2	41,2%	
			ётоқ ўрин	350								
1	Нукус шаҳар "Тахиятош гузари" МФЙдаги "Қураш маҳорати" спорт мактабини қуриш (150 ўринли ётоқхона, 24x42 м. ўлчамдаги спорт зал, стаион, оиҳона)	2024 й.	объект	1	14 250,0	13 031,2	14 250,0	311,3	2,2%	3 909,4	27,4%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 4 ноябрдаги ПҚ-4881-сон қарори
			ётоқ ўрин	150								
2	Нукус шаҳар "Ботаника" МФЙдаги Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (200 ўринли оиҳона ва 34x36 ўлчамли спорт зал қуриш ва 200 ўринли ётоқхонани мукамал таъмирлаш)	2024 й.	объект	1	16 150,0	13 416,5	13 289,1	7 583,7	57,1%	7 447,8	56,0%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 ноябрдаги ПҚ-5280-сон қарори
			ётоқ ўрин	200								
1	Реконструкция қилиш		объект	1	19 000,0	19 102,8	19 102,8	105,1	0,6%	105,1	0,6%	
3	Нукус шаҳри "Турон" МФЙдаги "Турон" ўйингоҳини реконструкция қилиш	2023-2024 йй.	объект	1	19 000,0	19 102,8	19 102,8	105,1	0,6%	105,1	0,6%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сон қарори
1	Мукамал таъмирлаш		объект	1	2 850,0	4 385,9	2 850,0	5,6	0,2%	869,6	30,5%	
4	Нукус шаҳри "Қосбулак" МФЙдаги футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини мукамал таъмирлаш	2023-2024 йй.	объект	1	2 850,0	4 385,9	2 850,0	5,6	0,2%	869,6	30,5%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сон қарори
	Лойиҳа қидирув ишлари				1 000,0	1 000,0	1 000,0					
2	Анджон вилояти		объект	2	50 025,0	49 825,4	50 025,0	47 695,2	95,3%	45 586,2	91,1%	
			ётоқ ўрин	120								
1	Янги қурилиш		объект	1	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 733,3	101,8%	39 843,4	99,6%	
1	Анджон шаҳрида универсал спорт мажмуасини қуриш	2017-2024 йй.	объект	1	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 733,3	101,8%	39 843,4	99,6%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 6 майдаги ПҚ-2961-сон қарори
1	Реконструкция қилиш		объект	1	9 025,0	8 825,4	9 025,0	6 961,9	77,1%	5 742,8	63,6%	
			ётоқ ўрин	120								
2	Анджон шаҳар "Шўрбулок" МФЙдаги Андижон футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш	2024 й	объект	1	9 025,0	8 825,4	9 025,0	6 961,9	77,1%	5 742,8	63,6%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш мuddати	Лойиха куввати		2024 йил маблағларни ўзлаштириш прогнози (лимит)	Объектнинг шартнома киймати	Аниқлаштирилган лимит	01.07.2024				Асос
			Ўлчов бирлиги	миқдори				Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		
								Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	
2	реконструкция қилиш (120 ўринли ётоқхона ва 70x110 метр ўлчамдаги сунъий қопламали стадион қуриш)	2024 й.	ётоқ ўрин	120	7 025,0	8 025,4	7 025,0	8 025,4	77,1%	5 742,0	55,0%	2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сон қарори
	<b>Лойиха қирирув ишлари</b>				<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>					
3	<b>Бухоро вилояти</b>		<b>объект</b>	<b>3</b>	<b>31 397,5</b>	<b>28 961,5</b>	<b>29 251,3</b>	<b>9 867,3</b>	<b>33,7%</b>	<b>10 727,3</b>	<b>36,7%</b>	
			<b>ётоқ ўрин</b>	<b>100</b>								
3	<b>Янги қурилиш</b>		<b>объект</b>	<b>3</b>	<b>30 267,5</b>	<b>27 831,5</b>	<b>28 121,3</b>	<b>9 867,3</b>	<b>35,1%</b>	<b>10 727,3</b>	<b>38,1%</b>	
			<b>ётоқ ўрин</b>	<b>100</b>								
1	Бухоро шаҳри "Истиклол" МФЙдаги Бухоро олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (250 ўринли ошхона қуриш ва мавжуд 100 ўринли ётоқхона)	2024 й.	объект	1	5 367,5	4 815,7	5 367,5	4 326,2	80,6%	2 860,0	53,3%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 ноябрдаги ПҚ-5280-сон қарори
			ётоқ ўрин	100								
2	Бухоро шаҳри "Истиклол" МФЙдаги Бухоро Олимпия ва паралимпия маркази худудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	объект	1	1 900,0	1 678,9	1 664,4	1 556,4	93,5%	1 478,6	88,8%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 июндаги ПҚ-5149-сон қарори
3	Бухоро шаҳар "Олимхўжаев" МФЙда Бухоро минтақавий футбол академиясини қуриш	2024 й.	объект	1	23 000,0	21 337,0	21 089,4	3 984,7	18,9%	6 388,7	30,3%	Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 27 июндаги 264-сон қарори
	<b>Кредитор қарздорликларни қоплаш</b>				<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>					
	<b>Лойиха қирирув ишлари</b>				<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>					
1	<b>Жиззах вилояти</b>		<b>объект</b>	<b>1</b>	<b>19 197,9</b>	<b>4 947,9</b>	<b>19 197,9</b>			<b>4,1</b>	<b>0,0%</b>	
			<b>ётоқ ўрин</b>	<b>150</b>								
1	<b>Янги қурилиш</b>		<b>объект</b>	<b>1</b>	<b>14 250,0</b>		<b>14 250,0</b>			<b>4,1</b>	<b>0,0%</b>	
			<b>ётоқ ўрин</b>	<b>150</b>								
1	Жиззах вилоятида "Қураш маҳорати" спорт мактабини қуриш (150 ўринли ётоқхона, 24x42 м. ўлчамдаги спорт зал, стадион, ошхона)	2024 й.	объект	1	14 250,0		14 250,0			4,1	0,03%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Жиззах вилоятига ташриф баёни (2023 йил 10 февраль, 9-сон)
			ётоқ ўрин	150								
	<b>Кредитор қарздорликларни қоплаш</b>				<b>3 947,9</b>	<b>3 947,9</b>	<b>3 947,9</b>					
	<b>Лойиха қирирув ишлари</b>				<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>					
3	<b>Қашқадарё вилояти</b>		<b>объект</b>	<b>3</b>	<b>40 585,0</b>	<b>37 722,1</b>	<b>40 544,4</b>	<b>3 826,4</b>	<b>9,4%</b>	<b>7 595,9</b>	<b>18,7%</b>	
			<b>ётоқ ўрин</b>	<b>304</b>								
3	<b>Янги қурилиш</b>		<b>объект</b>	<b>3</b>	<b>36 575,0</b>	<b>33 712,1</b>	<b>36 534,4</b>	<b>3 826,4</b>	<b>10,5%</b>	<b>7 595,9</b>	<b>20,8%</b>	
			<b>ётоқ ўрин</b>	<b>304</b>								
1	Қарши Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш маркази худудида камондан ўқ отиш спорт мажмуасини қуриш ва мавжуд қозонхона биносини мукаммал таъмирлаб спорт зал қилиш	2024 й.	объект	1	3 325,0	3 153,7	3 284,4	2 101,5	64,0%	1 818,4	55,4%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 июндаги ПҚ-5149-сон қарори
2	Қашқадарё вилояти футбол академиясини қуриш (154 ўринли ётоқхона, ошхона, 24x48 м ўлчамдаги спорт зал ва 110x78 м ўлчамдаги сунъий қопламали ўйингоҳ, 110x78 м ўлчамдаги табиий қопламали ўйингоҳ)	2024 й.	объект	1	19 000,0	30 558,4	19 000,0	1 705,2	9,0%	5 757,8	30,3%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сон қарори
			ётоқ ўрин	154								
3	Қашқадарё вилоятида "Қураш маҳорати" спорт мактабини қуриш (150 ўринли ётоқхона, 24x42 м. ўлчамдаги спорт зал, стадион, ошхона)	2024 й.	объект	1	14 250,0		14 250,0	19,7	0,1%	19,7	0,1%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 4 ноябрдаги ПҚ-4881-сон қарори
			ётоқ ўрин	150								
	<b>Кредитор қарздорликларни қоплаш</b>				<b>3 010,0</b>	<b>3 010,0</b>	<b>3 010,0</b>					
	<b>Лойиха қирирув ишлари</b>				<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>					
4	<b>Навоий вилояти</b>		<b>объект</b>	<b>4</b>	<b>22 729,2</b>	<b>18 739,8</b>	<b>20 684,1</b>	<b>14 019,5</b>	<b>67,8%</b>	<b>10 789,5</b>	<b>52,2%</b>	
2	<b>Янги қурилиш</b>		<b>объект</b>	<b>2</b>	<b>13 300,0</b>	<b>10 041,6</b>	<b>11 616,3</b>	<b>7 091,1</b>	<b>61,0%</b>	<b>6 642,9</b>	<b>57,2%</b>	

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш мuddати	Лойиха куввати		2024 йил маблағларни ўзлаштириш прогнози (лимит)	Объектнинг шартнома киймати	Аниқлаштирилган лимит	01.07.2024				Асос
			Ўлчов бирлиги	миқдори				Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		
								Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	
1	Қизилтепа тумани спорт мактабига камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	объект	1	1 900,0		1 787,4					Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 июндаги ПҚ-5149-сон қарори
2	Навой Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 18x42 м ўлчамли спорт зал ва 11x25 ўлчамли ётиқ сузиш хавзаси қуриш	2024 й.	объект	1	11 400,0	10 041,6	9 828,9	7 091,1	72,1%	6 642,9	67,6%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 ноябрдаги ПҚ-5280-сон қарори
<b>2</b>	<b>Реконструкция қилиш</b>		<b>объект</b>	<b>2</b>	<b>8 429,2</b>	<b>7 698,2</b>	<b>8 067,8</b>	<b>6 928,4</b>	<b>85,9%</b>	<b>4 146,6</b>	<b>51,4%</b>	
3	Навой вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (70x100 м ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, ётоқхона ва ўқув биносини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	объект	1	3 800,0	3 521,0	3 438,6	3 168,9	92,2%	1 767,1	51,4%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сон қарори
4	Навой шаҳридаги Спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетикага ихтисослаштирилган спорт мактабининг бино ва иншоотларини реконструкция қилиш	2024 й.	объект	1	4 629,2	4 177,2	4 629,2	3 759,5	81,2%	2 379,5	51,4%	Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 27 майдаги 282-Ф-сон фармойиши
	<b>Лойиха қириув ишлари</b>				<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>					
<b>2</b>	<b>Наманган вилояти</b>		<b>объект</b>	<b>1</b>	<b>22 850,0</b>	<b>23 193,0</b>	<b>21 846,4</b>	<b>8 156,6</b>	<b>37,3%</b>	<b>10 745,2</b>	<b>49,2%</b>	
<b>1</b>	<b>Янги қурилиш</b>		<b>ётоқ ўрин</b>	<b>154</b>	<b>11 400,0</b>	<b>12 561,8</b>	<b>11 400,0</b>	<b>1 033,8</b>	<b>9,1%</b>	<b>3 748,5</b>	<b>32,9%</b>	
1	Наманган футбол академиясини қуриш (154 ўринли ётоқхона, ошхона ва худудни ободонлаштириш), 2-босқич	2024 й.	ётоқ ўрин	154	11 400,0	12 561,8	11 400,0	1 033,8	9,1%	3 748,5	32,9%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сон қарори
<b>1</b>	<b>Реконструкция қилиш</b>		<b>объект</b>	<b>1</b>	<b>10 450,0</b>	<b>9 631,2</b>	<b>9 446,4</b>	<b>7 122,8</b>	<b>75,4%</b>	<b>6 996,7</b>	<b>74,1%</b>	
2	Наманган Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (24x48 ўлчамли сандвич панелдан спорт зал қуриш ва ўқув биносини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	объект	1	10 450,0	9 631,2	9 446,4	7 122,8	75,4%	6 996,7	74,1%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 ноябрдаги ПҚ-5280-сон қарори
	<b>Лойиха қириув ишлари</b>				<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>					
<b>3</b>	<b>Самарқанд вилояти</b>		<b>объект</b>	<b>3</b>	<b>29 173,2</b>	<b>27 200,1</b>	<b>28 283,5</b>	<b>7 848,9</b>	<b>27,8%</b>	<b>9 422,8</b>	<b>33,3%</b>	
<b>3</b>	<b>Янги қурилиш</b>		<b>ётоқ ўрин</b>	<b>250</b>	<b>28 025,0</b>	<b>26 051,9</b>	<b>27 135,3</b>	<b>7 848,9</b>	<b>28,9%</b>	<b>9 422,8</b>	<b>34,7%</b>	
1	Тойлоқ Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 250 ўринли ётоқхона, 250 ўринли ошхона ва 34x36 ўлчамли спорт зал қуриш	2024 й.	объект	1	17 100,0	15 949,9	17 100,0	1 240,7	7,3%	2 528,1	14,8%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 ноябрдаги ПҚ-5280-сон қарори
			ётоқ ўрин	250								
2	Самарқанд вилояти футбол академиясига енгил конструкцияли сандвич панелдан 24x48 м ўлчамдаги спорт зали қуриш	2024 й.	объект	1	6 175,0	5 727,5	5 648,0	3 458,6	61,2%	3 672,9	65,0%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сон қарори
3	Иштихон тумани спорт мактабига "Қорақўйли" МФЙ худудда енгил конструкцияли сандвич панелдан 24x48 м ўлчамдаги спорт зал қуриш	2024 й.	объект	1	4 750,0	4 374,5	4 387,3	3 149,6	71,8%	3 221,8	73,4%	Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2023 йил 11 сентябрдаги 83-сон баёни
	<b>Кредитор қарздорликларини қоплаш</b>				<b>148,2</b>	<b>148,2</b>	<b>148,2</b>					
	<b>Лойиха қириув ишлари</b>				<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>					
<b>2</b>	<b>Сурхондарё вилояти</b>		<b>объект</b>	<b>2</b>	<b>19 650,0</b>	<b>55 247,8</b>	<b>19 650,0</b>	<b>14 143,0</b>	<b>72,0%</b>	<b>10 540,4</b>	<b>53,6%</b>	
<b>1</b>	<b>Янги қурилиш</b>		<b>ётоқ ўрин</b>	<b>1</b>	<b>9 150,0</b>	<b>39 881,7</b>	<b>9 150,0</b>	<b>11 413,4</b>	<b>124,7%</b>	<b>9 080,3</b>	<b>99,2%</b>	

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш мuddати	Лойиҳа қуввати		2024 йил маблағларини ўзлаштириш прогнози (лимит)	Объектнинг шартнома қиймати	Аниқлаштирилган лимит	01.07.2024				Асос
			Ўлчов бирлиги	миқдори				Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		
								Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	
1	Термиз шаҳридаги авария ҳолатидаги "Алпомиш кураш" мажмуаси ўрнида замонавий спорт мажмуасини қуриш	2023-2024 йй.	объект	1	9 150,0	39 881,7	9 150,0	11 413,4	124,7%	9 080,3	99,2%	Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2023 йил 6 апрелдаги 31-сон баёни
1	<b>Реконструкция қилиш</b>		объект	1	9 500,0	14 366,2	9 500,0	2 729,6	28,7%	1 460,1	15,4%	
			ётоқ ўрин	90								
2	Сурхондарё вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (90 ўринли ётоқхона, 70x100 м ўлчамдаги суъний қопламали футбол майдонини қуриш, ошхона, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	объект	1	9 500,0	14 366,2	9 500,0	2 729,6	28,7%	1 460,1	15,4%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сон қарори
			ётоқ ўрин	90								
	<b>Лойиҳа қириув ишлари</b>				1 000,0	1 000,0	1 000,0					
2	<b>Сирдарё вилояти</b>		объект	2	11 926,3	10 772,5	11 287,0	2 924,5	25,9%	3 732,1	33,1%	
1	<b>Янги қурилиш</b>		объект	1	5 225,0	4 382,2	5 019,5	2,5	0,0%	657,3	13,1%	
1	Сардоба тумани спорт мактаби худудида 18x42 ўлчамли енгил конструкцияли сендвич панелли ўлчамдаги спорт зал қуриш	2024 й.	объект	1	5 225,0	4 382,2	5 019,5	2,5	0,05%	657,3	13,10%	Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2023 йил 11 сентябрдаги 83-сон баёни
1	<b>Реконструкция қилиш</b>		объект	1	5 225,0	4 914,0	4 791,2	2 922,0	61,0%	3 074,8	64,2%	
2	Сирдарё вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (40x60 м ўлчамдаги суъний қопламали ўйингоҳ қуриш, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	объект	1	5 225,0	4 914,0	4 791,2	2 922,0	61,0%	3 074,8	64,2%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сон қарори
	<b>Кредитор қарздорликларини қоплаш</b>				476,3	476,3	476,3					
	<b>Лойиҳа қириув ишлари</b>				1 000,0	1 000,0	1 000,0					
5	<b>Тошкент вилояти</b>		объект	5	44 187,6	49 141,5	42 089,3	16 430,7	39,0%	17 081,5	40,6%	
3	<b>Янги қурилиш</b>		объект	3	25 650,0	21 439,0	23 551,7	8 164,2	34,7%	8 664,1	36,8%	
1	Чирчиқ Олимпия ва паралимпия маркази худудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	объект	1	1 900,0	1 884,3	1 872,4	1 790,1	95,6%	1 606,9	85,8%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 июндаги ПҚ-5149-сон қарори
2	Чирчиқ шаҳри Аранча кўргонида бутунжаҳон "Kukkiwon" таэквондо академияси намунаси бўйича спорт зал қуриш	2024 й.	объект	1	19 000,0	16 754,3	16 929,3	6 366,9	37,6%	7 026,5	41,5%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 29 июлдаги ПҚ-337-сон қарори
3	Тошкент вилояти, Бўстонлик тумани, "Нурчилар" МФЙ худудида замонавий регби спорт комплексини барпо этиш (2-босқич)	2024 й.	объект	1	4 750,0	2 800,4	4 750,0	7,2	0,2%	30,7	0,6%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 сентябрдаги ПҚ-4500-сон қарори
2	<b>Реконструкция қилиш</b>		объект	2	16 430,0	25 595,0	16 430,0	8 266,5	50,3%	8 417,4	51,2%	
4	Тошкент вилояти футбол академиясини реконструкция қилиш, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш (24x48 м ўлчамдаги спорт залини қуриш, ўқув биноси, ётоқхона ва ошхона биноларини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	объект	1	15 200,0	17 493,3	15 200,0	8 221,9	54,1%	8 417,4	55,4%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сон қарори
5	Тошкент вилояти Бўстонлик туманидаги болалар ва ўсмирлар спорт мактаби биносини реконструкция қилиш	2023-2024 йй.	объект	1	1 230,0	8 101,6	1 230,0	44,6	3,6%			Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2023 йил 16 июндаги 49-сон йиғилиш баёни
	<b>Кредитор қарздорликларини қоплаш</b>				1 107,6	1 107,6	1 107,6					
	<b>Лойиҳа қириув ишлари</b>				1 000,0	1 000,0	1 000,0					
3	<b>Фарғона вилояти</b>		объект	3	15 425,0	14 463,3	14 455,8	6 808,5	47,1%	4 751,4	32,9%	

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш муддати	Лойиха куввати		2024 йил маблагларни ўзлаштириш прогнози (лимит)	Объектнинг шартнома қиймати	Аниқлаштирилган лимит	01.07.2024				Асос
			Ўлчов бирлиги	миқдори				Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		
								Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	
2	Янги қурилиш		объект	2	8 725,0	8 066,6	8 218,2	2 275,8	27,7%	2 808,9	34,2%	
1	Ёзёвон тумани спорт мактабига 18x42 метр ўлчамли енгил конструкция спорт зали қуриш	2024 й.	объект	1	4 925,0	4 515,6	4 418,2	1 600,0	36,2%	1 606,9	36,4%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фаргона вилоятига ташрифи баёни (28.06.2017 йилдаги 7732-хх )
2	Кўштепа тумани "Шаҳартепа" МФЙ худудида спортнинг чим устида ҳоккей турига қизиқувчи ёшлар учун спорт мактабини барпо этиш	2024 й.	объект	1	3 800,0	3 551,0	3 800,0	675,8	17,8%	1 202,0	31,6%	Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 24 ноябрдаги 670-сон қарори
1	Реконструкция қилиш		объект	1	5 700,0	5 396,6	5 237,6	4 532,7	86,5%	1 942,5	37,1%	
3	Фаргона вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (60x88 м ўлчамдаги сунғий копламали футбол майдони қуриш, мавжуд бино ва иншоотларини мукамал таъмирлаш)	2024 й.	объект	1	5 700,0	5 396,6	5 237,6	4 532,7	86,5%	1 942,5	37,1%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сон қарори
	Лойиха қирирув ишлари				1 000,0	1 000,0	1 000,0					
2	Хоразм вилояти		объект	2	11 024,6	10 705,7	10 741,6	5 874,8	54,7%	6 594,7	61,4%	
1	Янги қурилиш		объект	1	1 900,0	1 638,1	1 617,0	1 491,4	92,2%	1 434,0	88,7%	
1	Урганч Олимпия ва паралимпия маркази худудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	объект	1	1 900,0	1 638,1	1 617,0	1 491,4	92,2%	1 434,0	88,7%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 июндаги ПҚ-5149-сон қарори
1	Реконструкция қилиш		объект	1	7 845,0	7 788,1	7 845,0	4 383,4	55,9%	5 160,7	65,8%	
2	Хоразм вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (24x48 м ўлчамли сендвич панелли спорт зали қуриш)	2024 й.	объект	1	7 845,0	7 788,1	7 845,0	4 383,4	55,9%	5 160,7	65,8%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сон қарори
	Кредитор қарздорликларини қоплаш				279,6	279,6	279,6					
	Лойиха қирирув ишлари				1 000,0	1 000,0	1 000,0					
6	Тошкент шаҳар		объект	5	88 578,7	67 575,8	78 243,5	18 659,8	23,8%	22 953,8	29,3%	
			ётоқ ўрин	300								
2	Янги қурилиш		объект	1	34 250,0	14 246,3	34 250,0	25,2	0,1%	2 136,9	6,2%	
			ётоқ ўрин	300								
1	Республика олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 300 ўринли ётоқхона қуриш	2024 й.	ётоқ ўрин	300	14 250,0	14 246,3	14 250,0	25,2	0,2%	2 136,9	15,0%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 ноябрдаги ПҚ-5280-сон қарори
2	Тошкент шаҳридаги Олимпия шаҳарчаси худудида Спорт тиббиёти ва илмий амалий маркази учун зарур бино қуриш	2024 й.	объект	1	20 000,0		20 000,0					Ўзбекистон Республикаси Президентининг Тошкент шаҳрига ташрифи баёни (18.11.2023 йилдаги 43-сон)
3	Реконструкция қилиш		объект	3	43 366,1	42 422,9	33 030,8	15 980,4	48,4%	18 162,7	55,0%	
3	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Корхожи ота кўчаси, 2а-уй манзилида жойлашган Гимнастика бўйича ихтисослаштирилган республика болалар-ўсмирлар олимпия захираси спорт мактаби бино ва иншоотларини халқаро талабаларга мувофиқ реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш, шунингдек, ушбу объектнинг тегишли бўш ер майдонида 36x30 ўлчамли спорт гимнастикаси залини қуриш ҳамда уни жиҳозлаш	2023-2024 йй.	объект	1	14 866,1	17 801,7	7 822,7	7 605,5	97,2%	8 340,5	106,6%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 23 декабрдаги ПҚ-449-сон қарори

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш муддати	Лойиха қуввати		2024 йил маблагларни ўзлаштириш прогнози (лимит)	Объектнинг шартнома қиймати	Аниқлаштирилган лимит	01.07.2024				Асос
			Ўлчов бирлиги	миқдори				Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		
								Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	
4	Мирзо Улугбек тумани Ялангоч мавзесидаги Спорт ўйинлари бўйича Республика олий спорт маҳорати мактаби спортнинг "Умид" спорт мажмуасини реконструкция қилиш	2024 й.	объект	1	14 250,0	11 294,6	11 556,1	6 829,3	59,1%	7 824,2	67,7%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 26 декабрдаги ПҚ-457-сон қарори
5	Республика олимпия захиралари теннис мактабини реконструкция қилиш	2024 й.	объект	1	14 250,0	13 326,7	13 652,0	1 545,6	11,3%	1 998,0	14,6%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 26 декабрдаги ПҚ-457-сон қарори
<b>1</b>	<b>Мукамал таъмирлаш</b>		<b>объект</b>	<b>1</b>	<b>2 850,0</b>	<b>2 793,9</b>	<b>2 850,0</b>	<b>2 654,2</b>	<b>93,1%</b>	<b>2 654,2</b>	<b>93,1%</b>	
1	Футбол бўйича Республика олий спорт маҳорат мактабининг спорт базасини ҳамда маъмурий биносини мукамал таъмирлаш	2024 й.	объект	1	2 850,0	2 793,9	2 850,0	2 654,2	93,1%	2 654,2	93,1%	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-115-сон қарори
	<b>Кредитор қарздорликларни қоплаш</b>				<b>7 112,7</b>	<b>7 112,7</b>	<b>7 112,7</b>					
	<b>Лойиха қириув ишлари</b>				<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>					