

2025 yil Investitsiya dasturi doirasida oliy ta'lim muassasalari obyektlarining qurilish-tiklash ishlari bo'yicha buyurtmachisi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari huzuridagi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyalari tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida

MA'LUMOT

mln.so'm								
№	Loyiha (obyekt) nomi	Loyiha quvvati, birlik	Amalga oshirish muddati	Loyiha quvvati	Aniqlashtirilgan limit	Hisobot davrida bajarilgan ish xajmi	Hisobot davrida moliyalashtirish	Izoh
	JAMI				94 900,5	52 078,9	31 358,4	
1	Jizzax shahrida "Inno" innovatsion o'quv-ishlab chiqarish texnoparkini tashkil etish	obyekt	2023-2025 yy.	1	9 384,3	2 350,0	1 860,0	Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
2	O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filialining 1000 o'rinli o'quv binosini qurish	o'quv o'rni	2023-2025 yy.	1 000	1 396,8	740,0	560,0	Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
3	Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filialining 1000 o'rinli o'quv binosini qurish	o'quv o'rni	2023-2025 yy.	1 000	3 590,3	2 318,8	484,6	Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
4	Samarqand davlat universitetining Intellectual tizimlar va kompyuter texnologiyalari fakultetining 1000 o'rinli o'quv binosini qurish	o'quv o'rni	2024-2025 yy.	1 000	2 943,4	1 613,3	1 048,6	Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
5	Samarqand davlat arxitektura qurilish institutiga qo'shimcha yangi o'quv binosini qurish hamda mavjud binolarini rekonstruksiya qilish	obyekt	2022-2026 yy.	1	16 001,5	2 986,5		Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
6	Samarqand imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabini mukammal ta'mirlash	o'quv o'rni	2024-2025 yy.	360	5 105,6	160,0	1 683,4	Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
7	Farg'ona imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabini rekonstruksiya qilish	o'quv o'rni	2024-2025 yy.	450	6 499,9	6 842,0	6 499,9	Qurilish-tiklash ishlari yakuniga etkazilmoqda.
8	Toshkent shahrida "A.I. Gersen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti" Federal davlat budjeti oliy ta'lim muassasasi filialining (O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti qoshidagi akademik litsey binosi) Toshkent shahri Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasida joylashgan bino va inshootlarini rekonstruksiya qilish	o'quv o'rni	2021-2025 yy.	720	29 300,0	3 143,0		Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.

9	N.I. Pirogov nomidagi Rossiya milliy tadqiqot tibbiyot universitetining Toshkent shahridagi filialining bino va inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish	obyekt	2022-2026 yy.	1	10 156,8	15 818,0	8 700,0	Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
10	Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining Mirobod tumani Amir Temur shoh ko'chasi 26-uy manzilida joylashgan o'quv binosini (Konfutsiy nomidagi o'zbek-xitoy instituti) rekonstruksiya qilish	obyekt	2023-2025 yy.	1	6 375,6	690,0	6 375,6	Qurilish-tiklash ishlari yakuniga etkazilmoqda.
11	Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani, Ziyolilar ko'chasi 13-uy manzilida joylashgan maktab va kutubxona binosini rekonstruksiya qilish va jihozlash	obyekt	2024-2026 yy.	1	4 146,3	15 417,3	4 146,3	Qurilish-tiklash ishlari yakuniga etkazilmoqda.