

**2025-yil Investitsiya dasturi doirasida oliy ta'lim muassasalari obyektlarining qurilish-tiklash ishlari bo'yicha buyurtmachisi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari huzuridagi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyalari tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida
MA'LUMOT**

№	Loyiha (obyekt) nomi	Amalga oshirish muddati	Loyiha quvvati, birlik	Loyiha quvvati	Aniqlashtirilgan limit	Hisobot davrida bajarilgan ish xajmi	Hisobot davrida moliyalashtirish	Izoh
	JAMI				150 000,0	183 698,3	90 735,5	
1	Jizzax shahrida "Inno" innovatsion o'quv-ishlab chiqarish texnoparkini tashkil yetish	2023-2025 yy.	obyekt	1	9 384,3	7 367,9	9 373,2	Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
2	O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filialining 1000 o'rinli o'quv binosini qurish	2023-2025 yy.	o'quv o'rni	1 000	1 396,8	1 800,0	1 170,0	Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
3	Qarshi davlat texnika universitetining 1000 o'rinli o'quv binosini qurish	2023-2025 yy.	o'quv o'rni	1 000	3 593,8	5 357,0	1 640,4	Obyekt foydalanishga topshirildi
4	Samarqand davlat universitetining Intelktual tizimlar va kompyuter texnologiyalari fakultetining 1000 o'rinli o'quv binosini qurish	2024-2025 yy.	o'quv o'rni	1 000	2 943,4	4 451,7	2 893,6	Obyekt foydalanishga topshirildi
5	Samarqand davlat arxitektura qurilish universitetiga qo'shimcha yangi o'quv binosini qurish hamda mavjud binolarini rekonstruksiya qilish	2022-2026 yy.	obyekt	1	18 988,0	27 602,7	17 597,0	Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
6	Samarqand imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus texnikum	2024-2025 yy.	o'quv o'rni	360	5 488,6	5 404,2	5 092,2	Qurilish-tiklash ishlari yakuniga yetkazildi foydalanishga topshirilish arafasida.
7	Farg'ona shahar imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus texnikum	2024-2025 yy.	o'quv o'rni	450	6 895,1	17 116,4	6 700,6	Qurilish-tiklash ishlari yakuniga yetkazildi foydalanishga topshirilish arafasida.
8	Toshkent shahrida "A.I. Gersen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti" Federal davlat budjeti oliy ta'lim muassasasi filialining (O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti qoshidagi akademik litsey binosi) Toshkent shahri Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasida joylashgan bino va inshootlarini rekonstruksiya qilish	2021-2025 yy.	o'quv o'rni	720	29 300,0	36 338,4	24 300,0	Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
9	N.I. Pirogov nomidagi Rossiya milliy tadqiqot tibbiyot universitetining Toshkent shahridagi filialining bino va inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish	2022-2026 yy.	obyekt	1	11 468,8	56 217,2	11 196,8	Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.

10	Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining Mirobod tumani Amir Temur shoh ko'chasi 26-uy manzilida joylashgan o'quv binosini (Konfutsiy nomidagi o'zbek-xitoy instituti) rekonstruksiya qilish	2023-2025 yy.	obyekt	1	6 375,5	6 375,6	6 375,5	Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
11	Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani, Ziyolilar ko'chasi 13-uy manzilida joylashgan maktab va kutubxona binosini rekonstruksiya qilish va jihozlash	2025-2026 yy.	obyekt	1	5 000,0	15 667,3	4 396,3	Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
	Kreditor qarzdorliklarni qoplash uchun				33 964,2			
	Taqsimlanmagan limit				15 201,5			