

**2026-yil Investitsiya dasturi doirasida oliy ta'lim muassasalari obyektlarining qurilish-tiklash ishlari bo'yicha buyurtmachisi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari huzuridagi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyalari tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida
MA'LUMOT**

T/r	Obyekt nomi	Amalga oshirish muddati	Loyiha quvvati, jami		Loyiha (obyekt)ning dastlabki qiymati	01.01.2026y. holatiga qoldiq summa	Aniqlashtirilgan limit	Hisobot davrida		Izoh
			o'Ichov birligi	miqdori				Bajarilgan ishlar	Moliyalashtirish	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jami				503 824,8	370 560,2	150 000,0	1 300,1	1 276,3	
	Samarqand viloyati									
	Yangi qurilish									
1	Samarqand davlat universiteti Urgut filialining 1200 o'rinli o'quv binosini qurish	2026-yil	o'quv o'rin	1 200	70 000,0	70 000,0	37 876,2	704,1	707,1	Smetalar tasdiqlanib, manzilli ro'yhatlar kelishilmoqda. Loyiha oldi va Loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilmoqda.
	Toshkent viloyati									
	Yangi qurilish									
2	«O'rmon urug'chiligi markazi» davlat muassasasi uchun ma' bino, laboratoriya binolari va boshqa inshootlarini qurish	2026-yil	obyekt	1	10 000,0	10 000,0	10 000,0	376,0	251,9	Smetalar tasdiqlanib, manzilli ro'yhatlar kelishilmoqda. Loyiha oldi va Loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilmoqda.
	Mukammal ta'mirlash									
3	Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universitetining Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani burchmullo mahallasi hududida joylashgan yozgi kampusini mukammal ta'mirlash	2026-yil	obyekt	1	10 000,0	10 000,0	9 653,8	220,0	229,9	Smetalar tasdiqlanib, manzilli ro'yhatlar kelishilmoqda. Loyiha oldi va Loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilmoqda.
	Toshkent shahri									
	Yangi qurilish									
4	N.E. Bauman nomidagi Moskva davlat texnika universitetining yangi kampusini barpo etish	2026-2027-yillar	o'quv o'rin	2 000	150 000,0	150 000,0	28 450,0		49,3	Smetalar tasdiqlanib, manzilli ro'yhatlar kelishilmoqda. Loyiha oldi va Loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilmoqda.
		yotoq o'rin	800							
		obyekt	3							
	Rekonstruksiya qilish									
5	Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Ziyolilar ko'chasi 13-uy manzilida joylashgan maktab va kutubxona binosini rekonstruksiya qilish	2024-2026-yillar	obyekt	1	68 364,5	17 302,9	14 020,0		17,9	Smetalar tasdiqlanib, manzilli ro'yhatlar kelishilmoqda. Joriy yilning fevral oyidan moliyalashtirish rejalashtirilgan. Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.
6	N.I. Pirogov nomidagi Rossiya milliy tadqiqot tibbiyot universitetining Toshkent shahridagi filialining bino va inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish	2022-2027-yillar	obyekt	1	195 460,3	113 257,3	50 000,0		20,2	Smetalar tasdiqlanib, manzilli ro'yhatlar kelishilmoqda. Joriy yilning fevral oyidan moliyalashtirish rejalashtirilgan. Qurilish-tiklash ishlari davom etmoqda.