

**2025 йил Инвестиция дастури доирасида олий таълим муассасалари объектларининг қурилиш-тиклаш ишлари бўйича буюртмачиси Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компаниялари томонидан амалга оширилган ишлар тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

№	Лойиҳа (объект) номи	Амалга ошириш муддати	Лойиҳа қуввати, бирлик	Лойиҳа қуввати	Аниқлаштирилган лимит	Ҳисобот даврида бажарилган иш ҳажми	Ҳисобот даврида молиялаштириш	Изоҳ
	ЖАМИ				150 000,0	205 318,0	102 798,6	
1	Жиззах шаҳрида "Инно" инновацион ўқув-ишлаб чиқариш технопаркини ташкил этиш	2023-2025 йй.	объект	1	11 552,7	12 500,0	11 552,7	Қурилиш-тиклаш ишларининг ободонлаштириш ишлари қолган.
2	Ўзбекистон миллий университети Жиззах филиалининг 1000 ўринли ўқув биносини қуриш	2023-2025 йй.	ўқув ўрни	1 000	1 396,8	1 800,0	1 170,0	Қурилиш-тиклаш ишларининг ободонлаштириш ишлари қолган.
3	Қарши давлат техника университетининг 1000 ўринли ўқув биносини қуриш	2023-2025 йй.	ўқув ўрни	1 000	3 593,8	5 357,0	1 640,4	Объект фойдаланишга топширилди
4	Самарқанд давлат университетининг Интеллектуал тизимлар ва компьютер технологиялари факултетининг 1000 ўринли ўқув биносини қуриш	2024-2025 йй.	ўқув ўрни	1 000	2 943,4	4 451,7	2 893,6	Объект фойдаланишга топширилди
5	Самарқанд давлат архитектура қурилиш университетига кўшимча янги ўқув биносини қуриш ҳамда мавжуд биноларини реконструкция қилиш	2022-2026 йй.	объект	1	43 988,0	44 864,2	22 197,8	Қурилиш-тиклаш ишлари давом этмоқда.
6	Самарқанд имконияти чекланган шахслар учун ихтисослаштирилган махсус техникум	2024-2025 йй.	ўқув ўрни	360	5 488,6	5 404,2	5 092,2	Фойдаланишга топширилиш арафасида.
7	Фарғона шаҳар имкониятлари чекланган шахслар учун ихтисослаштирилган махсус техникум	2024-2025 йй.	ўқув ўрни	450	6 895,1	20 461,0	6 736,4	Фойдаланишга топширилиш арафасида.
8	Тошкент шаҳрида “А.И. Герсен номидаги Россия давлат педагогика университети” Федерал давлат бюджети олий таълим муассасаси филиалининг (Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети қошидаги академик лицей биноси) Тошкент шаҳри Яккасарой тумани, Бобур кўчасида жойлашган бино ва иншоотларини реконструкция қилиш	2021-2025 йй.	ўқув ўрни	720	29 300,0	40 684,0	29 300,0	Қурилиш-тиклаш ишлари давом этмоқда.
9	Н.И. Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиалининг бино ва иншоотларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022-2026 йй.	объект	1	11 468,8	47 753,0	11 443,8	Қурилиш-тиклаш ишлари давом этмоқда.

10	Тошкент давлат шарқшунослик университетининг Миробод тумани Амир Темур шоҳ кўчаси 26-уй манзилида жойлашган ўқув биносини (Конфуций номидаги ўзбек-хитой институти) реконструкция қилиш	2023-2025 йй.	объект	1	6 375,5	6 375,6	6 375,5	Қурилиш-тиклаш ишлари давом этмоқда.
11	Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, Зиёлилар кўчаси 13-уй манзилида жойлашган мактаб ва кутубхона биносини реконструкция қилиш ва жиҳозлаш	2025-2026 йй.	объект	1	5 000,0	15 667,3	4 396,3	Қурилиш-тиклаш ишлари давом этмоқда.
	Кредитор қарздорликларни қоплаш учун				14 651,8			
	Тақсимланмаган лимит				7 345,5			