

2024 йилда Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетидан молиялаштириладиган ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастурларининг ижро этилиши тўғрисидаги
МАЪЛУМОТ

T/p	Объект номи	Амалга ошириш муддати	ПҚ-404 қарорга асосан 2024 йилда кўзда тутилган маблағ (млн сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (млн сўм)	Молиялаштириш (млн сўм)	Бажарилган ҚМ ишлар (млн сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши % да
4	Қорақалпоғистон Республикаси		53 250,0		4 025,0	441,2	7,6%
2	Янги қурилиш		30 400,0		4 025,0	441,2	13,2%
1	Нукус шаҳар "Тахиатош гузари" МФЙдаги "Кураш маҳорати" спорт мактабини қуриш (150 ўринли ётоқхона, 24x42 м. ўлчамдаги спорт зал, стадион, ошхона)	2024 й.	14 250,0				
2	Нукус шаҳар "Ботаника" МФИдаги Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (200 ўринли ошхона ва 34x36 ўлчамли спорт зал қуриш ва 200 ўринли ётоқхонани мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	16 150,0		4 025,0	441,2	24,9%
1	Реконструкция қилиш		19 000,0				
3	Нукус шаҳри "Турон" МФЙдаги "Турон" ўйингоҳини реконструкция қилиш	2023-2024 йй.	19 000,0				
1	Мукаммал таъмирлаш		2 850,0				
4	Нукус шаҳри "Косбулак" МФЙдаги футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш	2023-2024 йй.	2 850,0				
	Лойиҳа қирирув ишлари		1 000,0				
2	Андижон вилояти		50 025,0		7 647,7	19 304,0	15,3%
1	Янги қурилиш		40 000,0		5 000,0	16 500,0	12,5%
1	Андижон шаҳрида универсал спорт мажмуасини қуриш	2017-2024 йй.	40 000,0		5 000,0	16 500,0	
1	Реконструкция қилиш		9 025,0		2 647,7	2 804,0	29,3%
2	Андижон шаҳар "Шўрбулоқ" МФЙдаги Андижон футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (120 ўринли ётоқхона ва70x110 метр ўлчамдаги сунъий қопламали стадион қуриш)	2024 й.	9 025,0		2 647,7	2 804,0	29,3%
	Лойиҳа қирирув ишлари		1 000,0				
3	Бухоро вилояти		31 397,5		5 929,8	3 129,2	18,9%
3	Янги қурилиш		30 267,5		5 929,8	3 129,2	19,6%
1	Бухоро шаҳри "Истиклол" МФЙдаги Бухоро олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (250 ўринли ошхона қуриш ва мавжуд 100 ўринли ётоқхона)	2024 й.	5 367,5		1 444,7	1 811,3	26,9%
2	Бухоро шаҳри "Истиклол" МФЙдаги Бухоро Олимпия ва паралимпия маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	1 900,0		251,8	27,6	13,3%
3	Бухоро шаҳар "Олимхўжаев" МФЙда Бухоро минтақавий футбол академиясини қуриш	2024 й.	23 000,0		4 233,3	1 290,3	18,4%
	Кредитор қарздорликларни қоплаш		130,0				
	Лойиҳа қирирув ишлари		1 000,0				
1	Жиззах вилояти		19 197,9				
1	Янги қурилиш		14 250,0				
1	Жиззах вилоятида "Кураш маҳорати" спорт мактабини қуриш (150 ўринли ётоқхона, 24x42 м. ўлчамдаги спорт зал, стадион, ошхона)	2024 й.	14 250,0				
	Кредитор қарздорликларни қоплаш		3 947,9				
	Лойиҳа қирирув ишлари		1 000,0				
3	Қашқадарё вилояти		40 585,0				
3	Янги қурилиш		36 575,0				
1	Қарши Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш маркази ҳудудида камондан ўқ отиш спорт мажмуасини қуриш ва мавжуд қозонхона биносини мукаммал таъмирлаб спорт зал қилиш	2024 й.	3 325,0				
2	Қашқадарё вилояти футбол академиясини қуриш (154 ўринли ётоқхона, ошхона, 24x48 м ўлчамдаги спорт зал ва 110x78 м ўлчамдаги сунъий қопламали ўйингоҳ, 110x78 м ўлчамдаги табиий қопламали ўйингоҳ)	2024 й.	19 000,0				
3	Қашқадарё вилоятида "Кураш маҳорати" спорт мактабини қуриш (150 ўринли ётоқхона, 24x42 м. ўлчамдаги спорт зал, стадион, ошхона)	2024 й.	14 250,0				
	Кредитор қарздорликларни қоплаш		3 010,0				

2							
T/p	Объект номи	Амалга ошириш муддати	ПҚ-404 қарорга асосан 2024 йилда қўзда тутилган маблағ (млн сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (млн сўм)	Молиялаштириш (млн сўм)	Бажарилган ҚМ ишлар (млн сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши % да
	Лойиха кирирув ишлари		1 000,0				
4	Навоий вилояти		22 729,2		4 663,8	2 661,7	20,5%
2	Янги қурилиш		13 300,0		3 289,4	2 343,6	24,7%
1	Қизилтепа тумани спорт мактабига камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	1 900,0				
2	Навоий Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 18х42 м ўлчамли спорт зал ва 11х25 ўлчамли ёпик сузиш ҳавзаси қуриш	2024 й.	11 400,0		3 289,4	2 343,6	28,9%
2	Реконструкция қилиш		8 429,2		1 374,4	318,1	16,3%
3	Навоий вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (70х100 м ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, ётоқхона ва ўқув биносини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	3 800,0		1 150,0	93,7	30,3%
4	Навоий шаҳридаги Спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетикага ихтисослаштирилган спорт мактабининг бино ва иншоотларини реконструкция қилиш	2024 й.	4 629,2		224,4	224,4	4,8%
	Лойиха кирирув ишлари		1 000,0				
2	Наманган вилояти		22 850,0		7 853,1	4 003,2	34,4%
1	Янги қурилиш		11 400,0		3 563,7	1 033,8	31,3%
1	Наманган футбол академиясини қуриш (154 ўринли ётоқхона, ошхона ва ҳудудни ободонлаштириш), 2-босқич	2024 й.	11 400,0		3 563,7	1 033,8	31,3%
1	Реконструкция қилиш		10 450,0		4 289,4	2 969,4	41,0%
2	Наманган Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (24х48 ўлчамли сендвич панелдан спорт зал қуриш ва ўқув биносини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	10 450,0		4 289,4	2 969,4	41,0%
	Лойиха кирирув ишлари		1 000,0				
3	Самарқанд вилояти		29 173,2		3 316,1	3 317,0	11,4%
3	Янги қурилиш		28 025,0		3 316,1	3 317,0	11,8%
1	Тойлоқ Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 250 ўринли ётоқхона, 250 ўринли ошхона ва 34х36 ўлчамли спорт зал қуриш	2024 й.	17 100,0				
2	Самарқанд вилояти футбол академиясига енгил конструкцияли сендвич панелдан 24х48 м ўлчамдаги спорт зали қуриш	2024 й.	6 175,0		2 003,7	2 004,6	32,4%
3	Иштихон тумани спорт мактабига "Қорақўйли" МФЙ ҳудудида енгил конструкцияли сендвич панелдан 24х48 м ўлчамдаги спорт зал қуриш	2024 й.	4 750,0		1 312,4	1 312,4	27,6%
	Кредитор қарздорликларни қоплаш		148,2				
	Лойиха кирирув ишлари		1 000,0				
	Сурхондарё вилояти		19 650,0		9 135,2	8 788,4	46,5%
1	Янги қурилиш		9 150,0		9 080,3	8 733,5	99,2%
1	Термиз шаҳридаги авария ҳолатидаги "Алпомиш кураш" мажмуаси ўрнида замонавий спорт мажмуасини қуриш	2023-2024 йй.	9 150,0		9 080,3	8 733,5	99,2%
1	Реконструкция қилиш		9 500,0		54,9	54,9	
2	Сурхондарё вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (90 ўринли ётоқхона, 70х100 м ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, ошхона, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	9 500,0		54,9	54,9	0,6%
	Лойиха кирирув ишлари		1 000,0				
2	Сирдарё вилояти		11 926,3		1 283,5	696,2	10,8%
1	Янги қурилиш		5 225,0				
1	Сардоба тумани спорт мактаби ҳудудида 18х42 ўлчамли енгил конструкцияли сендвич панелли ўлчамдаги спорт зал қуриш	2024 й.	5 225,0				
1	Реконструкция қилиш		5 225,0		1 283,5	696,2	24,6%
2	Сирдарё вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (40х60 м ўлчамдаги сунъий қопламали ўйингоҳ қуриш, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	5 225,0		1 283,5	696,2	24,6%
	Кредитор қарздорликларни қоплаш		476,3				
	Лойиха кирирув ишлари		1 000,0				
5	Тошкент вилояти		44 187,6		10 484,3	5 727,5	23,7%

3							
T/p	Объект номи	Амалга ошириш муддати	ПҚ-404 қарорга асосан 2024 йилда қўзда тутилган маблағ (млн сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (млн сўм)	Молиялаштириш (млн сўм)	Бажарилган ҚМ ишлар (млн сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши % да
3	Янги қурилиш		25 650,0		5 974,7	3 453,4	23,3%
1	Чирчиқ Олимпия ва паралимпия маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	1 900,0		555,1	772,6	29,2%
2	Чирчиқ шаҳри Аранча қўрғонида бутунжаҳон "Kukkiwon" таэквондо академияси намунаси бўйича спорт зал қуриш	2024 й.	19 000,0		5 419,6	2 680,8	28,5%
3	Тошкент вилояти, Бўстонлик тумани, "Нурчилар" МФЙ ҳудудида замонавий регби спорт комплексини барпо этиш (2-боскич)	2024 й.	4 750,0				
2	Реконструкция қилиш		16 430,0		4 509,6	2 274,1	27,4%
4	Тошкент вилояти футбол академиясини реконструкция қилиш, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш (24х48 м ўлчамдаги спорт залини қуриш, ўқув биноси, ётоқхона ва ошхона биноларини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	15 200,0		4 509,6	2 274,1	29,7%
5	Тошкент вилояти Бўстонлик туманидаги болалар ва ўсмирлар спорт мактаби биносини реконструкция қилиш	2023-2024 йй.	1 230,0				
	Кредитор қарздорликларни қоплаш		1 107,6				
	Лойиҳа қирирув ишлари		1 000,0				
3	Фарғона вилояти		15 425,0		3 245,7	245,9	21,0%
2	Янги қурилиш		8 725,0		1 529,8	154,9	17,5%
1	Ёзёвон тумани спорт мактабига 18х42 метр ўлчамли енгил конструкция спорт зали қуриш	2024 й.	4 925,0		1 471,4	104,4	29,9%
2	Қўштепа тумани "Шаҳартепа" МФЙ ҳудудида спортнинг чим устида ҳоккей турига қизиқувчи ёшлар учун спорт мактабини барпо этиш	2024 й.	3 800,0		58,4	50,5	1,5%
1	Реконструкция қилиш		5 700,0		1 715,9	91,0	30,1%
3	Фарғона вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (60х88 м ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	5 700,0		1 715,9	91,0	30,1%
	Лойиҳа қирирув ишлари		1 000,0				
2	Хоразм вилояти		11 024,6		2 827,0	2 490,7	25,6%
1	Янги қурилиш		1 900,0		491,0	625,7	
1	Урганч Олимпия ва паралимпия маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	1 900,0		491,0	625,7	25,8%
1	Реконструкция қилиш		7 845,0		2 336,0	1 865,0	29,8%
2	Хоразм вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (24х48 м ўлчамли сендвич панелли спорт зали қуриш)	2024 й.	7 845,0		2 336,0	1 865,0	29,8%
	Кредитор қарздорликларни қоплаш		279,6				
	Лойиҳа қирирув ишлари		1 000,0				
6	Тошкент шаҳар		88 578,7		14 644,6	10 753,3	16,5%
2	Янги қурилиш		34 250,0				
1	Республика олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 300 ўринли ётоқхона қуриш	2024 й.	14 250,0				
2	Тошкент шаҳридаги Олимпия шаҳарчаси ҳудудида Спорт тиббиёти ва илмий амалий маркази учун зарур бино қуриш	2024 й.	20 000,0				
3	Реконструкция қилиш		43 366,1		14 226,9	9 860,0	32,8%
3	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Корхожи ота кўчаси, 2а-уй манзилида жойлашган Гимнастика бўйича ихтисослаштирилган республика болалар-ўсмирлар олимпия захираси спорт мактаби бино ва иншоотларини халқаро талабларга мувофиқ реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш, шунингдек, ушбу объектнинг тегишли бўш ер майдонида 36х30 ўлчамли спорт гимнастикаси залини қуриш ҳамда уни жиҳозлаш	2023-2024 йй.	14 866,1		5 340,5	3 205,5	35,9%
4	Мирзо Улуғбек тумани Яланғоч мавзесидаги Спорт ўйинлари бўйича Республика олий спорт маҳорати мактаби спортнинг "Умид" спорт мажмуасини реконструкция қилиш	2024 й.	14 250,0		4 888,4	5 108,9	34,3%
5	Республика олимпия захиралари теннис мактабини реконструкция қилиш	2024 й.	14 250,0		3 998,0	1 545,6	28,1%

T/p	Объект номи	Амалга ошириш муддати	ПҚ-404 қарорга асосан 2024 йилда қўзда тутилган маблағ (млн сўм)	Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (млн сўм)	Молиялаштириш (млн сўм)	Бажарилган ҚМ ишлар (млн сўм)	Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши % да
1	Мукаммал таъмирлаш		2 850,0		417,8	893,3	14,7%
1	Футбол бўйича Республика олий спорт маҳорат мактабининг спорт базасини ҳамда маъмурий биносини мукаммал таъмирлаш	2024 й.	2 850,0		417,8	893,3	14,7%
	Кредитор қарздорликларни қоплаш		7 112,7				
	Лойиха кириув ишлари		1 000,0				