

2024 йилда Ўзбекистон Республикаси бюджет тизимининг бюджет маблағлари ҳисобидан
жисмоний тарбия ва спорт объектларини қуриш, реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш бўйича
МАЪЛУМОТ

млн сўм

Т/р	Объект номи	Лойиха қуввати		Амалга ошириш муддати	Объектнинг шартнома қиймати	Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		Молиялаштириш манбаи	
		Ўлчов бирлиги	миқдори			Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	Бюджет	Халқаро молия институти
4	Қорақалпоғистон Республикаси	объект	4		30 833,6	21 543,1	43,0%	25 865,8	51,6%		
2	Янги қурилиш	объект	2		26 447,7	12 560,6	47,3%	16 717,4	62,9%		
1	Нукус шаҳар "Тахياتош гузари" МФЙдаги "Кураш маҳорати" спорт мактабини қуриш (150 ўринли ётоқхона, 24x42 м. ўлчамдаги спорт зал, стадион, оишхона)	объект	1	2024 й.	13 031,2	1 796,0	13,5%	5 386,7	40,6%	Бюджет маблағлари	
2	Нукус шаҳар "Ботаника" МФЙдаги Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (200 ўринли оишхона ва 34x36 ўлчамли спорт зал қуриш ва 200 ўринли ётоқхонани мукаммал таъмирлаш)	объект	1	2024 й.	13 416,5	10 764,6	81,0%	11 330,7	85,3%	Бюджет маблағлари	
1	Реконструкция қилиш	объект	1			5 792,7	30,3%	5 556,7	29,1%		
3	Нукус шаҳри "Турон" МФЙдаги "Турон" ўйингоҳини реконструкция қилиш	объект	1	2024 й.		5 792,7	30,3%	5 556,7	29,1%	Бюджет маблағлари	
1	Мукаммал таъмирлаш	объект	1		4 385,9	3 189,8	73,3%	3 449,8	79,3%		
4	Нукус шаҳри "Косбулак" МФЙдаги футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш	объект	1	2023-2024 йй.	4 385,9	3 189,8	73,3%	3 449,8	79,3%	Бюджет маблағлари	
2	Андижон вилояти	объект	2		58 825,4	60 144,5	105,0%	48 083,4	84,0%		
1	Янги қурилиш	объект	1		50 000,0	51 489,2	106,5%	39 843,4	82,4%		
5	Андижон шаҳрида универсал спорт мажмуасини қуриш	объект	1	2017-2024 йй.	50 000,0	51 489,2	106,5%	39 843,4	82,4%	Бюджет маблағлари	
1	Реконструкция қилиш	объект	1		8 825,4	8 655,3	100,3%	8 240,0	95,5%		
6	Андижон шаҳар "Шўрбулоқ" МФЙдаги Андижон футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (120 ўринли ётоқхона ва70x110 метр ўлчамдаги сунъий қопламали стадион қуриш)	объект	1	2024 й.	8 825,4	8 655,3	100,3%	8 240,0	95,5%	Бюджет маблағлари	
3	Бухоро вилояти	объект	3		31 977,7	15 500,6	76,7%	15 971,1	79,0%		
3	Янги қурилиш	объект	3		31 847,7	15 500,6	77,2%	15 971,1	79,5%		
7	Бухоро шаҳри "Истиклол" МФЙдаги Бухоро олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (250 ўринли оишхона қуриш ва мавжуд 100 ўринли ётоқхона)	объект	1	2024 й.	4 815,7	4 481,1	94,5%	4 511,4	95,1%	Бюджет маблағлари	
8	Бухоро шаҳри "Истиклол" МФЙдаги Бухоро Олимпия ва паралимпия маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	объект	1	2024 й.	1 678,9	1 699,7	102,1%	1 618,0	97,2%	Бюджет маблағлари	
9	Бухоро шаҳар "Олимхўжаев" МФЙда Бухоро минтақавий футбол академиясини қуриш	объект	1	2024 й.	21 337,0	8 843,5	67,1%	9 365,4	71,0%	Бюджет маблағлари	
2	Жиззах вилояти	объект	1		72 687,3	647,3	3,3%	6 475,0	33,3%		

Т/р	Объект номи	Лойиха қуввати		Амалга ошириш муддати	Объектнинг шартнома киймати	Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		Молиялаштириш манбаи	
		Ўлчов бирлиги	миқдори			Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	Бюджет	Халқаро молия институти
2	Янги қурилиш	объект	1		68 739,5	647,3		5 128,6			
10	Жиззах вилоятида "Кураш маҳорати" спорт мактабини қуриш (150 ўринли ётоқхона, 24х42 м. ўлчамдаги спорт зал, стадион, ошхона)	объект	1	2024 й.	16 994,2	647,3	4,5%	5 128,6	36,0%	Бюджет маблағлари	
11	Жиззах шаҳрида "Қипчоқ" МФЙ Сўғдиёна профессионал футбол клуби тасарруфидаги футбол академиясини қуриш	объект	1	2021-2024 йй.	51 745,3					Бюджет маблағлари	
3	Қашқадарё вилояти	объект	3		49 401,5	6 832,4	18,1%	11 988,8	31,8%		
3	Янги қурилиш	объект	3		46 391,5	6 832,4	19,7%	11 988,8	34,5%		
12	Қарши Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш маркази ҳудудида камондан ўқ отиш спорт мажмуасини қуриш ва мавжуд қозонхона биносини мукаммал таъмирлаб спорт зал қилиш	объект	1	2024 й.	3 153,7	2 863,5	91,6%	2 846,4	91,0%	Бюджет маблағлари	
13	Қашқадарё вилояти футбол академиясини қуриш (154 ўринли ётоқхона, ошхона, 24х48 м ўлчамдаги спорт зал ва 110х78 м ўлчамдаги сунъий қопламали ўйингоҳ, 110х78 м ўлчамдаги табиий қопламали ўйингоҳ)	объект	1	2024 й.	30 558,4	3 720,4	19,6%	8 882,2	46,7%	Бюджет маблағлари	
14	Қарши шаҳри "Дарвоза тутак" МФЙда жойлашган бўш турган собик Спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетика бўйича ихтисослаштирилган спорт мактабининг маъмурий биносини реконструкция қилиш ва кураш маҳорати мактабини ташкил этиш (24х42м. Ўлчамдаги спорт зал, стадион қуриш ва мавжуд бинони мукаммал таъмирлаш)	объект	1	2024 й.	12 679,5	248,4	2,0%	260,2	2,1%	Бюджет маблағлари	
4	Навоий вилояти	объект	4		20 439,4	15 626,8	77,5%	15 950,7	79,1%		
2	Янги қурилиш	объект	2		11 741,2	10 422,2	90,4%	10 252,5	88,9%		
15	Навоий шаҳар "Меъморлар" МФЙдаги Навоий Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	объект	1	2024 й.	1 699,6	882,2	51,8%	957,5	56,3%	Бюджет маблағлари	
16	Навоий Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 18х42 м ўлчамли спорт зал ва 11х25 ўлчамли ёпик сузиш ҳавзаси қуриш	объект	1	2024 й.	10 041,6	9 540,0	97,1%	9 295,0	94,6%	Бюджет маблағлари	
2	Реконструкция қилиш	объект	2		7 698,2	5 204,6	68,2%	5 698,2	74,7%		
17	Навоий вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (70х100 м ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, ётоқхона ва ўқув биносини мукаммал таъмирлаш)	объект	1	2024 й.	3 521,0	1 475,8	42,9%	2 045,0	59,5%	Бюджет маблағлари	
18	Навоий шаҳридаги Спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетикага ихтисослаштирилган спорт мактабининг бино ва иншоотларини реконструкция қилиш	объект	1	2024 й.	4 177,2	3 728,8	88,9%	3 653,2	87,1%	Бюджет маблағлари	
4	Наманган вилояти	объект	3		22 193,0	16 171,0	52,5%	20 645,0	67,0%		
1	Янги қурилиш	ётоқ ўрин	154		12 561,8	8 316,7	68,5%	12 118,4	99,8%		

Т/р	Объект номи	Лойиха қуввати		Амалга ошириш муддати	Объектнинг шартнома киймати	Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		Молиялаштириш манбаи	
		Ўлчов бирлиги	миқдори			Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	Бюджет	Халқаро молия институти
19	Наманган футбол академиясини қуриш (154 ўринли ётоқхона, ошхона ва ҳудудни ободонлаштириш), 2-босқич	ётоқ ўрин	154	2024 й.	12 561,8	8 316,7	68,5%	12 118,4	99,8%	Бюджет маблағлари	
3	Реконструкция қилиш	объект	3		9 631,2	7 854,3	42,1%	8 526,6	45,7%		
20	Наманган Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (24х48 ўлчамли сендвич панелдан спорт зал қуриш ва ўқув биносини мукаммал таъмирлаш)	объект	1	2024 й.	9 631,2	7 854,3	83,1%	8 526,6	90,3%	Бюджет маблағлари	
21	Учқўрғон тумани миллий ва олимпия спорт турларига ихтисослаштирилган давлат мактаб-интернатининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш ҳамда 200 ўринли ётоқхона биносини қуриш ишларини якунлаш (мебель, компютер техникаси, спорт инвентерларидан ташқари)	объект	1	2024 й.						Бюджет маблағлари	
22	Наманган шаҳридаги спорт ўйинлари ва енгил атлетикага ихтисослаштирилган спорт мактабини (ёпиқ спорт зали) реконструкция қилиш	объект	1	2024-2025 йй.						Бюджет маблағлари	
3	Самарқанд вилояти	объект	3		26 200,1	21 384,2	78,3%	20 975,6	76,8%		
3	Янги қурилиш	объект	3		26 051,9	21 384,2	81,2%	20 001,4	75,9%		
23	Тойлоқ Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 250 ўринли ётоқхона, 250 ўринли ошхона ва 34х36 ўлчамли спорт зал қуриш	объект	1	2024 й.	15 949,9	11 424,7	70,1%	10 621,8	65,2%	Бюджет маблағлари	
24	Самарқанд вилояти футбол академиясига енгил конструкцияли сендвич панелдан 24х48 м ўлчамдаги спорт зали қуриш	объект	1	2024 й.	5 727,5	5 351,5	94,7%	5 276,6	93,4%	Бюджет маблағлари	
25	Иштихон тумани спорт мактабига "Қорақўйли" МФЙ ҳудудида енгил конструкцияли сендвич панелдан 24х48 м ўлчамдаги спорт зал қуриш	объект	1	2024 й.	4 374,5	4 608,0	104,8%	4 103,0	93,3%	Бюджет маблағлари	
2	Сурхондарё вилояти	объект	2		53 600,6	16 505,5	62,5%	18 242,4	69,1%		
1	Янги қурилиш	объект	1		38 234,5	11 826,8	104,1%	11 359,2	100,0%		
26	Термиз шаҳридаги авария ҳолатидаги "Алпомиш кураш" мажмуаси ўрнида замонавий спорт мажмуасини қуриш	объект	1	2023-2024 йй.	38 234,5	11 826,8	104,1%	11 359,2	100,0%	Бюджет маблағлари	
1	Реконструкция қилиш	объект	1		14 366,2	4 678,8	33,3%	6 883,2	49,0%		
27	Сурхондарё вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (90 ўринли ётоқхона, 70х100 м ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, ошхона, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	объект	1	2024 й.	14 366,2	4 678,8	33,3%	6 883,2	49,0%	Бюджет маблағлари	
2	Сирдарё вилояти	объект	2		9 772,5	7 727,1	81,6%	8 056,8	85,1%		
1	Янги қурилиш	объект	1		4 382,2	3 257,4	75,5%	3 479,0	80,6%		
28	Сардоба тумани спорт мактаби ҳудудида 18х42 ўлчамли енгил конструкцияли сендвич панелли ўлчамдаги спорт зал қуриш	объект	1	2024 й.	4 382,2	3 257,4	75,46%	3 479,0	80,59%	Бюджет маблағлари	

Т/р	Объект номи	Лойиха қуввати		Амалга ошириш муддати	Объектнинг шартнома киймати	Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		Молиялаштириш манбаи	
		Ўлчов бирлиги	миқдори			Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	Бюджет	Халқаро молия институти
1	Реконструкция қилиш	объект	1		4 914,0	4 469,7	93,3%	4 221,9	88,1%		
29	Сирдарё вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (40х60 м ўлчамдаги сунъий қопламали ўйингоҳ қуриш, мавжуд бино ва иншоотларини мукамал таъмирлаш)	объект	1	2024 й.	4 914,0	4 469,7	93,3%	4 221,9	88,1%	Бюджет маблағлари	
7	Тошкент вилояти	объект	5		50 714,2	31 936,3	69,3%	36 818,6	79,8%		
5	Янги қурилиш	объект	3		23 011,7	15 181,3	59,1%	20 398,5	79,4%		
30	Чирчиқ Олимпия ва паралимпия маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	объект	1	2024 й.	1 884,3	1 957,6	104,6%	1 863,4	99,5%	Бюджет маблағлари	
31	Чирчиқ шаҳри Аранча қўрғонида бутунжаҳон "Kukkiwon" таэквондо академияси намунаси бўйича спорт зал қуриш	объект	1	2024 й.	16 754,3	12 982,4	79,3%	13 352,5	81,5%	Бюджет маблағлари	
32	Тошкент вилояти, Бўстонлик тумани, "Нурчилар" МФЙ ҳудудида замонавий регби спорт комплексини барпо этиш (2-босқич)	объект	1	2024 й.	2 800,4	114,7	4,0%	1 539,6	54,3%	Бюджет маблағлари	
33	Бўстонлик тумани ҳудудида велоспортнинг шоссе (Road) тури бўйича республика ва халқаро мусобақаларни ўтказишга мўлжалланган велошоссе спорт мажмуасини қуриш (50 ўринли ётоқхона, 50 ўринли ошхона, тренажёр зали, тиббий пункт, велосипед таъмирлаш, сақлаш хонаси, кийиниш ва ювиниш хоналари)	объект	1	2021-2024 йй.						Бюджет маблағлари	
34	Қуйичирчиқ тумани "Гул" МФЙда жойлашган собиқ маданият дам олиш маскани ўрнида 9х18 ўлчамли спорт зал қурилиши (95 фоиз кредитор қарздорлик)	объект	1	2021-2024 йй.	1 572,7	126,6	8,3%	1 577,7	103,1%	Бюджет маблағлари	
2	Реконструкция қилиш	объект	2		25 595,0	16 755,1	91,5%	16 420,1	89,6%		
35	Тошкент вилояти футбол академиясини реконструкция қилиш, мавжуд бино ва иншоотларини мукамал таъмирлаш (24х48 м ўлчамдаги спорт залини қуриш, ўқув биноси, ётоқхона ва ошхона биноларини мукамал таъмирлаш)	объект	1	2024 й.	17 493,3	15 306,6	89,6%	15 347,9	89,8%	Бюджет маблағлари	
36	Тошкент вилояти Бўстонлик туманидаги болалар ва ўсмирлар спорт мактаби биносини реконструкция қилиш	объект	1	2023-2024 йй.	8 101,6	1 448,4	117,8%	1 072,2	87,2%	Бюджет маблағлари	
3	Фарғона вилояти	объект	3		13 463,3	11 901,3	88,7%	11 251,9	83,9%		
2	Янги қурилиш	объект	2		8 066,6	6 793,1	84,2%	6 386,9	79,1%		
37	Ёзёвон тумани спорт мактабига 18х42 метр ўлчамли енгил конструкция спорт зали қуриш	объект	1	2024 й.	4 515,6	4 732,7	104,9%	4 506,9	99,9%	Бюджет маблағлари	
38	Қўштепа тумани "Шаҳартепа" МФЙ ҳудудида спортнинг чим устида ҳоккей турига қизиқувчи ёшлар учун спорт мактабини барпо этиш	объект	1	2024 й.	3 551,0	2 060,4	57,9%	1 879,9	52,8%	Бюджет маблағлари	
1	Реконструкция қилиш	объект	1		5 396,6	5 108,2	95,5%	4 865,0	91,0%		

Т/р	Объект номи	Лойиха қуввати		Амалга ошириш муддати	Объектнинг шартнома киймати	Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		Молиялаштириш манбаи	
		Ўлчов бирлиги	миқдори			Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	Бюджет	Халқаро молия институти
39	Фарғона вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (60х88 м ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	объект	1	2024 й.	5 396,6	5 108,2	95,5%	4 865,0	91,0%	Бюджет маблағлари	
2	Хоразм вилояти	объект	2		9 705,7	9 163,9	91,4%	9 643,7	96,2%		
1	Янги қурилиш	объект	1		1 638,1	1 981,6	104,3%	1 876,0	98,7%		
40	Урганч Олимпия ва паралимпия маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	объект	1	2024 й.	1 638,1	1 981,6	104,3%	1 876,0	98,7%	Бюджет маблағлари	
1	Реконструкция қилиш	объект	1		7 788,1	7 182,3	91,6%	7 767,7	99,0%		
41	Хоразм вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (24х48 м ўлчамли сендвич панелли спорт зали қуриш)	объект	1	2024 й.	7 788,1	7 182,3	91,6%	7 767,7	99,0%	Бюджет маблағлари	
48	Тошкент шаҳар	объект	6		74 116,4	26 444,3	30,8%	39 227,4	45,6%		
43	Янги қурилиш	объект	1		14 246,3	1 461,3	4,4%	6 973,5	20,8%		
42	Республика олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 300 ўринли ётоқхона қуриш	объект	1	2024 й.	14 246,3	1 437,8	10,6%	6 871,0	50,6%	Бюджет маблағлари	
43	Тошкент шаҳридаги Олимпия шаҳарчаси ҳудудида Спорт тиббиёти ва илмий амалий маркази учун зарур бино қуриш	объект	1	2024 й.		23,5	0,1%	102,5	0,5%	Бюджет маблағлари	
4	Реконструкция қилиш	объект	4		48 963,5	22 094,9	54,0%	27 650,3	67,5%		
44	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Корхожи ота кўчаси, 2а-уй манзилида жойлашган Гимнастика бўйича ихтисослаштирилган республика болалар-ўсмирлар олимпия заҳираси спорт мактаби бино ва иншоотларини халқаро талабларга мувофиқ реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш, шунингдек, ушбу объектнинг тегишли бўш ер майдонида 36х30 ўлчамли спорт гимнастикаси залини қуриш ҳамда уни жиҳозлаш	объект	1	2023-2024 йй.	17 801,7	4 885,4	62,5%	6 539,3	83,6%	Бюджет маблағлари	
45	Мирзо Улуғбек тумани Яланғоч мавзесидаги Спорт ўйинлари бўйича Республика олий спорт маҳорати мактаби спортнинг "Умид" спорт мажмуасини реконструкция қилиш	объект	1	2024 й.	11 294,6	9 641,3	86,9%	9 732,6	87,7%	Бюджет маблағлари	
46	Республика олимпия заҳиралари теннис мактабини реконструкция қилиш	объект	1	2024 й.	13 326,7	168,7	1,3%	4 166,7	31,8%	Бюджет маблағлари	
47	Тошкент шаҳар, Авиасозлар кўчасидаги қурилиши тугалланмаган 50х25 ўлчамли ёпиқ сузиш ҳавзаси биносини реконструкция қилиш	объект	1	2022-2024 йй.	6 540,6	4 799,0	74,4%	4 741,2	73,5%	Бюджет маблағлари	
1	Мукаммал таъмирлаш	объект	1		2 793,9	2 888,1	105,2%	2 745,5	100,0%		

Т/р	Объект номи	Лойиха қуввати		Амалга ошириш муддати	Объектнинг шартнома қиймати	Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		Молиялаштириш манбаи	
		Ўлчов бирлиги	миқдори			Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	Бюджет	Халқаро молия институти
48	Футбол бўйича Республика олий спорт маҳорат мактабининг спорт базасини ҳамда маъмурий биносини мукаммал таъмирлаш	объект	1	2024 й.	2 793,9	2 888,1	105,2%	2 745,5	100,0%	Бюджет маблағлари	