

2024 йилда Ўзбекистон Республикаси бюджет тизимининг бюджет маблағлари ҳисобидан
жисмоний тарбия ва спорт объектларини қуриш, реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш бўйича
МАЪЛУМОТ

млн сўм

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш муддати	Лойиха қуввати		Объектнинг шартнома қиймати	Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		Молиялаштириш манбаи	
			Ўлчов бирлиги	миқдори		Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	Бюджет	Халқаро молия институти
4	Қорақалпоғистон Республикаси		объект	4	132 233,7	58 682,9	98,6%	46 803,3	78,7%		
2	Янги қурилиш		объект	2	26 447,7	24 078,3	90,7%	23 772,3	89,5%		
1	Нукус шаҳар "Айдын жол" МФЙдаги "Қураш маҳорати" спорт мактабини қуриш (150 ўринли ётоқхона, 24x42 м. ўлчамдаги спорт зал, стадион, оишхона)	2024 й.	объект	1	13 031,2	10 750,5	81,0%	10 897,2	82,1%	Бюджет маблағлари	
2	Нукус шаҳар "Ботаника" МФЙдаги Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (200 ўринли оишхона ва 34x36 ўлчамли спорт зал қуриш ва 200 ўринли ётоқхонани мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	объект	1	13 416,5	13 327,8	100,3%	12 875,1	96,9%	Бюджет маблағлари	
1	Реконструкция қилиш		объект	1	101 400,1	30 035,7	105,1%	18 731,3	65,5%		
3	Нукус шаҳри "Турон" МФЙдаги "Турон" ўйингоҳини реконструкция қилиш	2024-2025 йй.	объект	1	101 400,1	30 035,7	105,1%	18 731,3	65,5%	Бюджет маблағлари	
1	Мукаммал таъмирлаш		объект	1	4 385,9	4 568,8	105,0%	4 299,7	98,8%		
4	Нукус шаҳри "Косбулак" МФЙдаги футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш	2023-2024 йй.	объект	1	4 385,9	4 568,8	105,0%	4 299,7	98,8%	Бюджет маблағлари	
2	Андижон вилояти		объект	2	58 825,4	60 715,7	106,6%	56 894,3	99,9%		
1	Янги қурилиш		объект	1	50 000,0	51 663,9	106,9%	48 283,7	99,9%		
1	Андижон шаҳрида универсал спорт мажмуасини қуриш	2017-2024 йй.	объект	1	50 000,0	51 663,9	106,9%	48 283,7	99,9%	Бюджет маблағлари	
1	Реконструкция қилиш		объект	1	8 825,4	9 051,8	104,9%	8 610,6	99,8%		
2	Андижон шаҳар "Шўрбулок" МФЙдаги Андижон футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (120 ўринли ётоқхона ва 70x110 метр ўлчамдаги сунъий қопламали стадион қуриш)	2024 й.	объект	1	8 825,4	9 051,8	104,9%	8 610,6	99,8%	Бюджет маблағлари	
4	Бухоро вилояти		объект	4	72 031,5	58 414,9	102,0%	55 750,4	97,3%		
4	Янги қурилиш		объект	4	72 031,5	58 414,9	102,0%	55 750,4	97,3%		
1	Бухоро шаҳри "Истиклол" МФЙдаги Бухоро олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (250 ўринли оишхона қуриш ва мавжуд 100 ўринли ётоқхона)	2024 й.	объект	1	4 815,7	4 874,2	102,8%	4 651,9	98,1%	Бюджет маблағлари	
2	Бухоро шаҳри "Истиклол" МФЙдаги Бухоро Олимпия ва паралимпия маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	объект	1	1 678,9	1 724,0	103,6%	1 644,8	98,8%	Бюджет маблағлари	

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш муддати	Лойиха қуввати		Объектнинг шартнома қиймати	Баजारилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		Молиялаштириш манбаи	
			Ўлчов бирлиги	миқдори		Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	Бюджет	Халқаро молия институти
3	Бухоро шаҳар "Олимхўжаев" МФЙда Бухоро минтақавий футбол академиясини қуриш	2024 й.	объект	1	21 337,0	20 734,7	98,3%	19 663,6	93,2%	Бюджет маблағлари	
4	Бухоро шаҳар "Олимхўжаев" МФЙда Бухоро минтақавий футбол академиясини қуриш (2-босқич)	2024-2025 йй.	объект	1	44 200,0	31 082,0	104,3%	29 790,1	100,0%	Бюджет маблағлари	
2	Жиззах вилояти		объект	1	68 739,5	10 554,3	85,6%	12 035,1	97,7%		
2	Янги қурилиш		объект	1	68 739,5	10 554,3		12 035,1			
1	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани "Оқтош ота" МФЙда "Қураш маҳорати" спорт мактабини қуриш (150 ўринли ётоқхона, 30х48 метр ўлчамдаги спорт зал, стадион, ошхона)	2024-2025 йй.	объект	1	16 994,2	9 088,6	81,9%	11 082,4	99,8%	Бюджет маблағлари	
2	Жиззах шаҳрида "Қипчоқ" МФЙ Сўғдиёна профессионал футбол клуби тасарруфидagi футбол академиясини қуриш	2021-2024 йй.	объект	1	51 745,3	1 465,7	119,8%	952,7	77,9%	Бюджет маблағлари	
3	Қашқадарё вилояти		объект	3	46 391,5	27 917,7	102,8%	28 692,0	105,7%		
3	Янги қурилиш		объект	3	46 391,5	27 917,7	102,8%	28 692,0	105,7%		
1	Қарши Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш маркази ҳудудида камондан ўқ отиш спорт мажмуасини қуриш ва мавжуд қозонхона биносини мукаммал таъмирлаб спорт зал қилиш	2024 й.	объект	1	3 153,7	3 153,7	100,9%	3 114,8	99,6%	Бюджет маблағлари	
2	Қашқадарё вилояти футбол академиясини қуриш (154 ўринли ётоқхона, ошхона, 24х48 м ўлчамдаги спорт зал ва 110х78 м ўлчамдаги сунъий қопламали ўйингоҳ, 110х78 м ўлчамдаги табиий қопламали ўйингоҳ)	2024-2025 йй.	объект	1	30 558,4	18 691,5	98,4%	18 955,0	99,8%	Бюджет маблағлари	
3	Қарши шаҳри "Дарвоза тутак" МФЙда жойлашган бўш турган собиқ Спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетика бўйича ихтисослаштирилган спорт мактабининг маъмурий биносини реконструкция қилиш ва қураш маҳорати мактабини ташкил этиш (24х42м. Ўлчамдаги спорт зал, стадион қуриш ва мавжуд бинони мукаммал таъмирлаш)	2024-2025 йй.	объект	1	12 679,5	6 072,5	120,9%	6 622,2	131,8%	Бюджет маблағлари	
4	Навоий вилояти		объект	4	19 439,4	20 134,0	105,1%	19 162,1	100,0%		
2	Янги қурилиш		объект	2	11 741,2	12 117,7	105,1%	11 530,7	100,0%		
1	Навоий шаҳар "Меъморлар" МФЙдаги Навоий Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	объект	1	1 699,6	1 786,8	105,0%	1 701,8	100,0%	Бюджет маблағлари	
2	Навоий Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 18х42 м ўлчамли спорт зал ва 11х25 ўлчамли ёпиқ сузиш ҳавзаси қуриш	2024 й.	объект	1	10 041,6	10 331,0	105,1%	9 828,9	100,0%	Бюджет маблағлари	

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш муддати	Лойиха қуввати		Объектнинг шартнома қиймати	Баजारилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		Молиялаштириш манбаи	
			Ўлчов бирлиги	миқдори		Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	Бюджет	Халқаро молия институти
2	Реконструкция қилиш		объект	2	7 698,2	8 016,3	105,0%	7 631,4	100,0%		
3	Навоий вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (70х100 м ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, ётоқхона ва ўқув биносини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	объект	1	3 521,0	3 614,7	105,1%	3 438,6	100,0%	Бюджет маблағлари	
4	Навоий шаҳридаги Спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетикага ихтисослаштирилган спорт мактабининг бино ва иншоотларини реконструкция қилиш	2024 й.	объект	1	4 177,2	4 401,6	105,0%	4 192,8	100,0%	Бюджет маблағлари	
4	Наманган вилояти		объект	3	30 971,8	22 399,5	90,7%	21 704,2	87,9%		
1	Янги қурилиш		ётоқ ўрин	154	12 561,8	12 765,3	105,2%	12 118,4	99,8%		
1	Наманган футбол академиясини қуриш (154 ўринли ётоқхона, ошхона ва худудни ободонлаштириш) 2-босқич	2024 й.	ётоқ ўрин	154	12 561,8	12 765,3	105,2%	12 118,4	99,8%	Бюджет маблағлари	
3	Реконструкция қилиш		объект	3	18 410,1	9 634,2	76,8%	9 585,8	76,4%		
2	Наманган Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказини реконструкция қилиш (24х48 ўлчамли сендвич панелдан спорт зал қуриш ва ўқув биносини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	объект	1	9 631,2	9 631,2	102,0%	9 444,4	100,0%	Бюджет маблағлари	
3	Учқўрғон тумани миллий ва олимпия спорт турларига ихтисослаштирилган давлат мактаб-интернатининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш ҳамда 200 ўринли ётоқхона биносини қуриш ишларини якунлаш (мебель, компьютер техникаси, спорт инвентерларидан ташқари)	2024-2025 йй.	объект	1	5 195,8			106,6	5,7%	Бюджет маблағлари	
4	Наманган шаҳридаги спорт ўйинлари ва енгил атлетикага ихтисослаштирилган спорт мактабини (ёпиқ спорт зали) реконструкция қилиш	2024-2025 йй.	объект	1	3 583,1	3,0	0,2%	34,8	2,9%	Бюджет маблағлари	
3	Самарқанд вилояти		объект	3	26 051,9	27 015,1	102,6%	25 549,8	97,0%		
3	Янги қурилиш		объект	3	26 051,9	27 015,1	102,6%	25 549,8	97,0%		
1	Тойлоқ Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 250 ўринли ётоқхона, 250 ўринли ошхона ва 34х36 ўлчамли спорт зал қуриш	2024 й.	объект	1	15 949,9	16 293,2	100,0%	15 521,7	95,3%	Бюджет маблағлари	
2	Самарқанд вилояти футбол академиясига енгил конструкцияли сендвич панелдан 24х48 м ўлчамдаги спорт зали қуриш	2024 й.	объект	1	5 727,5	6 106,2	108,1%	5 638,8	99,8%	Бюджет маблағлари	
3	Иштихон тумани спорт мактабига "Қорақўйли" МФЙ худудида енгил конструкцияли сендвич панелдан 24х48 м ўлчамдаги спорт зал қуриш	2024 й.	объект	1	4 374,5	4 615,7	105,0%	4 389,3	99,8%	Бюджет маблағлари	

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш муддати	Лойиха қуввати		Объектнинг шартнома қиймати	Баजारилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		Молиялаштириш манбаи	
			Ўлчов бирлиги	миқдори		Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	Бюджет	Халқаро молия институти
2	Сурхондарё вилояти		объект	2	52 600,6	25 534,5	100,5%	24 048,8	94,7%		
1	Янги қурилиш		объект	1	38 234,5	11 826,8	104,1%	11 359,2	100,0%		
1	Термиз шаҳридаги авария ҳолатидаги "Алпомиш кураш" мажмуаси ўрнида замонавий спорт мажмуасини қуриш	2023-2024 йй.	объект	1	38 234,5	11 826,8	104,1%	11 359,2	100,0%	Бюджет маблағлари	
1	Реконструкция қилиш		объект	1	14 366,2	13 707,7	97,6%	12 689,6	90,4%		
2	Сурхондарё вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (90 ўринли ётоқхона, 45х90 метр ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, ошхона, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	2024-2025 йй.	объект	1	14 366,2	13 707,7	97,6%	12 689,6	90,4%	Бюджет маблағлари	
2	Сирдарё вилояти		объект	2	9 296,2	9 490,5	104,2%	8 951,7	98,3%		
1	Янги қурилиш		объект	1	4 382,2	4 529,9	104,9%	4 233,0	98,1%		
1	Сардоба тумани спорт мактаби худудида 18х42 ўлчамли енгил конструкцияли сендвич панелли ўлчамдаги спорт зал қуриш	2024 й.	объект	1	4 382,2	4 529,9	104,9%	4 233,0	98,1%	Бюджет маблағлари	
1	Реконструкция қилиш		объект	1	4 914,0	4 960,6	103,5%	4 718,7	98,5%		
2	Сирдарё вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (40х60 м ўлчамдаги сунъий қопламали ўйингоҳ қуриш, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	объект	1	4 914,0	4 960,6	103,5%	4 718,7	98,5%	Бюджет маблағлари	
7	Тошкент вилояти		объект	5	62 884,1	39 625,2	94,8%	38 235,4	91,5%		
5	Янги қурилиш		объект	3	37 289,1	21 454,1	91,4%	20 884,2	88,9%		
1	Чирчиқ Олимпия ва паралимпия маркази худудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (махсус ўқ отиш майдони)	2024 й.	объект	1	1 884,3	1 960,8	104,7%	1 866,6	99,7%	Бюджет маблағлари	
2	Чирчиқ шаҳри Аранча қўргонида бутунжаҳон "Kukkiwon" таэквондо академияси намунаси бўйича спорт зал қуриш	2024 й.	объект	1	16 754,3	15 347,4	93,7%	15 132,8	92,4%	Бюджет маблағлари	
3	Тошкент вилояти, Бўстонлик тумани, "Нурчилар" МФЙ худудида замонавий регби спорт комплексини барпо этиш (2-босқич)	2024 й.	объект	1	2 800,4	2 871,4	101,2%	2 765,4	97,5%	Бюджет маблағлари	
4	Бўстонлик тумани худудида велоспортнинг шоссе (Road) тури бўйича республика ва халқаро мусобақаларни ўтказишга мўлжалланган велошоссе спорт мажмуасини қуриш (50 ўринли ётоқхона, 50 ўринли ошхона, тренажёр зали, тиббий пункт, велосипед таъмирлаш, сақлаш хонаси, кийиниш ва ювиниш хоналари)	2021-2024 йй.	объект	1	14 277,4	1 105,8	128,4%	372,2	43,2%	Бюджет маблағлари	
5	Қуйичирчиқ тумани "Гул" МФЙда жойлашган собиқ маданият дам олиш маскани ўрнида 9х18 ўлчамли спорт зал қурилиши (95 фоиз кредитор қарздорлик)	2021-2024 йй.	объект	1	1 572,7	168,7	11,0%	747,2	48,8%	Бюджет маблағлари	

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш муддати	Лойиҳа қуввати		Объектнинг шартнома қиймати	Баजारилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		Молиялаштириш манбаи	
			Ўлчов бирлиги	миқдори		Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	Бюджет	Халқаро молия институти
2	Реконструкция қилиш		объект	2	25 595,0	18 171,0	99,2%	17 351,2	94,7%		
4	Тошкент вилояти футбол академиясини реконструкция қилиш, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш (24х48 м ўлчамдаги спорт залини қуриш, ўқув биноси, ётоқхона ва ошхона биноларини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	объект	1	17 493,3	16 722,6	97,9%	16 278,9	95,3%	Бюджет маблағлари	
5	Тошкент вилояти Бўстонлик туманидаги болалар ва ўсмирлар спорт мактаби биносини реконструкция қилиш	2023-2024 йй.	объект	1	8 101,6	1 448,4	117,8%	1 072,2	87,2%	Бюджет маблағлари	
3	Фарғона вилояти		объект	3	13 463,3	14 075,9	104,9%	13 328,1	99,3%		
2	Янги қурилиш		объект	2	8 066,6	8 500,6	105,3%	8 056,5	99,8%		
1	Ёзёвон тумани спорт мактабига 18х42 метр ўлчамли енгил конструкция спорт зали қуриш	2024 й.	объект	1	4 515,6	4 736,3	105,0%	4 510,5	100,0%	Бюджет маблағлари	
2	Қўштепа тумани "Шахартепи" МФЙ ҳудудида спортнинг чим устида ҳоккей турига қизиқувчи ёшлар учун спорт мактабини барпо этиш	2024 й.	объект	1	3 551,0	3 764,3	105,7%	3 546,0	99,6%	Бюджет маблағлари	
1	Реконструкция қилиш		объект	1	5 396,6	5 575,2	104,2%	5 271,7	98,6%		
3	Фарғона вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (60х88 м ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдони қуриш, мавжуд бино ва иншоотларини мукаммал таъмирлаш)	2024 й.	объект	1	5 396,6	5 575,2	104,2%	5 271,7	98,6%	Бюджет маблағлари	
2	Хоразм вилояти		объект	2	9 426,1	10 215,9	104,8%	9 744,6	100,0%		
1	Янги қурилиш		объект	1	1 638,1	1 981,6	104,3%	1 899,7	100,0%		
1	Урганч Олимпия ва паралимпия маркази ҳудудида камондан ўқ отиш мажмуасини қуриш (маҳсуе ўқ отиш майдони)	2024 й.	объект	1	1 638,1	1 981,6	104,3%	1 899,7	100,0%	Бюджет маблағлари	
1	Реконструкция қилиш		объект	1	7 788,1	8 234,3	105,0%	7 844,9	100,0%		
2	Хоразм вилояти футбол академиясининг мавжуд бино ва иншоотларини реконструкция қилиш (24х48 м ўлчамли сендвич панелли спорт зали қуриш)	2024 й.	объект	1	7 788,1	8 234,3	105,0%	7 844,9	100,0%	Бюджет маблағлари	
6	Тошкент шаҳар		объект	5	59 463,1	38 053,6	55,7%	36 235,3	53,0%		
2	Янги қурилиш		объект	1	14 246,3	13 717,9	40,9%	12 359,3	36,8%		
1	Республика олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказига 300 ўринли ётоқхона қуриш	2024 й.	объект	1	14 246,3	13 694,4	100,9%	12 019,6	88,6%	Бюджет маблағлари	
2	Тошкент шаҳридаги Олимпия шаҳарчаси ҳудудида Спорт тиббиёти ва илмий амалий маркази учун зарур бино қуриш	2024-2025 йй.	объект	1		23,5	0,1%	339,7	1,7%	Бюджет маблағлари	

Т/р	Объект номи	Амалга ошириш муддати	Лойиха қуввати		Объектнинг шартнома қиймати	Бажарилган ҚМ ишлар		Молиялаштириш		Молиялаштириш манбаи	
			Ўлчов бирлиги	миқдори		Амалда (млн сўм)	Шартнома суммасига нисбатан % да	Амалда (млн сўм)	Йиллик лимитда нисбатан % да	Бюджет	Халқаро молия институти
3	Реконструкция қилиш		объект	3	42 422,9	21 447,6	67,0%	21 130,5	66,0%		
3	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Корхожи ота кўчаси, 2а-уй манзилида жойлашган Гимнастика бўйича ихтисослаштирилган республика болалар-ўсмирлар олимпия захираси спорт мактаби бино ва иншоотларини халқаро талабларга мувофиқ реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш, шунингдек, ушбу объектнинг тегишли бўш ер майдонида 36х30 ўлчамли спорт гимнастикаси залини қуриш ҳамда уни жиҳозлаш	2023-2024 йй.	объект	1	17 801,7	7 423,2	94,9%	7 678,6	98,2%	Бюджет маблағлари	
4	Мирзо Улугбек тумани Яланғоч мавзесидаги Спорт ўйинлари бўйича Республика олий спорт маҳорати мактаби спортнинг "Умид" спорт мажмуасини реконструкция қилиш	2024 й.	объект	1	11 294,6	11 665,0	105,2%	11 092,5	100,0%	Бюджет маблағлари	
5	Республика олимпия захиралари теннис мактабини реконструкция қилиш	2024-2025 йй.	объект	1	13 326,7	2 359,4	18,0%	2 359,4	18,0%	Бюджет маблағлари	
1	Мукамал таъмирлаш		объект	1	2 793,9	2 888,1	105,2%	2 745,5	100,0%		
1	Футбол бўйича Республика олий спорт маҳорат мактабининг спорт базасини ҳамда маъмурий биносини мукамал таъмирлаш	2024 й.	объект	1	2 793,9	2 888,1	105,2%	2 745,5	100,0%	Бюджет маблағлари	