Ривожлантириш дастурлари ва бюджет харажатларини мақсадли индикаторларининг 2026 йил 3-чорак ижроси тўғрисида

ҲИСОБОТ

№	Ривожлантириш дастури ва мақсадли индикаторлар номи	Ўлчов бирлиги	2026 йил жами	2026 йил аниқланган режа	шундан: 3-чорак			Изоҳ:
					ижро	фарқи (-кам, +кўп)	фоизда	
45.	**Сув хўжалиги вазирлиги**	**млрд. сўм**	**9961,4**	**10928,1**	**8200,8**	**-2727,3**	**75,04**	**0**
45.1.	**Бюджет дастури номи: Маъмурий бошқарув**	**млрд. сўм**	**191,4**	**198,3**	**140,4**	**-57,9**	**70,80**	**0**
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Вазирликнинг рақамли ривожланиш даражасини рейтинг баҳолаш тизимидаги (nis.egov.uz) кўрсаткичи	балл	73	73	0	-73	0,00	2026 йил якунига қадар сув хўжалиги соҳасида ахборот тизимларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш, шунингдек, сув хўжалиги объектларига рақамли қурилмаларни ўрнатиш ҳамда уларни ахборот тизимларига интеграция қилиш натижасида NIS ахборот тизимидаги кўрсаткични 73 баллга етказиш режалаштирилган.
	Коррупцияга қарши курашиш ишларининг самарадорлигини баҳолаш натижалари бўйича рейтинг тизимида вазирликнинг кўрсаткичи	балл	88	88	0	-88	0,00	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 12 январдаги ПҚ-81-сонли қарорига мувофиқ, давлат органлари ва ташкилотлари, шу жумладан маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг коррупцияга қарши курашиш борасидаги фаолияти Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан “E-Anticor.uz” электрон платформаси орқали ҳар йили рейтинг асосида баҳоланади. Бунда баҳолаш ўтган йилнинг 1 январидан баҳолаш йилининг 1 январига қадар бўлган даврни қамраб олади.
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Касбий компетенцияси ва малакаси ошириладиган ходимлар сони	та	2000	2000	1775	-225	88,75	0
	Жисмоний ва юридик шахслар мурожаатлари учун ташкил этиладиган сайёр қабуллар сони	дона	50	50	51	1	102,00	0
	Вазирлик таркибий тузилмалари ва тизим ташкилотлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш	дона	48	48	41	-7	85,42	0
	Тизим ташкилотларида ўтказиладиган режали ички аудит тадбирлари ҳамда режадан ташқари ўрганишлар сони	та	31	31	38	7	122,58	0
	Фойдаланиш имконияти мавжуд бўлган дастурий таъминотлардан фойдаланган ҳолда риск-таҳлиллар қилиш орқали ўтказиладиган масофавий аудит сони	та	65	65	188	123	289,23	0
45.2.	**Бюджет дастури номи: Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш**	**млрд. сўм**	**800,8**	**837,4**	**589**	**-248,4**	**70,34**	**0**
	Қуйи дастур номи: Сув хўжалиги объектлари самарадорлигини таъминлаш	**млрд. сўм**	**525,1**	**552,3**	**383,1**	**-169,2**	**69,36**	**0**
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Сув етказиб бериш самарадорлиги ва сув билан таъминланган суғориладиган ерлар улуши	фоиз	67	67	0	-67	0,00	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 16 февралдаги ПФ-21-сонли Фармонига мувофиқ, сувдан фойдаланиш самарадорлигини 2030 йилга қадар 25 фоизга, шу жумладан, 2026 йил якунига қадар 21 фоизга етказиш белгиланган. Шунингдек, жорий йил якунига қадар сув етказиб бериш самарадорлиги ва сув билан таъминланган суғориладиган ерлар улуши 69 фоизга етказилади.
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Тозаланадиган ирригация тармоқлари узунлиги	км	5434	5434	4040	-1394	74,35	0
	Таъмирланадиган гидротехник иншоотлар сони	дона	5437	5437	4035	-1402	74,21	0
	Таъмирланадиган гидропостлар сони	дона	5272	5272	3983	-1289	75,55	0
	Қуйи дастур номи: Сув йўллари техник участкаларининг самарадорлигини ошириш ва моддий-техника базасини мустаҳкамлаш	**млрд. сўм**	**20**	**20**	**19,4**	**-0,6**	**97,00**	**0**
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Чегараолди ҳамда республика ҳудудида Амударё қирғоқбўйи мувозанатини таъминлаш ҳамда қишлоқ хўжалиги экин ерлари, саноат зоналари ва аҳоли томорқа ерлари учун белгиланган лимитлар асосида етказиб бериладиган сув миқдори	млн. м³	4,5	4,5	4,1	-0,4	91,11	0
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Қўшни давлатлар ҳамда Ўзбекистон Республикаси талаблари асосида Амударё ўзанини доимий қазиш, ростлаш ва ҳимоялаш	км	15	15	15	0	100,00	0
	Харид қилинадиган техникалар сони	дона	5	5	11	6	220,00	0
	Қуйи дастур номи: Сув хўжалиги объектлари хавфсизлигини ва сувдан фойдаланишни назорат қилиш	**млрд. сўм**	**5**	**8,1**	**5,5**	**-2,6**	**67,90**	**0**
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Сувдан фойдаланишда қонунбузарликларнинг олдини олиш бўйича ўтказиладиган профилактик тадбирлар сони	дона	6380	6380	5104	-1276	80,00	0
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Сув хўжалиги гидротехника иншоотларида ўтказиладиган инспектор текширувлари сони	дона	350	350	275	-75	78,57	0
	Ўта муҳим гидротехника иншоотларининг хавфсизлигини, ишончли ишлашини ҳамда кўриқланиши устидан доимий назорат тадбири	дона	43	43	34	-9	79,07	0
	Қуйи дастур номи: Сув хўжалигини рақамлаштириш ва мониторинг қилиш	**млрд. сўм**	**6,5**	**6,2**	**3,9**	**-2,3**	**62,90**	**0**
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Маълумотлар ва ҳисоботларни рақамли кўринишга ўтказиш даражаси	фоиз	20	20	13	-7	65,00	Маълумотлар ва ҳисоботларни рақамли кўринишга ўтказиш бўйича йиллик режа 20 фоиз этиб белгиланган бўлиб, 2026 йилнинг 3-чораги якуни билан мазкур кўрсаткич 13 фоизни ташкил этди. Режа кўрсаткичининг тўлиқ бажарилмаганлиги ахборот тизимларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш, идоралараро интеграция қилиш ҳамда сув хўжалиги объектларидаги рақамли қурилмалардан маълумотларни автоматик қабул қилиш ишлари босқичма-босқич амалга оширилмоқда.
	Рақамлаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш даражаси	фоиз	5	5	4	-1	80,00	0
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Ахборот тизимларини яратиш	дона	2	2	2	0	100,00	0
	“GPS” тизими ёрдамида ҳаракатланиши кузатиб бориладиган машина ва механизмлар сони	дона	100	100	400	300	400,00	0
	Қуйи дастур номи: Сув фонди ерларини давлат рўйхатидан ўтказиш	**млрд. сўм**	**70**	**70**	**45,3**	**-24,7**	**64,71**	**Сув хўжалиги вазирлигининг 2026 йил 7 апрелдаги 01/17-634-сонли хати билан Вазирлар Маҳкамасига мурожаат қилиниб, сув фонди ер майдонларини давлат рўйхатидан ўтказиш харажатлари учун республика бюджетидан ажратилган 70 млрд. сўм маблағларни маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган тизим ташкилотларига йўналтиришда амалий ёрдам сўралган. Натижада Вазирлар Маҳкамасининг 10 апрелдаги 04/1-3281-сонли топшириғи билан белгиланган тартибда маҳаллий бюджетларга тақсимланган.**
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Сув хўжалиги тизим ташкилотлари фойдаланишидаги кўчмас мулк объектларига ва сув фонди ерларига бўлган эгалик ҳуқуқларини давлат рўйхатидан ўтказиш	дона	500	500	5940	5440	1188,00	Битта сув объекти бошқа ер участкалари ёки объектлар билан кесишиши натижасида бир нечта алоҳида қисмларга ажралади. Бу эса ҳисоб-китобларда сув объектлари сонининг кўпайишига олиб келади.
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Сув хўжалиги объектлари фойдаланишидаги сув фонди ер майдонларини давлат рўйхатидан ўтказиш	минг гектар	40	40	34	-6	85,00	0
	Кадастр паспортларини тайёрлаш	дона	500	500	5940	5440	1188,00	Битта сув объекти бошқа ер участкалари ёки объектлар билан кесишиши натижасида бир нечта алоҳида қисмларга ажралади. Бу эса ҳисоб-китобларда сув объектлари сонининг кўпайишига олиб келади.
	Қуйи дастур номи: Сув хўжалиги соҳасидаги лойиҳаларни ва хорижий инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш	**млрд. сўм**	**174,2**	**180,9**	**131,9**	**-49**	**72,91**	**0**
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш юзасидан тизимли мониторинг юритиш, шунингдек, буюртмачи ва пудрат ташкилотлари томонидан шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари талабларига риоя этилишини таъминлаш, лойиҳаларни амалга ошириш жараёнида юзага келган муаммоларни бартараф этиш	дона	132	132	161	29	121,97	0
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Сув хўжалиги объектларини қуриш ва реконструкция қилишга қаратилган устувор инвестиция лойиҳаларини ошкоралик асосида танлаш, уларнинг қисқа ва узоқ муддатли дастурларини ишлаб чиқишда иштирок этиш	дона	132	132	132	0	100,00	0
	Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларининг манзилли рўйхатлари белгиланган тартибда тасдиқланишини ташкил қилиш	дона	332	332	332	0	100,00	0

	Сув хўжалиги объектларини қуриш ва реконструкция қилиш ҳамда таъмирлаш-тиклаш ишлари бўйича бош пудрат ташкилотларини аниқлаш юзасидан тендер (танлов) савдоларининг ўз вақтида ўтказилиши ҳамда тегишли шартномалар расмийлаштирилишини ва молиялаштириш очилишини назорат қилиш	дона	132	132	132	0	100,00	0
45.3.	**Бюджет дастури номи: Сув хўжалиги объектларини эксплуатация қилиш (Ирригация объектларини бошқариш)**	**млрд. сўм**	**7417,5**	**7359,9**	**5987,8**	**-1372,1**	**81,36**	**0**
	Қуйи дастур номи: Сув хўжалиги объектларининг эксплуатациясини бошқариш	**млрд. сўм**	**28,5**	**35,1**	**20,7**	**-14,4**	**58,97**	**0**
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Ирригация тизимини модернизация қилиш ва бетон қопламали каналлар улушини ошириб бориш	фоиз	40	40	0	-40	0,00	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 27 декабрдаги 393-сонли қарорига асосан ирригация объектларини 1 декабрга қадар фойдаланишга топшириш белгиланган. Шу муносабат билан мазкур кўрсаткичлар бўйича маълумотлар объектлар фойдаланишга топширилгандан сўнг йил якунида киритилади.
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Ирригация тармоқларида сув йўқотилишини камайтириш ҳисобига суғориш тармоқларининг фойдали иш коэффициентини ошириш	коэф.	0,7	0,7	0	-0,7	0,00	Фойдали иш коэффициенти (ФИК) кўрсаткичи йил якунида аниқланади, чунки у йил давомида амалга оширилган каналларни бетонлаштириш, гидротехника иншоотларини таъмирлаш, сув тежовчи технологияларни жорий этиш ва бошқа тадбирларнинг умумий натижаси асосида шаклланади. Шу сабабли 2026 йил учун белгиланган 0,69 кўрсаткичга эришилиши йил якунида амалий маълумотлар асосида ҳисоб-китоб қилиниб баҳоланади.
	Қуйи дастур номи: Сув хўжалиги тизимидаги насос станцияларини бошқариш	**млрд. сўм**	**844**	**941,3**	**686,7**	**-254,6**	**72,95**	
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Насос станциялари орқали суғориладиган ер майдонларини кафолатли сув билан таъминлаш	минг гектар	2464	2464	2100	-364	85,23	0
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Жорий таъмирланадиган насос агрегатлари сони	дона	150	150	162	12	108,00	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 5 февралдаги ПҚ–47-сонли қарори ва 2 июлдаги ПФ–122-сонли фармони, Вазирлар Маҳкамасининг 24 августдаги 457-сонли қарори ҳамда 11 сентябрдаги 04/21-35-сонли топшириғига мувофиқ, жорий йил учун аниқлаштирилган бюджет дастурларининг мақсадли индикаторларига ўзгартиришлар киритилди. 2026 йилги суғориш мавсумига қадар вазирлик балансидаги насос агрегатлари техник кўрикдан ўтказилиб, аниқланган нуқсонлар бартараф этилади ҳамда зарурратдан келиб чиқиб, қўшимча насос агрегатлари ҳам жорий таъмирланади.
	Мукаммал таъмирланадиган насос ва электродвигателлар сони	дона	36	36	33	-3	91,67	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 5 февралдаги ПҚ–47-сонли қарори ва 2 июлдаги ПФ–122-сонли Фармони, Вазирлар Маҳкамасининг 24 августдаги 457-сонли қарори ҳамда 11 сентябрдаги 04/21-35-сонли топшириғига мувофиқ, жорий йил учун аниқлаштирилган бюджет дастурларининг мақсадли индикаторларига ўзгартиришлар киритилди. 2026 йилги суғориш мавсумига қадар Вазирлик балансидаги насос агрегатлари техник кўрикдан ўтказилиб, нуқсонли ва қўшимча агрегатларда жорий ҳамда мукаммал таъмирлаш ишлари амалга оширилади.
	Харид қилинадиган эҳтиёт қисмлар сони (ротор, подшипник, втулка защитный, калсо уплотнительние, рабоче калесо)	дона	500	500	392	-108	78,40	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 5 февралдаги ПҚ–47-сонли қарори ва 2 июлдаги ПФ–122-сонли Фармони, Вазирлар Маҳкамасининг 24 августдаги 457-сонли қарори ҳамда 11 сентябрдаги 04/21-35-сонли топшириғига мувофиқ, жорий йил учун аниқлаштирилган бюджет дастурларининг мақсадли индикаторларига ўзгартиришлар киритилди. Насос станцияларини таъмирлаш учун эҳтиёт қисмлар эҳтиёждан келиб чиқиб харид қилиниб, 2026 йиллик режа кўрсаткичларининг йил якунига қадар тўлиқ бажарилиши таъминланади.
	Насос станцияларига ўрнатилаётган янги қурилмалардан самарали ва тўғри фойдаланишни ҳамда авариявий ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида ўқув семинарлар ташкил этиш	нафар	200	200	165	-35	82,50	Вазирлик томонидан “Насос стансияларда энерготемкор қурилмалар ўрнатиш, электр энергиясидан оқилона фойдаланиш ҳамда насос стансияларни энергоаудитдан ўтказиш” масаласида семинар ташкил қилиниб, унда ҳудудлардан барча Насос стансиялари ва энергетика бошқармаларининг масъул мутахассисларини ўқитиш ишлари амалга оширилмоқда. Йил якунига қадар ўтказилиши режалаштирилган семинарларда барча ходимлар ўқитилиши таъминланади.
	Қуйи дастур номи: Насос станцияларида энергия тежамкор ускуналарни ўрнатиш	**млрд. сўм**	**65**	**65**	**63,9**	**-1,1**	**98,31**	**0**
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Янги ўрнатиладиган энерготежамкор қурилмалар ҳисобига иқтисод қилинадиган электр энергия	минг кВт	18200	18200	15035	-3165	82,61	0
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Насос станциялардаги эскирган насосларни энергия тежамкор насосларга алмаштириш	дона	156	156	128	-28	82,05	0
	Насос станцияларининг эскирган электродвигателларини янгисига алмаштириш	дона	149	149	117	-32	78,52	0
	Қуйи дастур номи: Сув хўжалиги тизимидаги насос станцияларининг электр энергияси харажатларини қоплаш	**млрд. сўм**	**6000**	**5859,4**	**4884,5**	**-974,9**	**83,36**	**0**
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Насос станциялари орқали суғориладиган ер майдонларини кафолатли сув билан таъминлаш	минг гектар	2464	2464	2100	-364	85,23	0
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Насос станциялари томонидан чиқариб бериладиган сув миқдори	млн. м³	49876	49876	42024	-7852	84,26	0
	Қуйи дастур номи: Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини мувофиқлаштириш	**млрд. сўм**	**480**	**459,1**	**332,1**	**-127**	**72,34**	**0**
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Сув ресурсларини бошқариш соҳасида бозор механизмларини жорий этиш орқали сув хўжалигига ажратилаётган бюджет маблағлари улушини камайтириш	фоиз	0,3	0,3	0,3	0	100,00	0
	Модернизация қилиш натижасида электр энергия ресурсларини иқтисод қилиш	минг кВт	400	400	400	0	100,00	0
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Хусусий сектор томонидан киритиладиган инвестиция	млрд. сўм	7,2	7,2	7,2	0	100,00	0
	Давлат ва хусусий сектор ўртасида тузиладиган янги битимлар сони	дона	36	36	33	-3	91,67	0
	Модернизация қилиш натижасида электр энергия сарфини камайтириш ҳисобига иқтисод қилинадиган маблағлар	млн. сўм	400	400	400	0	100,00	0
	Насос станциялари томонидан йиллик истеъмол қилинадиган электр энергия миқдори	млн. кВт	400	400	210,6	-189,4	52,65	Сув хўжалиги вазирлигининг 2025 йил 29 августаги 146-сонли буйругига асосан ҳақиқий истеъмолидан келиб чиқиб, ҳудудий ишчи гуруҳ хулосасига асосан тўловлар амалга оширилмоқда. Шунингдек, 2026 йилда жами 71 та давлат-хусусий шериклик битимлари бекор қилинганлиги ҳамда амалдаги лойиҳалар доирасида энергия тежамкор қурилмаларнинг ўрнатилиши натижасида электр энергияси истеъмоли камайди.
45.4.	**Бюджет дастури номи: Сув хўжалигини ривожлантириш лойиҳалари ҳамда замонавий ахборот-коммуникациялари ва инновацион технологияларни жорий этиш**	**млрд. сўм**	**131,7**	**202,1**	**31,6**	**-170,5**	**15,64**	**0**
	Қуйи дастур номи: Сув хўжалиги соҳасини рақамлаштиришни ташкил этиш ва сув хўжалигида ислоҳотларни амалга ошириш	**млрд. сўм**	**125**	**194,1**	**26,7**	**-167,4**	**13,76**	**0**
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Сув хўжалиги объектларида рақамли қурилмаларни жорий этиш кўрсаткичлари (объектларга нисбатан)	фоиз	75	75	35	-40	46,67	Ҳозирда қурилмаларни ўрнатиш ишлари бошланган бўлиб, улар жорий йилнинг декабрь ойига қадар якунланади. Бугунги кунда Республика бўйича жами 147 та объектда қурилиш-монтаж ишлари олиб борилмоқда. Шундан, 85 та нуқтада пойдевор ва 62 та нуқтада устун қўйилди ҳамда 21 та нуқтада сув сарфини ўлчаш ва видеокузатув қурилмалари тўлиқ ўрнатилган ва онлайн тизимга уланган. Ҳозирда ишлар давом эттирилмоқда.
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Сув хўжалиги объектларига ўрнатиладиган рақамли қурилмалар сони	дона	1895	1895	47	-1848	2,48	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 5 февралдаги ПҚ–47-сонли қарори, 2 июлдаги ПФ–122-сонли фармони, Вазирлар Маҳкамасининг 24 августдаги 457-сонли қарори ҳамда 11 сентябрдаги 04/21-35-сонли топшириғига мувофиқ, жорий йил учун аниқлаштирилган бюджет дастурларининг мақсадли индикаторларига ўзгартиришлар киритилди. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “WATER AUTOMATING PROJECT” МЧЖ голиб деб топилиб, дала ўрганишлари ва дастлабки тақдимот якунланди. Ҳужжатлар камчиликларни бартараф этиш учун қайта кўриб чиқишга юборилди. Бартараф этилгач, экспертизага киритилади.

	Сув хўжалиги объектларига ўрнатиладиган “Diver” қурилмалари сони	дона	2952	2952	535	-2417	18,12	2026 йил 19 май куни вазирликнинг 128-сонли буйруғи қабул қилиниб, унга мувофик 2026 йилда 2 220 та мелиоратив кузатув қудуғига дайвер қурилмаларини ўрнатиш ишларини ташкил этиш белгиланди. Шунингдек, сув хўжалиги соҳасини рақамлаштириш доирасида мазкур қудуқларда сув сатҳи, ҳарорати ва минераллашувини онлайн кузатиш имконини берувчи 2 220 та автоном қурилмадан иборат дастурий-аппарат комплексини яратиш бўйича ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун 2026 йил 1 август куни танлов эълон қилинди. Бу эса мазкур индикатор бўйича режа кўрсаткичларининг бажарилишига таъсир кўрсатмоқда.
	Қуйи дастур номи: Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот тадбирлари	**млрд. сўм**	**6,7**	**8**	**4,9**	**-3,1**	**61,25**	**0**
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Йил давомида бажарилган илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ишлари сони	дона	33	33	29	-4	87,88	0
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Амалга оширилган илмий тадқиқотлар асосида ишлаб чиқилган амалий тавсиялар сони	дона	11	11	10	-1	90,91	0
	Халқаро илмий журналларда чоп этиладиган мақолалар сони	дона	22	22	18	-4	81,82	0
	Ёш хотин-қизларни соҳага жалб қилиш учун университетлар билан ўтказиладиган қўшма тадбирлар сони	сони	3	3	3	0	100,00	0
45.5.	Объектларни лойиҳалаштириш, қуриш (реконструкция қилиш) ва жиҳозлаш учун капитал қўйилмалар	млрд. сўм	1420	2330,3	1452	-878,3	62,31	0
	Дастур мақсади – ирригация тизими ва суғориш тармоқларида сувнинг йўқотишларини камайтириш, сув иншоотларининг техник ҳолатини яхшилаш ҳамда суғорилаладиган ер майдонларини кафолатли сув билан таъминлаш.							
	Якуний натижа кўрсаткичи							
	Сув таъминоти яхшиланадиган майдон	минг гектар	332,8	332,8	0	-332,8	0,00	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 27 декабрдаги 393-сонли қарорига мувофиқ, ирригация объектларини жорий йилнинг 1 декабрга қадар фойдаланишга топшириш белгиланган. Шу сабабли мазкур кўрсаткичлар бўйича маълумотлар объектлар фойдаланишга топширилгандан сўнг йил якунида киритилади.
	Канал ва суғориш тармоқларини реконструкция қилиниши натижасида йиллик ўртача иқтисод қилинадиган сув миқдори	млн. м³	249	249	0	-249	0,00	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 27 декабрдаги 393-сонли қарорига мувофиқ, ирригация объектларини жорий йилнинг 1 декабрга қадар фойдаланишга топшириш белгиланган. Шу сабабли мазкур кўрсаткичлар бўйича маълумотлар объектлар фойдаланишга топширилгандан сўнг йил якунида киритилади.
	Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи							
	Янги қуриладиган ирригация тармоқлари	км	79,3	79,3	60,4	-18,9	76,17	0
	Модернизация (реконструкция) қилинадиган ирригация тармоқлари	км	582,7	582,7	796,7	214	136,73	0
	Шу жумладан, суғориш тармоқларини бетонлаштириш	км	559,1	559,1	559,1	0	100,00	0
	Лоток тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш	км	35,2	35,2	26,4	-8,8	75,00	0